

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 4

Dirección Provincial Manabí

PROYECTO: K029 MTOP - Mantenimiento Vial de la Provincia de Manabí

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto: | Moreno Intriago, Nexar Jesús (njmoreno@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Alcívar Arauz, Diofre Leonel | Programas Relacionados: | MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI, Provincia - Manabí, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD |
| Titular: | Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 175200000.506.3832 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 4 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 19,391,945.18 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2009 - 31/12/2018 |
| Fecha de última actualización: | 05/07/2018 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2016 |
| Modificado por: | Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando | Fecha del siguiente Hito: | 31/12/2018 |

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN:

Proyecto anterior a formato SENPLADES.

Convertido del Proyecto de Gasto Corriente I022 el 24/11/2011

Convertido del Proyecto de Inversión K029 el 24/11/2011

Objetivo.- Realizar mantenimientos rutinarios, preventivo y emergente de toda las vías de la Provincia de Manabí, que comprenden 1039.28 km de red Estatal

Proyecto anterior a formato SENPLADES.

Nombre de Contratistas:

1. Constructora M&H: Carretera Rodeo - Rocafuerte, 14 km (Terminado con acta definitiva).
2. Fabrag S.A.: Contrato Señalización Horizontal y Vertical de Carretera Jipijapa - Puerto Cayo, 26.50km (Terminado mutuo acuerdo)
4. Oxiproducción S.A.: Señalización Horizontal y Vertical, seguridad vial, Carretera Flavio Alfaro - La Crespa- Pambilar, 68.65km (Terminado acta definitiva).
5. Consorcio B&O: Carretera Pambilar - El Carmen, 36.36km (Terminado acta definitiva).
6. Constructora M&H: Carretera El Rodeo- San Plácido - Pichincha (Terminado mutuo acuerdo).
7. Rivallesa, Reparación Puente Velasco Ibarra.(Terminado acta definitiva).
8. Consorcio Serfer & Asociados.: Señalización de la vía Quiroga - Pichincha.(Terminado acta definitiva).
9. Vera López Amelia Josefa: Implementación de los sistemas de paradas de buses en varias vías de la ruta del spondylus. (En ejecución)
10. Eskala: Calceta - Tosagua, Suma -Pedernales, Pedernales -Cojimies, Montecristi-jipijapa, jipijapa - la cadena, jipijapa- puerto cayo y Flavio Alfaro Pambilar el Carmen. (En ejecución).
11. Accesorios Ivan. Señalización de las ciclo vías en el área de los espaldones de las siguientes vías (centro sur) de la provincia de Manabí. (En ejecución).
12. Mena Navas Leonel Patricio-Señalización de las ciclo vías en el área de los espaldones de las siguientes vías (centro norte) de la provincia de Manabí. (En ejecución).
13. Edigen S.A. Semafización de la "Y" en el sitio la Pitahaya de la intersección de la vía hacia Tosagua y Paso Lateral de Tosagua. (En ejecución).
14. Injesman S.A. Semafización del sitio San Eloy de la vía Circunvalación Montecristi Manta Cantón Montecristi Provincia de Manabí. (En ejecución).
15. Villalva Cedeño Zenon Ruben. Mantenimiento rutinario para mejorar el nivel de servicio en la via Montecristi Jipijapa y Guayabal La Pila. (En ejecución).
16. Edigen S.A. Contrato para la "iluminación del puente el ceibal y sus accesos, desde la abscisa 15+750 hasta 16+350 del cantón Rocafuerte. (En ejecución).


DATOS GENERALES

| |
|---|
| Descripción |
| 17. Asociación "Tierra Bonita": Mantenimiento rutinario de los servicios de conservación para la vía "T de Buenos Aires - Rocafuerte - Tosagua - Chone - Flavio Alfaro - El Carmen. Tramo: T de Buenos Aires - Rocafuerte - Tosagua - (inicio paso lateral) incluido acceso a Tosagua (Pitahaya) de 36 km de longitud. 18. Asociación " Río Chone": Mantenimiento rutinario de los servicios de conservación para la vía T de Buenos Aires-Rocafuerte-Tosagua-Chone-Flavio Alfaro-El Carmen; tramo: paso lateral de Tosagua ; Chone - paso lateral de Chone; Ricaurte (km 10) de 38.20 km. 19. Asociación "Unidad Vial": 20. Asociación "Las Cumbres": Mantenimiento rutinario de los servicios de conservación para la vía "T de Buenos Aires - Rocafuerte - Tosagua - Chone - Flavio Alfaro - El Carmen. Tramo: paso lateral de Flavio Alfaro - la Sandia (km 65) de 37.50 km de longitud. |
| Beneficios Cualitativos |
| El Mantimiento coadyudará en temáticas como: Seguridad Vial. Reduciendo accidentes de tránsito. Disminución del desgaste de los automóviles. Mejoras en la comunicación entre zonas, aumentando el comercio y turismo. |
| Tipo de Beneficiario |
| Agricultores Transportistas Comerciantes Turistas Estudiantes usuarios en General |
| Restricciones |
| Tiempo.- Los contratos de mantenimiento vial deben culminarse dentro de los plazos establecidos en los mismos. |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 95.87 %
Fecha de Inicio: 01/01/2009 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2018 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| Junio 2017.- Trabajos de mantenimiento rutinario en varias vías de la RVE-Manabí. | Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando | 05/07/2018 - 04:38 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| Mayo 2017.- Trabajos de mantenimiento rutinario en varias vías de la RVE-Manabí. | Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando | 05/07/2018 - 04:37 PM |
| Abril 2017.- Trabajos de mantenimiento rutinario en varias vías de la RVE-Manabí. | Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando | 05/07/2018 - 04:37 PM |
| Marzo 2017.- Trabajos de mantenimiento rutinario en varias vías de la RVE-Manabí. | Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando | 05/07/2018 - 04:36 PM |
| Febrero 2017.- Trabajos de mantenimiento rutinario en varias vías de la RVE-Manabí. | Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando | 05/07/2018 - 04:35 PM |
| Enero 2017.- Trabajos de mantenimiento rutinario en varias vías de la RVE-Manabí. | Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando | 05/07/2018 - 04:34 PM |
| Diciembre 2017.- Trabajos de mantenimiento rutinario en varias vías de la RVE-Manabí. | Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando | 05/07/2018 - 04:05 PM |
| Noviembre 2017.- Trabajos de mantenimiento rutinario en varias vías de la RVE-Manabí. | Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando | 05/07/2018 - 04:04 PM |
| Octubre 2017.- Trabajos de mantenimiento rutinario en varias vías de la RVE-Manabí. | Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando | 05/07/2018 - 04:03 PM |
| Septiembre 2017.- Trabajos de mantenimiento rutinario en varias vías de la RVE-Manabí. | Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando | 05/07/2018 - 04:03 PM |
| Agosto 2017.- Trabajos de mantenimiento rutinario en varias vías de la RVE-Manabí. | Molina Ormaza, Carlos Ignacio | 05/10/2017 - 03:30 PM |
| Julio 2017.- Trabajos de mantenimiento rutinario en varias vías de la RVE-Manabí. | Vera Vera, José Ricardo | 18/08/2017 - 04:01 PM |
| Junio 2017.- Trabajos de mantenimiento rutinario en varias vías de la RVE-Manabí. | Vera Vera, José Ricardo | 11/07/2017 - 03:15 PM |
| Mayo 2017.- Trabajos de mantenimiento rutinario en varias vías de la RVE-Manabí, por temporada invernal. | Vera Vera, José Ricardo | 05/06/2017 - 08:15 AM |
| Abril 2017.- Trabajos de mantenimiento rutinario en varias vías de la RVE-Manabí, por temporada invernal. | Vera Vera, José Ricardo | 05/06/2017 - 08:15 AM |
| Marzo 2017.- Trabajos de mantenimiento rutinario en varias vías de la RVE-Manabí, por temporada invernal. | Vera Vera, José Ricardo | 05/06/2017 - 08:15 AM |
| Enero 2017.- Trabajos de mantenimiento rutinario en varias vías de la RVE-Manabí, por temporada invernal. | Vera Vera, José Ricardo | 07/02/2017 - 08:53 AM |
| Diciembre 2016.- Trabajos de mantenimiento rutinario en varias vías de la RVE-Manabí. | Vera Vera, José Ricardo | 04/01/2017 - 07:45 AM |
| Noviembre 2016.- Trabajos de mantenimiento rutinario en varias vías de la RVE-Manabí. | Vera Vera, José Ricardo | 13/12/2016 - 02:59 PM |
| Octubre de 2016.- Trabajos de mantenimiento rutinario en varias vías de la RVE-Manabí. | Vera Vera, José Ricardo | 31/10/2016 - 03:58 PM |
| Septiembre de 2016.- Quiroga-Pichincha: Se realiza desalojo de material; Rocafuerte - Tosagua: Sello de fisura, bacheo asfáltico; Flavio Alfaro - El Carmen: Rosa a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes. | Vera Vera, José Ricardo | 31/10/2016 - 09:40 AM |
| Agostode 2016.- Quiroga-Pichincha: Se realiza desalojo de material; Rocafuerte - Tosagua: Sello de fisura, bacheo asfáltico; Flavio Alfaro - El Carmen: Rosa a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes. | Vera Vera, José Ricardo | 31/10/2016 - 09:26 AM |
| Julio de 2016.- Quiroga-Pichincha: Se realiza desalojo de material; Rocafuerte - Tosagua: Sello de fisura, bacheo asfáltico; Flavio Alfaro - El Carmen: Rosa a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes, | Vera Vera, José Ricardo | 31/10/2016 - 09:17 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| Junio de 2016.- Quiroga-Pichincha: Se realiza desalojo de material; Rocafuerte - Tosagua: Sello de fisura, bacheo asfáltico; Flavio Alfaro - El Carmen: Rosa a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes. | Vera Vera, José Ricardo | 10/07/2016 - 06:28 PM |
| Mayo de 2016.- Quiroga-Pichincha: Se realiza desalojo de material; Rocafuerte - Tosagua: Sello de fisura, bacheo asfáltico; Flavio Alfaro - El Carmen: Rosa a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes; Tosagua-Calceta: Acarreo y colocación de material para la protección de la vía en el sector Los Ríos. . | Vera Vera, José Ricardo | 01/06/2016 - 10:23 AM |
| Abril de 2016.- Por la emergencia producida por el terremoto de 7.8 en la escala de Richter se debió movilizar todo el equipo del MTOP- Manabí y de algunas provincias para atender las afectaciones que se presentaron en diversos puntos, por la magnitud del evento también se movilizó maquinaria privada, gracias a las acciones inmediatas tomadas por las autoridades locales y nacionales se pudo contar con la RVE habilitada antes de las 12 horas de haberse presentado la emergencia. | Vera Vera, José Ricardo | 04/05/2016 - 05:24 PM |
| Marzo de 2016.- Se realizan trabajos de mantenimiento en varios puntos de la RVE de la provincia por administración directa. | Vera Vera, José Ricardo | 06/04/2016 - 09:29 AM |
| Febrero de 2016.- Se realizan trabajos de mantenimiento en varios puntos de la RVE de la provincia por administración directa. | Vera Vera, José Ricardo | 04/03/2016 - 09:04 AM |
| Enero de 2016.- Se realizan trabajos de mantenimiento en varios puntos de la RVE de la provincia por administración directa. | Vera Vera, José Ricardo | 05/02/2016 - 09:26 AM |
| Diciembre de 2015.- Rocafuerte-Tosagua: Colocación de mezcla asfáltica;Chone- El Carmen: Trabajos de bacheo y limpieza de alcantarillas, señalización de sectores críticos; Jipijapa-Puerto Cayo: Roza a mano, limpieza de cunetas. | Vera Vera, José Ricardo | 06/01/2016 - 12:42 PM |
| Noviembre de 2015.- T de Buenos Aires-Rocafuerte-Tosagua: Colocación de mezcla asfáltica;Chone- El Carmen: Trabajos de bacheo y limpieza de alcantarillas, señalización de sectores críticos; Jipijapa-Puerto Cayo: Roza a mano, limpieza de cunetas. | Vera Vera, José Ricardo | 07/12/2015 - 02:58 PM |
| Octubre de 2015.- T de Buenos Aires-Rocafuerte-Tosagua: Se realiza sello de fisuras;Chone-El Carmen: Trabajos de bacheo y limpieza de alcantarillas; Jipijapa-Puerto Cayo: Roza a mano, limpieza de cunetas. | Vera Vera, José Ricardo | 06/11/2015 - 08:49 AM |
| Septiembre de 2015.- T de Buenos Aires-Rocafuerte-Tosagua: Trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de espaldones y cunetas, limpieza de alcantarillas, entre otros realizados por la asociación de conservación vial Tierra Bonita, Tosagua-Chone-Ricaurte-Flavio Alfaro-: Trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de espaldones y cunetas realizados por la asociación de conservación vial Río Chone y Unidad Vial, Flavio Alfaro-El Carmen: Trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de espaldones y cunetas realizados por la asociación de conservación vial Las Cumbres, Pedernales-Cojimies: Se realiza bacheo asfáltico con mezcla en caliente, limpieza de cunetas, espaldones, roza a mano por administración directa, San Mateo - San Lorenzo: Colocación de protecciones con piedra escollera en el sector Las Piñas, limpieza de alcantarillas, Santa Ana - Poza honda: Limpieza de alcantarillas. | Vera Vera, José Ricardo | 07/10/2015 - 09:59 AM |
| Agosto de 2015.- T de Buenos Aires-Rocafuerte-Tosagua: Trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de espaldones y cunetas, bacheo asfáltico con mezcla en caliente, entre otros realizados por la asociación de conservación vial Tierra Bonita, Tosagua-Chone-Ricaurte-Flavio Alfaro-: Trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de espaldones y cunetas realizados por la asociación de conservación vial Río Chone y Unidad Vial, Flavio Alfaro-El Carmen: Trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de espaldones y cunetas realizados por la asociación de conservación vial Las Cumbres, Pedernales-Cojimies: Se realiza bacheo asfáltico con mezcla en caliente, limpieza de cunetas, espaldones, roza a mano por administración directa. | Vera Vera, José Ricardo | 07/09/2015 - 02:22 PM |
| Julio de 2015.- T de Buenos Aires-Rocafuerte-Tosagua: Trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de espaldones y cunetas, bacheo asfáltico con mezcla en caliente, entre otros realizados por la asociación de conservación vial Tierra Bonita, Tosagua-Chone-Ricaurte-Flavio Alfaro-: Trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de espaldones y cunetas realizados por la asociación de conservación vial Río Chone y Unidad Vial, Flavio Alfaro-El Carmen: Trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de espaldones y cunetas realizados por la asociación de conservación vial Las Cumbres, La Margarita-San Vicente: Se realiza bacheo asfáltico con mezcla en caliente realizados por administración directa. | Vera Vera, José Ricardo | 29/07/2015 - 08:47 AM |
| Junio de 2015.- Flavio Alfaro - El Carmen: Roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes; Montecristi - Jipijapa - La Cadena: Riego de Plantas, sello de fisuras ; Rocafuerte - Tosagua: Limpieza de alcantarillas, cunetas, espaldones y desbroce. | Vera Vera, José Ricardo | 07/07/2015 - 04:06 PM |
| Mayo de 2015.- Santa Ana - Poza Honda: Se realiza rosa a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas; Rocafuerte - Tosagua: Sello de fisura; Flavio Alfaro - El Carmen: Rosa a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes; Montecristi - Jipijapa - La Cadena: Riego de | Vera Vera, José Ricardo | 06/06/2015 - 08:27 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| Plantas, sello de fisuras ; Jipijapa - Puerto Cayo: Bacheo asfáltico; Rocafuerte - Tosagua: Limpieza de alcantarillas, cunetas, espaldones y desbroce. | | |
| Abril de 2015.- Santa Ana - Poza Honda: Se realiza rosa a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas; Rocafuerte - Tosagua: Sello de fisura; Flavio Alfaro - El Carmen: Rosa a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes; Montecristi - Jipijapa - La Cadena: Riego de Plantas, sello de fisuras ; Jipijapa - Puerto Cayo: Bacheo asfáltico; Rocafuerte - Tosagua: Limpieza de alcantarillas, cunetas, espaldones y desbroce. | Vera Vera, José Ricardo | 07/05/2015 - 10:13 AM |
| Marzo de 2015.- Santa Ana - Poza Honda: Se realiza rosa a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas; Rocafuerte - Tosagua: Sello de fisura; Flavio Alfaro - El Carmen: Rosa a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes; Montecristi - Jipijapa - La Cadena: Riego de Plantas, sello de fisuras ; Jipijapa - Puerto Cayo: Bacheo asfáltico; Rocafuerte - Tosagua: Limpieza de alcantarillas, cunetas, espaldones y desbroce. | Vera Vera, José Ricardo | 07/05/2015 - 10:13 AM |
| Febrero de 2015.- Santa Ana - Poza Honda: Se realiza rosa a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas; Rocafuerte - Tosagua: Sello de fisura; Flavio Alfaro - El Carmen: Rosa a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes; Montecristi - Jipijapa - La Cadena: Riego de Plantas, sello de fisuras ; Jipijapa - Puerto Cayo: Bacheo asfáltico; Rocafuerte - Tosagua: Limpieza de alcantarillas, cunetas, espaldones y desbroce. | Vera Vera, José Ricardo | 04/03/2015 - 12:16 PM |
| Enero 2015.- Jipijapa-La Cadena: Limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas; Flavio Alfaro - El Carmen: Colocación de tachas, limpieza de espaldones. | Vera Vera, José Ricardo | 26/02/2015 - 09:26 AM |
| Diciembre 2014.- Jipijapa-La Cadena: Limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas; Flavio Alfaro - El Carmen: Colocación de tachas, limpieza de espaldones. | Vera Vera, José Ricardo | 07/01/2015 - 09:15 AM |
| Noviembre 2014.- Jipijapa-La Cadena: Limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas; Flavio Alfaro - El Carmen: Colocación de tachas, limpieza de espaldones; Limpieza de puente EL Ceibal. | Vera Vera, José Ricardo | 07/01/2015 - 09:15 AM |
| Octubre 2014.- Vía Flavio Alfaro - El Carmen: Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas, Jipijapa - Puerto Cayo: Limpieza de escombros, Jipijapa - La Cadena:Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas. | Vera Vera, José Ricardo | 06/11/2014 - 08:29 AM |
| Septiembre 2014.- Vía Flavio Alfaro - El Carmen: Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas, Jipijapa - Puerto Cayo: Limpieza de escombros, Jipijapa - La Cadena:Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas. | Vera Vera, José Ricardo | 06/11/2014 - 08:29 AM |
| Agosto 2014.- Vía Flavio Alfaro - El Carmen: Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas, Jipijapa - Puerto Cayo: Limpieza de escombros, Jipijapa - La Cadena:Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas, Junin - Calceta: Bacheo asfáltico. | Vera Vera, José Ricardo | 06/09/2014 - 10:55 AM |
| JULIO 2014.- Vía Flavio Alfaro - El Carmen: Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas, Jipijapa - Puerto Cayo: Limpieza de escombros, Jipijapa - La Cadena:Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas, Junin - Calceta: Bacheo asfáltico. | Vera Vera, José Ricardo | 08/08/2014 - 10:13 AM |
| JUNIO 2014.- Vía Flavio Alfaro - El Carmen: Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas, Jipijapa - Puerto Cayo: Limpieza de escombros, Jipijapa - La Cadena:Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas, Junin - Calceta: Bacheo asfáltico. | Vera Vera, José Ricardo | 07/07/2014 - 04:02 PM |
| MAYO 2014.- Vía Flavio Alfaro - El Carmen: Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas, Jipijapa - Puerto Cayo: Limpieza de escombros, Jipijapa - La Cadena:Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas, Junin - Calceta: Bacheo asfáltico. | Vera Vera, José Ricardo | 05/06/2014 - 10:43 AM |
| ABRIL 2014.- Vía Flavio Alfaro - El Carmen: Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas, Jipijapa - Puerto Cayo: Limpieza de escombros, Jipijapa - La Cadena:Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas. | Vera Vera, José Ricardo | 07/05/2014 - 01:42 PM |
| MARZO 2014.- Vía Flavio Alfaro - El Carmen: Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas, Jipijapa - Puerto Cayo: Limpieza de escombros, Rocafuerte-Tosagua: Transporte de material de relleno y bacheo asfáltico en el sector El Junco, Jipijapa - La Cadena:Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas. | Vera Vera, José Ricardo | 04/04/2014 - 10:52 AM |
| FEBRERO 2014.- Vía Flavio Alfaro - El Carmen: Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas, Jipijapa - Puerto Cayo: Limpieza de escombros, Rocafuerte-Tosagua: Transporte de material de relleno y bacheo asfáltico en el sector El Junco, Jipijapa - La Cadena:Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas. | Vera Vera, José Ricardo | 28/03/2014 - 08:13 AM |
| ENERO 2014.- Vía Flavio Alfaro - El Carmen: Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas, Jipijapa - Puerto Cayo: Limpieza de escombros, Rocafuerte-Tosagua: Transporte de material de relleno y bacheo asfáltico en el sector El Junco, Jipijapa - La Cadena:Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas. | Vera Vera, José Ricardo | 08/02/2014 - 12:50 PM |
| DICIEMBRE 2013.- Vía Flavio Alfaro - El Carmen: Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas, Jipijapa - Puerto Cayo: Limpieza de escombros, Rocafuerte-Tosagua: Transporte | Vera Vera, José Ricardo | 06/01/2014 - 08:38 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| de material de relleno y bacheo asfáltico en el sector El Junco, Jipijapa - La Cadena:Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas. | | |
| NOVIEMBRE 2013.- Vía Flavio Alfaro - El Carmen: Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas, Jipijapa - Puerto Cayo: Limpieza de escombros, Rocafuerte-Tosagua: Transporte de material de relleno y bacheo asfáltico en el sector El Junco, Jipijapa - La Cadena:Se realiza limpieza de espaldones, cunetas y alcantarillas. | Vera Vera, José Ricardo | 06/12/2013 - 11:29 AM |
| OCTUBRE DEL 2013.- Vía Chone-Pimpiguasi: Se realiza trabajos de mantenimiento rutinario; limpieza de cunetas y espaldones, reconformación de la calzada y bacheo asfáltico en tramo Junin-Calceta. Vía Rocafuerte-Tosagua: Limpieza de escombros. Flavio Alfaro - El Carmen: Trabajos de mantenimiento rutinario; limpieza de cunetas y espaldones, roza a mano. Montecristi-Jipijapa: Limpieza de material en la vía. | Vera Vera, José Ricardo | 05/11/2013 - 11:14 AM |
| SEPTIEMBRE DEL 2013.- Vía Chone-Pimpiguasi: Se realiza trabajos de mantenimiento rutinario; limpieza de cunetas y espaldones, reconformación de la calzada y bacheo asfáltico en tramo Junin-Calceta. Vía Rocafuerte-Tosagua: Limpieza de escombros. Flavio Alfaro - El Carmen: Trabajos de mantenimiento rutinario; limpieza de cunetas y espaldones, roza a mano. Montecristi-Jipijapa: Limpieza de material en la vía. | Vera Vera, José Ricardo | 03/10/2013 - 08:57 AM |
| AGOSTO 2013.- Rconformación de la calzada en la estación de pesaje Ricaute, limpieza de escombros en la vía Santa Ana - Olmedo, transporte de material de base y bacheo asfáltico en la vía Rocafuerte - Tosagua, bacheo asfáltico en la vía Pimpiguasi - Chone, trabajos de mantenimiento en la vía Montecristi - Jipijapa, desalojo de escombros en la vía Jipijapa - La Cadena. | Vera Vera, José Ricardo | 26/08/2013 - 11:41 AM |
| JULIO 2013.-Bacheo asfáltico y transporte de material base en la vía Flavio Alfaro - El Carmen, apoyo a gobiernos locales (Municipio Junin, Flavio Alfaro, Junta Parroquial de Quiroga), Bacheo asfáltico en la vía Pimpiguasi - Chone, Reconformación de la calzado en la estación de pesaje Ricuarte, Transporte de material base, desalojo, y bacheo asfáltico en caliente. | Vera Vera, José Ricardo | 05/08/2013 - 11:53 AM |
| JUNIO 2013.- Roza a mano y limpieza de derrumbes en la vía Flavio Alfaro - El Carmen, colocación de tachas en la vía Flavio Alfaro - El Carmen, retiro de vallas publicitarias en la vía Portoviejo - Manta. | Vera Vera, José Ricardo | 12/07/2013 - 11:55 AM |
| Mayo 2013: Bacheo asfáltico en el sector del Zapallo y Camarones; rosa a mano, colocación de tachas | Solórzano Vélez, César Augusto | 30/05/2013 - 12:11 PM |
| ABRIL 2013.- Se realiza bacheo asfáltico y transporte de subbase en la vía Chone - Flavio Alfaro, limpieza de derrumbes en la vía Jipijapa - Puerto Cayo, colocación de tachas en la vía Flavio Alfaro - El Carmen, retiro de vallas publicitarias en la vía Portoviejo - Manta. | Solórzano Vélez, César Augusto | 30/05/2013 - 12:10 PM |
| MARZO 2013.- Se realiza trabajos de mantenimiento emergente (Bacheo menor), limpieza de cunetas, espaldones y desalojo de derrumbe en el sector el choclo en la vía Montecristi - Jipijapa, Limpieza de derrumbes entre la abscisa 10+000 al 23+000 en la vía Jipijapa - Puerto Cayo, Trabajos de emergencia limpieza de material en la vía por deslaves, desalojo de materia y colocación de material de mejoramiento en la vía Rodeo - Rocafuerte y la vía Rodeo - Pichincha, Trabajos por emergencia en la vía Chone - Flavio Alfaro - El Carmen, en puntos criticos producto de precipitaciones, se realiza rellenos con material de base y colocación de mezcla asfáltica como paleativo mientras se plantean soluciones definitivas en los sitios Zapallo, Camarones, entre otros. | Vera Vera, José Ricardo | 04/04/2013 - 10:11 AM |
| FEBRERO 2013.- Se realizan trabajos de limpieza de cunetas y alcantarillas en la vía Flavio alfaro - El carmen, sellos de fisuras en la vía Montecristi - Jipijapa, trabajos de nivelación y limpieza de la estación de pesaje Ricaute previo a la colocación de las basculas, bacheo con material de mejoramiento en la vía Rodeo - Pichincha, Limpeza de cunetas en el tramo Portoviejo - El Rodeo, Desalojo de material proveniente de quebradas que invade la vía en la Rocafuerte - El Rodeo. | Vera Vera, José Ricardo | 06/03/2013 - 09:57 AM |
| ENERO 2013.- Se realiza bacheo asfáltico en la vía Flavio Alfaro - El Carmen con maquinaria y personal del MTOP - Manabí. Se realizan trabajos de mantenimiento en tramos de la vía Chone - El Carmen, las actividades incluyen roza a mano, limpieza de cunetas y espaldones y desalojo de material que invade la vía. Colocación de tachas reflectivas en la vía Rocafuerte - Charapoto, ademas se realiza el retiro de vallas colocadas en el derecho de vía en la carretera Jipijapa - Colimes. Se da apoyo a diferentes municipios y comunidades de la provincia. | Vera Vera, José Ricardo | 13/02/2013 - 09:41 AM |
| DICIEMBRE 2012.- Se realiza bacheo asfáltico en la vía Flavio Alfaro - El Carmen, Transporte de material de sub base para la vía San Placido - Pichincha, desalojo de material y limpieza de espaldones y cunetas en la vía Chone - Flavio Alfaro - El Carmen, Se da apoyo con maquinaria a juntas parroquiales y a otras instituciones. | Vera Vera, José Ricardo | 17/01/2013 - 10:54 AM |
| NOVIEMBRE 2012: Trabajos de mantemiento en la vía Rodeo - San Placido - Pichincha, reposición de material base y subbase en tramos de la vía, Bacheo asfáltico en la vía Rodeo - | Vera Vera, José Ricardo | 30/11/2012 - 01:55 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------|-------------------------------|
| Rocafuerte, Retiro de vallas publicitarias en las vías de la red estatal de la provincia, apoyo a comunidades del cantón Portoviejo y Montecristi. | | |
| <p>OCTUBRE 2012: Se realiza bacheo asfáltico con mezcla en caliente y colocación de material de base y subbase en la vía Rodeo - San Plácido - Pichincha, la maquinaria del MTOP también dio apoyo a otras instituciones como juntas parroquiales y municipios.(Municipio de Calceta, Portoviejo, comunidad Pachinche entre otros).</p> <p>SEPTIEMBRE 2012: Se realiza bacheo asfáltico con mezcla caliente en la carretera Rodeo - San Plácido -Pichincha, la maquinaria del MTOP también dio apoyo a otras instituciones como juntas parroquiales y municipios.(Municipio de Calceta, Portoviejo, comunidad Pachinche entre otros).</p> <p>AGOSTO 2012: Se realiza bacheo asfáltico común en la vía Flavio Alfaro - El Carmen, sitio la Crespa, Camarones; Bacheo con mezcla asfáltica en caliente en la vía San Plácido - Pichincha, la maquinaria del MTOP también dio apoyo a otras instituciones como juntas parroquiales y municipios.(Municipio de Olmedo, Junin, entre otros y juntas Paqroquiales de Quiroga, Honorato Vásquez, etc).</p> <p>JULIO 2012: En la carretera Santa Ana - Poza Honda, acabado de obra básica, riego para control de polvo, limpieza, colocación de material de base y subbase. limpieza de espaldones y cunetas. En la carretera Rodeo-San Plácido-Pichincha, bacheo asfáltico común.</p> <p>JUNIO 2012: En la carretera Rodeo-San Plácido-Pichincha, bacheo asfáltico común, rosa a mano, limpieza de espaldones.</p> <p>ENERO A MAYO 2012: Limpieza de derrumbes, desalojo de escombros, encauzamiento, limpieza de alantarillas de entrada y salida.</p> <p>DICIEMBRE 2011: Bacheo asfáltico en la Rodeo San Plácido - Pichincha, Limpieza de cunetas.</p> <p>NOVIEMBRE 2011.-Mantenimiento de Señales Verticales,Reconformación de la Sub-Rasante,Limpieza de Cunetas maquina,Imprimación a maquina,Imprimación asfáltica</p> | Vera Vera, José Ricardo | 05/11/2012 - 09:07 AM |

Problemas cerrados: 7, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--|-------------------------------|-----------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 3- REGIONAL. Ambiental. Fuerte período invernal CAUSARIA retraso en la ejecución de trabajos y posible cierre de vías. | 05/07/2018 | Nexar Jesús Moreno Intriago | 80 % | 20 | 16 | 0/1 |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|--|
| 1 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria, otorgada. | 3-Adjudicación | 01/01/2009 | | 01/01/2009 | | Sí | 3.0 |
| 2 | EJECUCIÓN: Mantenimiento de la C.Rodeo-Rocafuerte de 15,5 KM -100%, ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 20/12/2010 | | 18/04/2011 | | Sí | 2.0 |
| 3 | EJECUCIÓN: Señalización Horizontal y Vertical de la la Vía Jipijapa-Puerto Cayo de 26.5 KM, ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 02/03/2011 | | 10/05/2012 | | Sí | 3.0 |
| 4 | EJECUCIÓN: Señalización Horizontal-Vertical y Seguridad Vial de la Carretera Flavio | 5-Entregables Intermedios | 15/04/2011 | | 21/08/2011 | | Sí | 4.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | Alfaro-La Cresta-Pambilar, ejecutada. | | | | | | | |
| 5 | EJECUCIÓN: Señalización Horizontal Vertical y de Seguridad de la C.Pambilar el Carmen, ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 20/04/2011 | | 30/08/2011 |  | Sí | 3.0 |
| 6 | EJECUCIÓN: Reparación de la Loza del Puente Chimborazo de la vía San Vicente-San Isidro -100%, ejecutada. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 25/04/2011 | | 31/08/2011 |  | Sí | 2.0 |
| 7 | EJECUCIÓN: Reparación del Puente Velasco Ibarra Sobre el Río Daule en el Cantón Pichincha -100%, ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 28/04/2011 | | 28/07/2011 |  | Sí | 3.0 |
| 8 | EJECUCIÓN: Rectificación Reconstrucción de la Señalización Vertical Informativa (Letreros Informativos de la Ruta de SPONDYLUS) Corredor Arterial Santa Elena-Bahía de Caraquez, ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 11/08/2011 | | 28/09/2011 |  | Sí | 2.0 |
| 9 | EJECUCIÓN: Señalización Horizontal de la Vía Panbilar El Carmen - 100%, ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 11/08/2011 | | 11/08/2011 |  | Sí | 3.0 |
| 10 | EJECUCIÓN: Repavimentación de los Accesos a las Rampas de Lubricación en el Taller del Campamento Patio de San Alejo del MTOP-100%, ejecutada. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 25/08/2011 | | 14/10/2011 |  | Sí | 3.0 |
| 11 | EJECUCIÓN: Desalojo de Material y Colocación de Material de Escollera en Acceso Lado Izquierdo del Puente el Ceibal vía Cruz Verde-Rocafuerte-100%, ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 23/09/2011 | | 05/11/2011 |  | Sí | 3.0 |
| 12 | EJECUCIÓN: Trabajos del Acceso Lado Izquierdo del Puente Ceibal, Ubicado en la vía Cruz Verde-Rocafuerte-100%, ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 23/09/2011 | | 25/11/2011 |  | Sí | 3.0 |
| 13 | EJECUCIÓN: Acta de recepción definitiva, Contrato para el mantenimiento de la vía Rodeo-San Plácido-Pichincha, realizado | 5-Entregables Intermedios | 13/10/2011 | | 13/10/2011 |  | Sí | 2.0 |
| 14 | EJECUCIÓN: Elaboración y Colocación de Vallas Informativas del Antes y Después de la Obra Vial en las Vías-100%, ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 14/10/2011 | | 20/12/2011 |  | Sí | 3.0 |
| 15 | EJECUCIÓN: Señalización Horizontal de la Vía Pambilar El Carmen (Ampliatorio) - 100%, ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2011 | | 05/01/2012 |  | Sí | 3.0 |
| 16 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial por administración directa Vía Rodeo San Plácido-Pichincha - 50%, ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2012 | | 30/06/2012 |  | Sí | 2.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 17 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial por administración directa Vía La Margarita - Km20, ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2012 | | 31/07/2012 |  | Sí | 3.0 |
| 18 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial por administración directa Vía Santa Ana-Poza Honda - 50%, ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2012 | | 31/07/2012 |  | Sí | 3.0 |
| 19 | EJECUCIÓN: Acta de recepción Definitiva de Señalización Pambilar El Carmen, ejecutada. | 1-Solicitud de Información | 30/09/2012 | | 20/11/2012 |  | Sí | 2.0 |
| 20 | EJECUCIÓN: Acta de recepción Definitiva de Señalización: Vía Flavio Alfaro - Pambilar, ejecutada. | 1-Solicitud de Información | 30/09/2012 | | 20/11/2012 |  | Sí | 3.0 |
| 21 | EJECUCIÓN: Señalización Horizontal y Vertical y Seguridad Vial Carretera Quiroga - Pichincha, ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 29/10/2012 | | 29/10/2012 |  | Sí | 3.0 |
| 22 | EJECUCIÓN: Acta de recepción definitiva del Mantenimiento de la C.Rodeo-Rocafuerte de 15,5 KM, ejecutada. | 1-Solicitud de Información | 18/12/2012 | | 18/12/2012 |  | Sí | 2.0 |
| 23 | EJECUCIÓN: Servicio de alquiler de horas máquinas para trabajos de mantenimiento de la carretera San Antonio - La Margarita, ejecutada. | 1-Solicitud de Información | 20/12/2012 | | 20/12/2012 |  | Sí | 1.0 |
| 24 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial por administración directa Vía Rodeo San Plácido-Pichincha, ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2012 | | 31/12/2012 |  | Sí | 2.0 |
| 25 | EJECUCIÓN: Acta de recepción definitiva Señalización Horizontal y Vertical de la Vía Jipijapa-Puerto Cayo de 26.5 KM, ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 25/04/2013 | | 25/04/2013 |  | Sí | 2.0 |
| 26 | EJECUCIÓN: Acta de recepción definitiva de Señalización Horizontal y Vertical y Seguridad Vial Carretera Quiroga - Pichincha, ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 20/12/2013 | | 20/12/2013 |  | Sí | 2.0 |
| 27 | EJECUCIÓN: Acta de recepción definitiva, Señalización de las ciclo vías en el área de los espaldones de las siguientes vías (centro sur) de la provincia de Manabí, ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 15/07/2014 | | 15/07/2014 |  | Sí | 2.0 |
| 28 | EJECUCIÓN: Acta de recepción definitiva, Señalización de las ciclo vías en el área de los espaldones de las siguientes vías (centro norte) de la provincia de Manabí, ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 15/10/2014 | | 27/05/2017 |  | Sí | 2.0 |
| 29 | EJECUCIÓN: Acta de recepción definitiva, | 5-Entregables Intermedios | 07/11/2014 | | 07/11/2014 |  | Sí | 1.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | Semaforización de la "Y" en el sitio la Pitahaya de la intersección de la vía hacia Tosagua y Paso Lateral de Tosagua, realizado | | | | | | | |
| 30 | EJECUCIÓN: Acta de recepción definitiva, Implementación de los sistemas de paradas de buses en varias vías de la ruta del spondylus, ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 15/01/2015 | | 30/06/2017 |  | Sí | 1.0 |
| 31 | EJECUCIÓN: Acta de recepción definitiva, Semaforización del sitio San Eloy de la vía Circunvalación Montecristi Manta Cantón Montecristi Provincia de Manabí, realizado | 5-Entregables Intermedios | 18/02/2015 | | 18/02/2015 |  | Sí | 1.0 |
| 32 | EJECUCIÓN: Acta de recepción definitiva, Implementación de los sistemas de paradas de buses en varias vías de la Provincia de Manabí, ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 17/03/2015 | | 31/07/2017 |  | Sí | 1.0 |
| 33 | EJECUCIÓN: Acta de recepción definitiva, Contrato para el mantenimiento durante dos años del puente Los Caras, ejecutada, realizado | 5-Entregables Intermedios | 14/09/2015 | | 14/09/2015 |  | Sí | 1.0 |
| 34 | EJECUCIÓN: Acta de recepción definitiva: Mantenimiento rutinario de los servicios de conservación para la vía T de Buenos Aires-El Carmen; tramo: paso lateral de Tosagua ; Chone - paso lateral de Chone; Ricaurte (km 10) de 38.20 km, realizado | 5-Entregables Intermedios | 12/07/2016 | | 31/07/2017 |  | Sí | 1.0 |
| 35 | EJECUCIÓN: Acta de recepción definitiva, Mantenimiento rutinario de los servicios de conservación para la vía "T de Buenos Aires - El Carmen. Tramo: Ricaurte (km 10)-Flavio Alfaro, incluido acceso norte y sur de Flavio Alfaro 40km de longitud, realizado | 5-Entregables Intermedios | 16/07/2016 | | 31/08/2017 |  | Sí | 1.0 |
| 36 | EJECUCIÓN: Acta de recepción definitiva, Mantenimiento rutinario de los servicios de conservación para la vía "T de Buenos Aires - El Carmen. Tramo: T de Buenos Aires-Tosagua - incluido acceso a Tosagua (Pitahaya) de 36 km de longitud, realizado | 5-Entregables Intermedios | 24/07/2016 | | 31/08/2017 |  | Sí | 1.0 |
| 37 | EJECUCIÓN: Acta de recepción definitiva, Mantenimiento rutinario de los servicios de conservación para la vía "T de Buenos Aires - El Carmen. Tramo: paso lateral de Flavio Alfaro - la Sandia (km | 5-Entregables Intermedios | 29/07/2016 | | 31/08/2017 |  | Sí | 1.0 |


HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | 65) de 37.50 km de longitud, realizado | | | | | | | |
| 38 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial enero 2017 realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/01/2017 | | 30/06/2017 |  | Sí | 1.0 |
| 39 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial febrero 2017 realizado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2017 | | 28/02/2017 |  | Sí | 2.0 |
| 40 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial marzo 2017 realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/03/2017 | | 30/03/2017 |  | Sí | 3.0 |
| 41 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial abril 2017 realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2017 | | 30/04/2017 |  | Sí | 3.0 |
| 42 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial mayo 2017 realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2017 | | 30/05/2017 |  | Sí | 3.0 |
| 43 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial junio 2017 realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2017 | | 30/06/2017 |  | Sí | 3.0 |
| 44 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial julio 2017 realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2017 | | 30/07/2017 |  | Sí | 1.0 |
| 45 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial agosto 2017 realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2017 | | 30/08/2017 |  | Sí | 2.0 |
| 46 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial septiembre 2017 realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2017 | | 30/09/2017 |  | Sí | 1.0 |
| 47 | CIERRE Liquidación realizada | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018 | 31/12/2018 | |  | No | 1.0 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | supervision en marcha | Dueñas de la Torre, Susana Maria | {PR} - Provincia - MANABÍ | 30/12/2015 |
| 2 | Proyecto con algunas novedades. | Dueñas de la Torre, Susana Maria | {PR} - Provincia - MANABÍ | 23/06/2015 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de mantenimiento de la red Vial Estatal ejecutado. |  | 102.44 % | 0.82 | 0.84 | 01/01/2013 | Junio |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 19,391,945.18 ** |
| Costo Total: | 14,000,000.00 |
| Total Devengado: | 19,391,945.18 |
| % Costo Total Devengado: | 138.51 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 138.51 %

Perfil Económico 2018

| | Años Previos | Año Actual (2018) | Años Futuros | Total |
|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Ppto. Planeado | 12,822,639.63 | 0.00 | 0.00 | 12,822,639.63 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 9,675,832.91 | 0.00 | 0.00 | 9,675,832.91 |
| Ppto. Codificado | 23,631,187.71 | 0.00 | 0.00 | 23,631,187.71 |
| Ppto. Comprometido | 21,260,238.26 | 0.00 | 0.00 | 21,260,238.26 |
| Planeado - Codificado (2018) | | 0.00 | | |
| Programado a Devengar | 11,709,049.17 | 0.00 | 0.00 | 11,709,049.17 |
| Ppto. Devengado | 19,391,945.18 | 0.00 | 0.00 | 19,391,945.18 |
| Pagado Real | 9,871,602.99 | 0.00 | 0.00 | 9,871,602.99 |
| Estimado a fin de año | * 19,391,945.18 | 0.00 | 0.00 | 19,391,945.18 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | -7,682,896.01 | 0.00 | 0.00 | -7,682,896.01 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 165.62 % | 0.00 % | 0.00 % | 165.62 % |
| Ppto. Codificado 998 | 1,769,773.99 | 0.00 | 0.00 | 1,769,773.99 |
| Ppto. Devengado 998 | 1,628,882.28 | 0.00 | 0.00 | 1,628,882.28 |

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

| | |
|----|---|
| 17 | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 18 | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos. |
| 19 | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo. |
| 20 | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|---|---|---------|---------------|
| 1 | Acta de recepción definitiva Señalización Flavio Alfaro - Pambilar. | B.6.pdf | 11/04/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 2 | Acta de recepción definitiva Señalización Pambilar - El Carmen | SEÑALIZACIÓN_PAMBILAR_EL_CARMEN.pdf | 03/06/2013 |
| 3 | Acta de recepción definitiva Señalización Pambilar - El Carmen | B.5.pdf | 11/04/2014 |
| 4 | Acta de terminación mutuo acuerdo Jipijapa Puerto Cayo. | B.1.pdf | 11/04/2014 |
| 5 | Acta de terminación mutuo acuerdo Rodeo - Pichincha. | B.7.pdf | 11/04/2014 |
| 6 | Acta definitiva mantenimiento Puente Velasco Ibarra | B.3.pdf | 11/04/2014 |
| 7 | Acta definitiva mantenimiento Rodeo Rocafuerte | B.2.pdf | 11/04/2014 |
| 8 | Acta definitiva señalización Quiroga Pichincha. | B.4.pdf | 11/04/2014 |
| 9 | Acta definitiva, Parada de buses en la ruta del Sponylus. | Acta_definitiva_Parada_de_buses_en_la_ruta_del_Sponylus.pdf | 03/08/2017 |
| 10 | Ayuda Memoria Sitop. Ciclovías Centro Sur, Junio 2014 | B.9.pdf | 05/06/2014 |
| 11 | Implementación de los sistemas de paradas de buses en varias vías de la ruta del spondylus | Acta_definitiva_Parada_de_buses_en_varias_vías_de_la_ruta_del_spondylus.pdf | 09/06/2017 |
| 12 | Informe ejecutivo de barras mes de Diciembre año 2012. | Informe_ejecutivo_Señalización_Quiroga-Pichincha.pdf | 17/01/2013 |
| 13 | Informe ejecutivo de barras mes de Diciembre año 2012. | Informe_ejecutivo_Señalización_Pambilar-El_Carmen.pdf | 17/01/2013 |
| 14 | Informe ejecutivo de barras mes de Diciembre año 2012. | Informe_ejecutivo_Señalización_Flavio_Alfaro-Pambilar.pdf | 17/01/2013 |
| 15 | Informe ejecutivo de barras mes de Noviembre año 2012. | informe_ejecutivo_Noviembre_señalización_Puerto_Cayo.pdf | 30/11/2012 |
| 16 | Informe ejecutivo de barras mes de Noviembre año 2012. | informe_ejecutivo_Noviembre_señalizacion_Flavio_Alfaro_-_Pambilar.pdf | 30/11/2012 |
| 17 | Informe ejecutivo de barras mes de Noviembre año 2012. | informe_ejecutivo_Noviembre__señalizacion_Pambilar_-_El_Carmen.pdf | 30/11/2012 |
| 18 | Informe ejecutivo de barras mes de Noviembre año 2012. | informe_ejecutivo_nov._señalizacion_Quiroga-Pichincha.pdf | 30/11/2012 |
| 19 | Informe ejecutivo de barras mes de Octubre año 2012. | Informe_Ejecutivo_Octubre_2012_Quiroga_-_Pichincha_señalización.pdf | 05/11/2012 |
| 20 | Informe ejecutivo de barras mes de Octubre año 2012. | Informe_Ejecutivo_Octubre_2012_Jipijapa_-_Puerto_Cayo_señalización.pdf | 05/11/2012 |
| 21 | Informe ejecutivo de barras mes de Octubre año 2012. | Informe_Ejecutivo_Octubre_2012_Flavio_Alfaro_-_Pambilar.pdf | 05/11/2012 |
| 22 | Informe ejecutivo de barras mes de Octubre año 2012. | Informe_Ejecutivo_Octubre_2012_Pambilar_-_El_Carmen.pdf | 05/11/2012 |
| 23 | Informe ejecutivo de barras mes de Abril año 2013. | informe_ejecutivo_señalización_Flavio_Alfaro_-_Pambilar_Abril_2013.pdf | 03/06/2013 |
| 24 | Informe ejecutivo de barras mes de Diciembre año 2012. | Informe_ejecutivo_Señalización_Jipijapa_-_Puerto_Cayo.pdf | 17/01/2013 |
| 25 | Informe ejecutivo de barras mes de Enero año 2013. | informe_ejecutivo_ene_2013._señalizacion_Pambilar_-_La_Crespa.pdf | 14/02/2013 |
| 26 | Informe ejecutivo de barras mes de Enero año 2013. | informe_ejecutivo_ene_2013._señalizacion_Quiroga_-_Pichincha.pdf | 14/02/2013 |
| 27 | Informe ejecutivo de barras mes de febrero año 2013. | informe_ejecutivo_febrero_señalización_puerto_cayo.pdf | 09/03/2013 |
| 28 | Informe ejecutivo de barras mes de febrero año 2013. | informe_ejecutivo_Febrero_señalizacion_pambilar_el_carmen.pdf | 09/03/2013 |
| 29 | Informe ejecutivo de barras mes de febrero año 2013. | informe_ejecutivo_febrero_obra_acceso_flavio_alfaro_pambilar.pdf | 09/03/2013 |
| 30 | Informe ejecutivo de barras mes de febrero año 2013. | informe_ejecutivo_febrero_señalizacion_quiroga_pichincha.pdf | 09/03/2013 |
| 31 | Informe ejecutivo de barras mes de mayo año 2013. | informe_ejecutivo_señalización_Flavio_Alfaro_-_Pambilar_Mayo_2013.pdf | 03/06/2013 |
| 32 | Informe ejecutivo de barras mes de mayo año 2013. | informe_ejecutivo_señalización_Quiroga-Pichincha_Mayo_2013.pdf | 04/06/2013 |
| 33 | Informe ejecutivo del mes de Agosto del 2012, señalización jipijapa-puerto cayo. | A.2.pdf | 11/04/2014 |
| 34 | Informe ejecutivo del mes de Agosto del 2012, señalización quiroga-pichincha. | A.3.pdf | 11/04/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 35 | Informe ejecutivo del mes de Septiembre del 2012, Jipijapa-Puerto Cayo. | A.4.pdf | 11/04/2014 |
| 36 | Informe ejecutivo del mes de Septiembre del 2012, Pambilar - Flavio Alfaro. | A.5.pdf | 11/04/2014 |
| 37 | Informe ejecutivo del mes de Septiembre del 2012, Quiroga - Pichincha. | A.6.pdf | 11/04/2014 |
| 38 | Informe ejecutivo del mes de septiembre mantenimiento puente bahia 2013. | informe_ejecutivo_mantenimiento_puente_bahia.pdf | 03/10/2013 |
| 39 | informe ejecutivo ene 2013. señalizacion Flavio Alfaro - Pambilar. | A.7.pdf | 11/04/2014 |
| 40 | informe ejecutivo ene 2013. señalizacion Jipijapa - Puerto Cayo. | A.8.pdf | 11/04/2014 |
| 41 | Informe ejecutivo ene 2013. señalizacion Pambilar - La Crespa | A.9.pdf | 11/04/2014 |
| 42 | Informe ejecutivo SITOP mayo 2014, Ciclovía Centro Norte. | B.8.pdf | 05/06/2014 |
| 43 | J.13.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario T de Buenos Aires-Tosagua | ID_10372_Mayo_2016.pdf | 01/06/2016 |
| 44 | J.15.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Ricaurte-Flavio Alfaro | ID_10345_Mayo_2016.pdf | 01/06/2016 |
| 45 | J.16.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Flavio Alfaro-La Sandia | ID_10373_Mayo_2016.pdf | 01/06/2016 |
| 46 | j1.- Informe ejecutivo parada de buses octubre Ruta del Spondiluz | Informe_ejecutivo_parada_de_buses_Ruta_del_Spondiluz.pdf | 06/11/2014 |
| 47 | j10.- Informe ejecutivo Ciclovía en espaldon centro norte | ID_7046_Mayo_2016.pdf | 01/06/2016 |
| 48 | j11.- Informe ejecutivo Paradas de buses ruta del Spondilus | ID_7142_Mayo_2016.pdf | 01/06/2016 |
| 49 | j12.- Informe ejecutivo parada de buses octubre varias vías de la Provincia de Manabí. | ID_7519_Mayo_2016.pdf | 01/06/2016 |
| 50 | J14.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Tosagua-Ricaurte | ID_10326_Mayo_2016.pdf | 01/06/2016 |
| 51 | j2.- Informe ejecutivo parada de buses octubre varias vías de la Provincia de Manabí. | Informe_ejecutivo_parada_de_buses_varias_vias_de_Manabí.pdf | 06/11/2014 |
| 52 | j3.- Informe ejecutivo Mantenimiento del Puente Los Caras | ID_6236_Enero_2015.pdf | 26/02/2015 |
| 53 | j4.- Informe ejecutivo Taller San Alejo | ID_6987_Enero_2015.pdf | 26/02/2015 |
| 54 | j5.- Informe ejecutivo Ciclovía en espaldon centro norte | ID_7046_Enero_2015.pdf | 26/02/2015 |
| 55 | j6.- Informe ejecutivo Paradas de buses ruta del Spondilus | ID_7142_Enero_2015.pdf | 26/02/2015 |
| 56 | j7.- Informe ejecutivo Semaforización La Pitahaya. | ID_7173_Enero_2015.pdf | 26/02/2015 |
| 57 | j8.- Informe ejecutivo Semaforización sitio San Eloy | ID_7175_Enero_2015.pdf | 26/02/2015 |
| 58 | j9.- Informe ejecutivo Paradas de buses varias vías de Manabí. | ID_7519_Enero_2015.pdf | 26/02/2015 |
| 59 | K.1- Informe ejecutivo Mantenimiento del Puente Los Caras | ID_6236_Febrero_2015.pdf | 04/03/2015 |
| 60 | K.2.- Acta definitiva Taller San Alejo. | Acta_definitiva_Taller_San_Alejo..pdf | 04/03/2015 |
| 61 | K.3.- Informe ejecutivo Ciclovía en espaldon centro norte | ID_7046_Febrero_2015.pdf | 04/03/2015 |
| 62 | K.4- Informe ejecutivo Paradas de buses ruta del Spondilus | ID_7142_Febrero_2015.pdf | 04/03/2015 |
| 63 | K.5- Informe ejecutivo Semaforización La Pitahaya. | ID_7173_Febrero_2015.pdf | 04/03/2015 |
| 64 | K.6- Informe ejecutivo Semaforización sitio San Eloy | ID_7175_Febrero_2015.pdf | 04/03/2015 |
| 65 | K.7.- Informe ejecutivo Paradas de buses varias vías de Manabí. | ID_7519_Febrero_2015.pdf | 04/03/2015 |
| 66 | L.1- Informe ejecutivo Montecristi-Montecristi-Jipijapa | ID_8481_Enero_2015.pdf | 26/02/2015 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|----------------------------|---------------|
| 67 | L1.- Informe ejecutivo Mantenimiento del Puente Los Caras | ID_6236_Marzo_2015.pdf | 07/04/2015 |
| 68 | L2.- Informe ejecutivo Ciclovía en espaldon centro norte | ID_7046_Marzo_2015.pdf | 07/04/2015 |
| 69 | L3.- Informe ejecutivo Paradas de buses ruta del Spondilus | ID_7142_Marzo_2015.pdf | 07/04/2015 |
| 70 | L4.- Informe ejecutivo Semaforización La Pitahaya. | ID_7173_Marzo2015.pdf | 07/04/2015 |
| 71 | L5.- Informe ejecutivo Semaforización sitio San Eloy | ID_7175_Marzo_2015.pdf | 07/04/2015 |
| 72 | L6.- Informe ejecutivo Paradas de buses varias vías de Manabí. | ID_7519_Marzo_2015.pdf | 07/04/2015 |
| 73 | L7.- Informe ejecutivo Montcenimiento Montecristi-Jipijapa | ID_8481_Marzo_2015.pdf | 07/04/2015 |
| 74 | M.1- Informe ejecutivo Montcenimiento Montecristi-Jipijapa | ID_8441_ABRIL_2015.pdf | 07/05/2015 |
| 75 | M.2.- Informe ejecutivo Mantenimiento del Puente Los Caras | ID_6236_ABRIL_2015.pdf | 07/05/2015 |
| 76 | M.3.- Informe ejecutivo Ciclovía en espaldon centro norte | ID_7046_ABRIL_2015.pdf | 07/05/2015 |
| 77 | M.4.- Informe ejecutivo Paradas de buses ruta del Spondilus | ID_7142_ABRIL_2015.pdf | 07/05/2015 |
| 78 | M.5.- Informe ejecutivo Semaforización sitio San Eloy | ID_7175_ABRIL_2015.pdf | 07/05/2015 |
| 79 | M.6.- Informe ejecutivo Paradas de buses varias vías de Manabí. | ID_7519_ABRIL_2015.pdf | 07/05/2015 |
| 80 | N.1- Informe ejecutivo Montcenimiento Montecristi-Jipijapa | ID_8481_Mayo_2015.pdf | 10/06/2015 |
| 81 | N.2.- Informe ejecutivo Mantenimiento del Puente Los Caras | ID_6236_Mayo_2015.pdf | 10/06/2015 |
| 82 | N.3.- Informe ejecutivo Ciclovía en espaldon centro norte | ID_7046_Mayo_2015.pdf | 10/06/2015 |
| 83 | N.4.- Informe ejecutivo Paradas de buses ruta del Spondilus | ID_7142_Mayo_2015.pdf | 10/06/2015 |
| 84 | N.5.- Informe ejecutivo Semaforización sitio San Eloy | ID_7175_Mayo_2015.pdf | 10/06/2015 |
| 85 | N.6.- Informe ejecutivo Paradas de buses varias vías de Manabí. | ID_7519_Mayo_2015.pdf | 10/06/2015 |
| 86 | P.1- Informe ejecutivo Montcenimiento Montecristi-Jipijapa | ID_8481_Junio_2015.pdf | 07/07/2015 |
| 87 | P.2.- Informe ejecutivo Mantenimiento del Puente Los Caras | ID_6236_Junio_2015.pdf | 07/07/2015 |
| 88 | P.3.- Informe ejecutivo Ciclovía en espaldon centro norte | ID_7046_Junio_2015.pdf | 07/07/2015 |
| 89 | P.4.- Informe ejecutivo Paradas de buses ruta del Spondilus | ID_7142_Junio_2015.pdf | 07/07/2015 |
| 90 | P.5.- Informe ejecutivo Semaforización sitio San Eloy | ID_7175_Junio_2015.pdf | 07/07/2015 |
| 91 | P.6.- Informe ejecutivo Paradas de buses varias vías de Manabí. | ID_7519_Junio_2015.pdf | 07/07/2015 |
| 92 | Q.1- Contrato Asociación Unidad Vial, ID SITOP 10345 | CONTRATO_UNIDAD_VIAL.pdf | 30/07/2015 |
| 93 | Q.2- Contrato Asociación Tierra Bonita, ID SITOP 10372 | CONTRATO_TIERRA_BONITA.pdf | 30/07/2015 |
| 94 | Q.3- Contrato Asociación Rio Chone, ID SITOP 10373 | CONTRATO_RIO_CHONE.pdf | 30/07/2015 |
| 95 | Q.4- Contrato Asociación Las Cumbres, ID SITOP 10326 | CONTRATO_LAS_CUMBRES.pdf | 30/07/2015 |
| 96 | R.1- Informe ejecutivo Montcenimiento Montecristi-Jipijapa | ID_8481_Julio_2015.pdf | 05/08/2015 |
| 97 | R.2.- Informe ejecutivo Mantenimiento del Puente Los Caras | ID_6236_julio_2015.pdf | 05/08/2015 |
| 98 | R.3.- Informe ejecutivo Ciclovía en espaldon centro norte | ID_7046_Julio_2015.pdf | 05/08/2015 |
| 99 | R.5.- Informe ejecutivo Semaforización sitio San Eloy | ID_7175_Julio_2015.pdf | 05/08/2015 |
| 100 | R.6.- Informe ejecutivo Paradas de buses varias vías de Manabí. | ID_7519_Julio_2015.pdf | 05/08/2015 |
| 101 | R.7.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Ricaurte-Flavio Alfaro | ID_10345_julio_2015.pdf | 05/08/2015 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|-----------------------------------|---------------|
| 102 | R.8.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario T de Buenos Aires-Tosagua | ID_10372_julio_2015.pdf | 05/08/2015 |
| 103 | R.9.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Tosagua-Ricaurte | ID__10373_julio_2015.pdf | 05/08/2015 |
| 104 | Reporte a julio2012 | A.1.pdf | 11/04/2014 |
| 105 | S.1.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Flavio Alfaro-La Sandia | ID_10326_julio_2015.pdf | 05/08/2015 |
| 106 | SOLICITANDO INFORME MENSUAL DEL ESIGEF | MTOP-DPM-GI-CONSV-2013-116-ME.pdf | 13/02/2013 |
| 107 | T.1- Informe ejecutivo Montcenimiento Montecristi-Jipijapa | ID_8481_agosto_2015.pdf | 07/09/2015 |
| 108 | T.10.- Informe ejecutivo Ciclovía en espaldon centro norte | ID_7046_septiembre_2015.pdf | 07/10/2015 |
| 109 | T.11.- Informe ejecutivo Paradas de buses ruta del Spondilus | ID_7142_septiembre_2015.pdf | 07/10/2015 |
| 110 | T.12.- Informe ejecutivo Paradas de buses varias vías de Manabí. | ID_7519_septiembre_2015.pdf | 07/10/2015 |
| 111 | T.13.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario T de Buenos Aires-Tosagua | ID_10372_septiembre_2015.pdf | 07/10/2015 |
| 112 | T.14.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Tosagua-Ricaurte | ID_10326_septiembre_2015.pdf | 07/10/2015 |
| 113 | T.15.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Ricaurte-Flavio Alfaro | ID_10345_septiembre_2015.pdf | 07/10/2015 |
| 114 | T.2.- Informe ejecutivo Mantenimiento del Puente Los Caras | ID_6236_agosto_2015.pdf | 07/09/2015 |
| 115 | T.3.- Informe ejecutivo Ciclovía en espaldon centro norte | ID_7046_agosto_2015.pdf | 07/09/2015 |
| 116 | T.5.- Informe ejecutivo Semaforización sitio San Eloy | ID_7175_agosto_2015.pdf | 07/09/2015 |
| 117 | T.6.- Informe ejecutivo Paradas de buses varias vías de Manabí. | ID_7519_agosto_2015.pdf | 07/09/2015 |
| 118 | T.7.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Ricaurte-Flavio Alfaro | ID_10345_agosto_2015.pdf | 07/09/2015 |
| 119 | T.8.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario T de Buenos Aires-Tosagua | ID_10372_agosto_2015.pdf | 07/09/2015 |
| 120 | T.9.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Tosagua-Ricaurte | ID__10373_agosto_2015.pdf | 07/09/2015 |
| 121 | U.1.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Flavio Alfaro-La Sandia | ID_10326_agosto_2015.pdf | 07/09/2015 |
| 122 | U.10.- Informe ejecutivo Ciclovía en espaldon centro norte | ID_7046_Octubre_2015.pdf | 06/11/2015 |
| 123 | U.11.- Informe ejecutivo Paradas de buses ruta del Spondilus | ID_7142_Octubre_2015.pdf | 06/11/2015 |
| 124 | U.12.- Informe ejecutivo Paradas de buses varias vías de Manabí. | ID_7519_Octubre_2015.pdf | 06/11/2015 |
| 125 | U.13.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario T de Buenos Aires-Tosagua | ID_10372_Octubre_2015.pdf | 06/11/2015 |
| 126 | U.14.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Tosagua-Ricaurte | ID_10326_Octubre_2015.pdf | 06/11/2015 |
| 127 | U.15.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Ricaurte-Flavio Alfaro | ID_10345_Octubre_2015.pdf | 06/11/2015 |
| 128 | U.16.- Informe ejecutivo Ciclovía en espaldon centro norte | ID_7046_noviembre_2015.pdf | 07/12/2015 |
| 129 | U.17.- Informe ejecutivo Paradas de buses ruta del Spondilus | ID_7142_noviembre_2015.pdf | 07/12/2015 |
| 130 | U.18.- Informe ejecutivo Paradas de buses varias vías de Manabí. | ID_7519_noviembre_2015.pdf | 07/12/2015 |
| 131 | U.19.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario T de Buenos Aires-Tosagua | ID_10372_noviembre_2015.pdf | 07/12/2015 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|---|---------------|
| 132 | U.20.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Tosagua-Ricaurte | ID_10326_noviembre_2015.pdf | 07/12/2015 |
| 133 | U.21.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Ricaurte-Flavio Alfaro | ID_10345_noviembre_2015.pdf | 07/12/2015 |
| 134 | U.22.- Informe ejecutivo Ciclovia en espaldon centro norte | ID_7046_diciembre_2015.pdf | 06/01/2016 |
| 135 | U.23.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario T de Buenos Aires-Tosagua | ID_10372_diciembre_2015.pdf | 06/01/2016 |
| 136 | U.24.- Informe ejecutivo Paradas de buses ruta del Spondilus | ID_7142_diciembre_2015.pdf | 06/01/2016 |
| 137 | U.25.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Tosagua-Ricaurte | ID_10326_diciembre_2015.pdf | 06/01/2016 |
| 138 | U.26.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Ricaurte-Flavio Alfaro | ID_10345_diciembre_2015.pdf | 06/01/2016 |
| 139 | U.27.- Acta de recepción definitiva Bahia-San Vicente. | Acta_unica_Puente_Bahia-San_Vicente.pdf | 05/02/2016 |
| 140 | U.28.- Informe ejecutivo Ciclovia en espaldon centro norte | ID_7046_enero_2016.pdf | 05/02/2016 |
| 141 | U.29.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario T de Buenos Aires-Tosagua | ID_10372_enero_2016.pdf | 05/02/2016 |
| 142 | U.30.- Informe ejecutivo Paradas de buses ruta del Spondilus | ID_7142_enero_2016.pdf | 05/02/2016 |
| 143 | U.31.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Tosagua-Ricaurte | ID_10326_enero_2016.pdf | 05/02/2016 |
| 144 | U.32.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Ricaurte-Flavio Alfaro | ID_10345_enero_2016.pdf | 05/02/2016 |
| 145 | U.33.- Informe ejecutivo Ciclovia en espaldon centro norte | ID_7046_Febrero_2016.pdf | 04/03/2016 |
| 146 | U.34.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario T de Buenos Aires-Tosagua | ID_10372_febrero_2016.pdf | 04/03/2016 |
| 147 | U.35.- Informe ejecutivo Paradas de buses ruta del Spondilus | ID_7142_Febrero_2016.pdf | 04/03/2016 |
| 148 | U.36.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Tosagua-Ricaurte | ID_10326_febrero_2016.pdf | 04/03/2016 |
| 149 | U.37.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Ricaurte-Flavio Alfaro | ID_10345_febrero_2015.pdf | 04/03/2016 |
| 150 | U.38.- Informe ejecutivo Ciclovia en espaldon centro norte | ID_7046_marzo..pdf | 06/04/2016 |
| 151 | U.39- Informe ejecutivo Paradas de buses ruta del Spondilus | ID_7142_marzo..pdf | 06/04/2016 |
| 152 | U.40.- Informe ejecutivo Paradas de buses varias vías de Manabí. | ID_7519_marzo..pdf | 06/04/2016 |
| 153 | U.41.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario T de Buenos Aires-Tosagua | ID_10372_marzo..pdf | 06/04/2016 |
| 154 | U.42.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Tosagua-Ricaurte | ID_10326_marzo..pdf | 06/04/2016 |
| 155 | U.43.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Ricaurte-Flavio Alfaro | ID_10345_marzo..pdf | 06/04/2016 |
| 156 | U.44.- Informe ejecutivo Mantenimiento Rutinario Flavio Alfaro-La Sandia | ID_10373_marzo..pdf | 06/04/2016 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Alcivar Arauz, Diofre Leonel | Patrocinador Ejecutivo | Subsecretario Zonal 4 | dlaicivar@mtop.gob.ec | |

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------|
| Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando | Director Distrital MTOP Manabí | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Manabí, Encargado | iganchozo@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Moreno Intriago, Nexar Jesús | Supervisor de Conservación vial Manabí. | Administrador Vial de Manabí - MTOP | njmoreno@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Vera Vera, José Ricardo | Analista de Infraestructura | Analista de Infraestructura Provincial 1 | jrvera@mtop.gob.ec | 023974600 |