

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6
Dirección Provincial Azuay

PROYECTO: K020 MTOP - Mantenimiento vial de la Provincia del Azuay

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Líder del Proyecto: | Rodas Andrade, Daniel Enrique (drodas@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Quezada Jara, Mónica Fabiola | Programas Relacionados: | MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY, Provincia - Azuay, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD |
| Titular: | Plaza Quintuña, Galo Patricio | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 175200000.506.3653 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 4 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 20,839,363.37 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/02/2012 - 31/01/2022 |
| Fecha de última actualización: | 29/03/2019 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2013 |
| Modificado por: | Rodas Andrade, Daniel Enrique | Fecha del siguiente Hito: | 30/06/2019 |

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN:

El Proyecto de Mantenimiento Vial de la Provincia del Azuay contempla la realización de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en las carreteras, E582, E35, E40 tramo Chicti -Sevilla de Oro; y el Mantenimiento por Niveles de servicio de las carreteras E40 tramo Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y E594 Tramo Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig.
 Productos-servicios: a la fecha se da el mantenimiento rutinario en la Provincia de 255 Km, y el mantenimiento por niveles de servicio de 57 km.

Línea Base: Las vías E40 tramo Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y E594 Tramo Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, intervenidas a nivel de pavimento asfáltico, con señalización horizontal y vertical, se entrega en condiciones óptimas para los usuarios. las vías recién intervenidas y que están a nivel de pavimento rígido, con señalización horizontal y vertical, entre ellas la E35 Cúmbe- Oña, E582 Cuenca-Molleturo-El Empalme, están en condiciones óptimas de transitabilidad para los usuarios.

OBJETIVO GENERAL:

Realizar el mantenimiento vial de la red vial estatal a cargo de la Dirección Provincial del Azuay del MTOP con la finalidad de evitar accidentes, disminuir tiempos de viaje y actuar de manera adecuada y eficiente cuando ocurran emergencias.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Realizar trabajos de mantenimientos rutinarios en la red vial estatal de la Provincia del Azuay.
 Realizar trabajos de mantenimiento a vehiculos y equipo caminero de la Dirección Provincial del Azuay.
 Mantener y Mejorar las carreteras E40 y E594 en los tramos Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig.

Beneficios Cualitativos

Mantener en buen estado las vías de la Red Provincial Estatal
 Mejorar el nivel de servicio mediante el mantenimiento de la calzada como de las obras menores que se disponen en las vías a cargo de la Dirección Provincial del Azuay
 Disminuir el tiempo de traslado vehicular.

Tipo de Beneficiario

Los beneficiarios directos son los habitantes de los cantones Cuenca, Oña, Paute, Gualaceo, Chordeleg, Sígsig, Guachapala, El Pan, Sevilla de Oro, Naranjal, Méndez; indirectamente el resto de cantones de la Provincial del Azuay, y los habitantes de Loja, Cañar, Guayas y Morona Santiago.

Restricciones

TIEMPO: La temporada invernal no permite tener 100 % expeditas las vías, aún así se mantiene el tráfico normal, sin interrupciones.
 COSTO: Falta de recursos económicos que permitan la liquides de las empresas contratistas.
 ALCANCE:


Restricciones

El parque automotor de la Dirección Provincial del MTOP-Azuay en la mayoría de casos han cumplido con el tiempo de vida útil. En cuanto a personal para operadores de los equipos se han reducido significativamente.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 71.64 %
 Fecha de Inicio: 01/02/2012 Fecha de Fin: 31/01/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2019 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 63 % | 63 % | 63 % | 63 % | 63 % | 66 % | 66 % | 66 % | 69 % | 69 % | 69 % | 74 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| FEBRERO 2019: En proceso de contratación de microempresas para la Red Vial Estatal del Azuay para el año 2019. Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig: contratos finalizados el 31 de diciembre de 2018. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada. | Rodas Andrade, Daniel Enrique | 01/03/2019 - 08:33 AM |
| ENERO 2019: En proceso de contratación de microempresas para la Red Vial Estatal del Azuay para el año 2019, Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig: contratos finalizados el 31 de diciembre de 2018. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada. | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 05/02/2019 - 09:13 AM |
| DICIEMBRE 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de calzada, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada. | Albán Tinoco, Leonardo Bolívar | 02/01/2019 - 10:58 AM |
| NOVIEMBRE 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de calzada, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, | Albán Tinoco, Leonardo Bolívar | 03/12/2018 - 11:31 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.</p> | | |
| <p>OCTUBRE 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de calzada, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.</p> | <p>Plaza Quintuña, Galo Patricio</p> | <p>05/11/2018 - 12:59 PM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de calzada, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.</p> | <p>Albán Tinoco, Leonardo Bolívar</p> | <p>02/10/2018 - 03:53 PM</p> |
| <p>AGOSTO 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de calzada, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.</p> | <p>Albán Tinoco, Leonardo Bolívar</p> | <p>04/09/2018 - 12:43 PM</p> |
| <p>JULIO 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de calzada, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.</p> | <p>Albán Tinoco, Leonardo Bolívar</p> | <p>02/08/2018 - 03:43 PM</p> |
| <p>JUNIO 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.</p> | <p>Albán Tinoco, Leonardo Bolívar</p> | <p>03/07/2018 - 10:32 AM</p> |
| <p>MAYO 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.</p> | <p>Albán Tinoco, Leonardo Bolívar</p> | <p>04/06/2018 - 05:11 PM</p> |
| <p>ABRIL 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias,</p> | <p>Albán Tinoco, Leonardo Bolívar</p> | <p>03/05/2018 - 08:42 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|-------------------------------|
| distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada. | | |
| MARZO 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 9 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada. | Albán Tinoco, Leonardo Bolívar | 05/04/2018 - 03:47 PM |
| DICIEMBRE 2017: Mantenimiento vial por Administración Directa con 8 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E40: Tramo Puente Chicty-Sevilla de Oro. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada. | Vásconez Vásquez, Hugo Francisco | 05/01/2018 - 08:22 AM |
| NOVIEMBRE 2017: Mantenimiento vial por Administración Directa con 8 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E40: Tramo Puente Chicty-Sevilla de Oro. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada. | Vásconez Vásquez, Hugo Francisco | 05/12/2017 - 02:08 PM |
| OCTUBRE 2017: Mantenimiento vial por Administración Directa con 8 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E40: Tramo Puente Chicty-Sevilla de Oro. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada. | Vásconez Vásquez, Hugo Francisco | 01/11/2017 - 02:50 PM |
| SEPTIEMBRE 2017: Mantenimiento vial por Administración Directa con 8 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E40: Tramo Puente Chicty-Sevilla de Oro. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada. | Brito Puni, Andrea Valerie | 03/10/2017 - 04:32 PM |
| AGOSTO 2017: Mantenimiento vial por Administración Directa con 8 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Restitución de señalización y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E40: Tramo Puente Chicty-Sevilla de Oro. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada. | Brito Puni, Andrea Valerie | 04/09/2017 - 03:31 PM |
| MAYO 2017: El mantenimiento vial por Administración Directa con Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada. | Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano | 05/06/2017 - 02:31 PM |
| ABRIL 2017: El mantenimiento vial por Administración Directa con Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada. | Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano | 05/05/2017 - 03:04 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|-------------------------------|
| MARZO 2017: El mantenimiento vial por Administración Directa con Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada. | Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano | 05/04/2017 - 02:25 PM |
| FEBRERO 2017: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada. | Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano | 07/03/2017 - 08:01 AM |
| ENERO 2017: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada. | Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano | 08/02/2017 - 08:07 AM |
| DICIEMBRE 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada. | Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano | 06/01/2017 - 03:42 PM |
| NOVIEMBRE 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada. | Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano | 05/12/2016 - 10:36 AM |
| OCTUBRE 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada por incumplimiento. | Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano | 05/12/2016 - 10:35 AM |
| SEPTIEMBRE 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada por incumplimiento | Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano | 27/10/2016 - 12:00 PM |
| AGOSTO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada por incumplimiento | Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano | 03/10/2016 - 04:37 PM |
| JULIO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada por incumplimiento del contrato. | Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano | 04/08/2016 - 01:21 PM |
| JUNIO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada por incumplimiento de la contratista. | Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano | 29/07/2016 - 07:54 AM |
| MAYO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 | Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano | 02/06/2016 - 01:28 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|-------------------------------|
| y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio. | | |
| ABRIL 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio. | Brito Puni, Andrea Valerie | 06/05/2016 - 11:25 AM |
| MARZO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio. | Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano | 01/04/2016 - 08:15 AM |
| FEBRERO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio. | Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano | 05/02/2016 - 07:47 AM |
| ENERO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa y con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio. | Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano | 08/01/2016 - 07:34 AM |
| DICIEMBRE 2015: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa y con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio. | Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano | 04/01/2016 - 01:58 PM |
| NOVIEMBRE 2015: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa y con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, se realiza el Mantenimiento por niveles de servicio. | Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano | 06/11/2015 - 02:03 PM |
| OCTUBRE 2015: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa y con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, se realiza el Mantenimiento por niveles de servicio. | | |
| SEPTIEMBRE 2015: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa y con Microempresas, en lo que corresponde a: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, se realiza el Mantenimiento por niveles de servicio. | Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano | 06/10/2015 - 10:30 AM |
| AGOSTO 2015: Mantenimiento por Administración Directa y con Microempresas, en los diferentes tramos el personal de las microempresas se encuentran realizando los siguientes trabajos: Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, se realiza el Mantenimiento por niveles de servicio. | Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano | 07/09/2015 - 11:56 AM |
| JULIO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias | Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano | 06/08/2015 - 03:07 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| JUNIO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 10/07/2015 - 07:52 AM |
| MAYO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 04/06/2015 - 04:21 PM |
| ABRIL 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 06/05/2015 - 12:04 PM |
| MARZO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 07/04/2015 - 03:03 PM |
| FEBRERO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 05/03/2015 - 12:58 PM |
| ENERO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 05/03/2015 - 12:58 PM |
| DICIEMBRE 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias | Sánchez Zamora, Iván Patricio | 06/01/2015 - 08:12 AM |
| NOVIEMBRE 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Se realiza el mantenimiento por niveles de servicio en las vías E40 y E594. | Sánchez Zamora, Iván Patricio | 01/12/2014 - 10:31 AM |
| OCTUBRE 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes | Sánchez Zamora, Iván Patricio | 01/12/2014 - 10:29 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Roza a mano Se coloca señalización horizontal y vertical en las vías E40 y E594. Se inicia con trabajos de mantenimiento a lo largo de esta vías. | | |
| SEPTIEMBRE 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 09/10/2014 - 08:33 AM |
| JULIO 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución. | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 18/08/2014 - 09:04 AM |
| AGOSTO 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano | Galvis Fernández, Mario Ramiro | 05/08/2014 - 02:26 PM |
| JULIO 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución. | Galvis Fernández, Mario Ramiro | 05/08/2014 - 02:24 PM |
| JUNIO 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano | Galvis Fernández, Mario Ramiro | 03/07/2014 - 12:20 PM |
| MAYO 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano | Galvis Fernández, Mario Ramiro | 04/06/2014 - 11:02 AM |
| ABRIL 2014: Desde el mes de Marzo se reiniciaron las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, hitos 11 a 16, trabajos que realizan las microempresas contratadas para este año. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano | Galvis Fernández, Mario Ramiro | 07/05/2014 - 11:13 AM |
| MARZO 2014 (ALCANCE): Se incrementarán hitos en vista de que se están firmando nuevos contratos con Asociaciones de Conservación Vial, a partir de esto se realizará la reprogramación respectiva (tanto de Hitos como de presupuesto) | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 14/04/2014 - 10:45 AM |
| MARZO 2014: Desde este mes de Marzo se reinician las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, hitos 11 a 16, trabajos que realizan las microempresas contratadas para este año. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 02/04/2014 - 10:11 AM |
| DICIEMBRE 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, hitos 11 a 16, trabajos que realizan las microempresas | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 12/03/2014 - 12:20 PM |
| NOVIEMBRE 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, hitos 11 a 16, trabajos que realizan las microempresas | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 05/12/2013 - 03:45 PM |
| OCTUBRE 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa. | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 01/11/2013 - 01:49 PM |
| SEPTIEMBRE 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa. | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 07/10/2013 - 11:35 AM |
| AGOSTO 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa. | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 02/09/2013 - 02:52 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| JULIO 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa. | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 05/08/2013 - 03:07 PM |
| JUNIO 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa. | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 02/07/2013 - 10:54 AM |
| MAYO 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa. | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 03/06/2013 - 11:27 AM |
| ABRIL 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa. | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 03/05/2013 - 09:06 AM |
| MARZO 2013: Se realiza el mantenimiento rutinario de las diferentes vías, tanto por administración directa como por contratos con microempresas, limpieza de cunetas, derrumbes, alcantarillas, roza a mano. | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 30/04/2013 - 08:53 AM |
| NOVIEMBRE 2012: Los trabajos se desarrollan con total normalidad, las vías se encuentran habilitadas, las labores de limpieza de alcantarillas, cunetas, roza a mano, se realizan con normalidad, se realiza bacheo en tramos que se requieran, de manera continua. OCTUBRE 2012: Las microempresas continúan trabajando con normalidad, las vías se encuentran habilitadas, actividades que realizan: bacheo asfáltico, desbroce, limpieza alcantarillas, limpieza cunetas, construcción muros secos. SEPTIEMBRE 2012: Las microempresas continúan trabajando con normalidad, las vías se encuentran habilitadas, actividades que realizan: bacheo asfáltico, desbroce, limpieza alcantarillas, limpieza cunetas, construcción muros secos. AGOSTO 2012: Las microempresas trabajan con normalidad, las vías se encuentran habilitadas, actividades que realizan: bacheo asfáltico, Sellado fisuras, desbroce, limpieza alcantarillas, limpieza cunetas, construcción muros secos. JULIO 2012. Las microempresas trabajan con normalidad, las vías se encuentran habilitadas. JUNIO 2012. Las vías se encuentran abiertas en su totalidad al tráfico vehicular. MAYO 2012: Se continúa con los trabajos de mantenimiento realizada por las microempresas contratadas para el efecto. ABRIL 2012: Se continúan los trabajos de las cinco microempresas, además de tres nuevas contratadas para el mantenimiento del tramo El Descanso hasta el Sigsig y Gualaceo, las vías se encuentran en buen estado, totalmente transitables. MARZO 2012: Se mantienen los trabajos de las cinco microempresas contratadas, las vías están totalmente transitables a pesar del invierno FEBRERO 2012: Se procede a la contratación de cinco microempresas para mantenimiento rutinario y control de emergencias en las vías de la Red vial Estatal a cargo de la Dirección Provincial del Azuay, las mismas que inician los trabajos desde el mes de febrero 2012 | Soria Novoa, César | 03/12/2012 - 11:52 AM |

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema | Fecha de última actualización | Responsable | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| Incumplimiento de contrato | 01/03/2019 | Olmedo Justiniano Tintin Ordoñez | 90 | 100 | 90 | 0/1 |

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 5- PROYECTO. * General. El exceso de lluvias CAUSARÍA que las vías presenten derrumbes | 01/03/2019 | Olmedo Justiniano Tintin Ordoñez | 40 % | 60 | 24 | 0/1 |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|---|
| 1 | Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | EJECUCION: Señalización de puentes, realizado | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2012 | | 09/04/2012 | | Sí | 1.0 |
| 2 | EJECUCION: Contratación de implementación de BTA's en la vía Cuenca-Molleturo-Las Mercedes, realizado | 2-Publicación de Pliegos | 12/04/2012 | | 12/04/2012 | | Sí | 1.0 |
| 3 | EJECUCION: Contratación de implementación de BTA's en la vía El Salado-Léntag, Asociación de conservación vial Sarayunga, realizado | 2-Publicación de Pliegos | 12/04/2012 | | 12/04/2012 | | Sí | 1.0 |
| 4 | EJECUCION: Señalética para la vía El Salado-El Descanso-Puente Río Déleg, realizado | 3-Adjudicación | 15/04/2012 | | 15/04/2012 | | Sí | 1.0 |
| 5 | EJECUCION: Contratación de 2 microempresas para la vía Lumagpamba-Gualaceo-Matanga, realizado | 1-Solicitud de Información | 20/04/2012 | | 20/04/2012 | | Sí | 1.0 |
| 6 | EJECUCION: Matriculación y seguro de vehículos, realizado | 1-Solicitud de Información | 02/05/2012 | | 02/05/2012 | | Sí | 1.0 |
| 7 | EJECUCION: Adquisición de equipos y vehículos, realizado | 1-Solicitud de Información | 15/06/2012 | | 15/06/2012 | | Sí | 1.0 |
| 8 | EJECUCION: Señalética para la vía Léntag-Quera, realizado | 1-Solicitud de Información | 02/07/2012 | | 02/07/2012 | | Sí | 1.0 |
| 9 | EJECUCION: Contratación de 1 microempresa para la vía El Descanso-Chicty, Asociaciones de Conservación vial: Zhumir, Unidos Venceremos y Sígsig, realizado | 1-Solicitud de Información | 20/07/2012 | | 20/07/2012 | | Sí | 1.0 |
| 10 | EJECUCION: Contratación de implementación de BTA's en la vía Cumbe-Oña, realizado | 1-Solicitud de Información | 29/12/2012 | | 29/12/2012 | | Sí | 1.0 |
| 11 | EJECUCION: Contratación de 2 microempresas para la Vía El Salado El Descanso, Asociaciones de conservación vial: Vía Rápida Cuenca-El Descanso y Turi-Tarqui, realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2012 | | 31/12/2012 | | Sí | 1.0 |
| 12 | EJECUCION: Contratación de 3 microempresas para la vía Léntag-Quera, Asociaciones de Conservación Vial: Léntag, Santa Isabel, Sarayunga, realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2012 | | 31/12/2012 | | Sí | 1.0 |
| 13 | EJECUCION: Contratación de 3 microempresas para la vía Léntag-Quera, Asociaciones de Conservación Vial: Léntag, Santa Isabel, Sarayunga, realizado | 1-Solicitud de Información | 29/05/2013 | | 29/05/2013 | | Sí | 1.0 |
| 14 | EJECUCION: Contratación de 2 microempresas para la Vía El Salado El Descanso, | 1-Solicitud de Información | 31/05/2013 | | 31/05/2013 | | Sí | 1.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | Asociaciones de conservación vial: Vía Rápida Cuenca-El Descanso y Turi-Tarqui, realizado | | | | | | | |
| 15 | EJECUCION: Contratación de 1 microempresa para la vía El Descanso-Chicty, Asociaciones de Conservación vial: Zhumir, realizado | 1-Solicitud de Información | 15/06/2013 | | 15/06/2013 | | Sí | 1.0 |
| 16 | EJECUCION: Contratación de 2 microempresas para la vía Lumagpamba-Gualaceo-Matanga, realizado | 1-Solicitud de Información | 15/06/2013 | | 15/06/2013 | | Sí | 1.0 |
| 17 | EJECUCION: Matriculación y seguro de vehículos, realizado | 1-Solicitud de Información | 28/10/2013 | | 28/10/2013 | | Sí | 1.0 |
| 18 | EJECUCION: Señalización vial, realizado | 1-Solicitud de Información | 28/12/2013 | | 28/12/2013 | | Sí | 1.0 |
| 19 | EJECUCION: Contratación de 4 microempresas para la vía Léntag-Quera, Asociaciones de Conservación Vial: el Salado Portete, GirónLéntag, Sarayunga, realizado | 5-Entregables Intermedios | 20/02/2014 | | 20/02/2014 | | Sí | 1.0 |
| 20 | EJECUCION: Contratación de 1 microempresa para la vía Medio Ejido - Sayausí, Asociación de Conservación Vial Turi Tarqui, realizado | 5-Entregables Intermedios | 05/03/2014 | | 05/03/2014 | | Sí | 1.0 |
| 21 | EJECUCION: Contratación de 1 microempresa para la vía Cumbe - Oña, Asociación de Conservación Vial Susudel, realizado | 5-Entregables Intermedios | 22/04/2014 | | 22/04/2014 | | Sí | 1.0 |
| 22 | EJECUCIÓN: Mantenimiento y mejoramiento de las vías E40 E594 (intervención). | 5-Entregables Intermedios | 25/09/2014 | | 25/09/2014 | | Sí | 2.0 |
| 23 | EJECUCIÓN: Atención de emergencias realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2014 | | 31/12/2014 | | Sí | 2.0 |
| 24 | EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas y alcantarillas realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2014 | | 31/12/2014 | | Sí | 2.0 |
| 25 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2014 | | 31/12/2014 | | Sí | 2.0 |
| 26 | EJECUCIÓN: Roza a mano realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2014 | | 31/12/2014 | | Sí | 2.0 |
| 27 | EJECUCIÓN: Atención de emergencias realizado | 5-Entregables Intermedios | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | | Sí | 2.0 |
| 28 | EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas y alcantarillas realizado | 5-Entregables Intermedios | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | | Sí | 2.0 |
| 29 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes realizado | 5-Entregables Intermedios | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | | Sí | 2.0 |
| 30 | EJECUCIÓN: Roza a mano realizado | 5-Entregables Intermedios | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | | Sí | 2.0 |
| 31 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario: limpieza, desbroce, roza a mano | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2015 | | 30/06/2015 | | Sí | 2.0 |
| 32 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario: limpieza, desbroce, roza a mano | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2015 | | 30/06/2015 | | Sí | 2.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 33 | PLANEACIÓN: Contratación de microempresas | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2015 | | 30/06/2015 | | Sí | 5.0 |
| 34 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario: limpieza, desbroce, roza a mano | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2015 | | 30/09/2015 | | Sí | 2.0 |
| 35 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario: limpieza, desbroce, roza a mano | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015 | | 31/12/2015 | | Sí | 2.0 |
| 36 | PLANEACIÓN: Contratación de Microempresas | 5-Entregables Intermedios | 29/01/2016 | | 26/02/2016 | | Sí | 5.0 |
| 37 | EJECUCIÓN: Atención de emergencias realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/03/2016 | | 31/12/2018 | | Sí | 2.0 |
| 38 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/03/2016 | | 31/12/2018 | | Sí | 2.0 |
| 39 | EJECUCIÓN: Roza a mano realizado | 5-Entregables Intermedios | 01/09/2016 | | 31/12/2018 | | Sí | 2.0 |
| 40 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia del Azuay periodo ABRIL-JUNIO 2019 | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2019 | 30/06/2019 | | | No | 3.0 |
| 41 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia del Azuay periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2019 | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019 | 30/09/2019 | | | No | 3.0 |
| 42 | CIERRE: Liquidación Económica aprobada 2019 | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019 | 31/12/2019 | | | No | 1.65 |
| 43 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia del Azuay periodo OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019 | 31/12/2019 | | | No | 3.0 |
| 44 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita 2019 | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/01/2020 | 31/01/2020 | | | No | 1.65 |
| 45 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia del Azuay periodo ABRIL-JUNIO 2020 | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2020 | 30/06/2020 | | | No | 3.0 |
| 46 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia del Azuay periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2020 | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2020 | 30/09/2020 | | | No | 3.0 |
| 47 | CIERRE: Liquidación Económica aprobada 2020 | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2020 | 31/12/2020 | | | No | 1.65 |
| 48 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia del Azuay periodo OCTUBRE-DICIEMBRE 2020 | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2020 | 31/12/2020 | | | No | 3.0 |
| 49 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita 2020 | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/01/2021 | 31/01/2021 | | | No | 1.7 |
| 50 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2021 | 30/06/2021 | | | No | 3.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | del Azuay periodo ABRIL-JUNIO 2021 | | | | | | | |
| 51 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia del Azuay periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2021 | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2021 | 30/09/2021 | | | No | 3.0 |
| 52 | CIERRE: Liquidación Económica aprobada 2021 | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | | No | 1.65 |
| 53 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia del Azuay periodo OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | | No | 3.0 |
| 54 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita 2021 | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/01/2022 | 31/01/2022 | | | No | 1.7 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Supervisión de seguimiento | Muñoz Zhunio, Maria Augusta | {PR} - Provincia - AZUAY | 16/06/2017 |
| 2 | Supervisión Seguimiento Negativa | Muñoz Zhunio, Maria Augusta | {PR} - Provincia - AZUAY | 26/04/2017 |
| 3 | Supervisión de Seguimiento | Muñoz Zhunio, Maria Augusta | {PR} - Provincia - AZUAY | 24/03/2017 |
| 4 | Supervisión negativa | Muñoz Zhunio, Maria Augusta | {PR} - Provincia - AZUAY | 21/02/2017 |
| 5 | Supervisión positiva al cumplimiento del programa | Llorret Valdivieso, Juan Cristobal | {PR} - Provincia - AZUAY | 20/01/2016 |
| 6 | Supervisión exitosa | Llorret Valdivieso, Juan Cristobal | {PR} - Provincia - AZUAY | 30/12/2015 |
| 7 | #Supervisión satisfactoria a el estado de las vías y su mantenimiento en la provincia del Azuay | Berrezueta Carrion, Leonardo Renato | {PR} - Provincia - AZUAY | 24/04/2015 |
| 8 | SUPERVISAR A LOS HITOS DEL MES | Berrezueta Carrion, Leonardo Renato | {PR} - Provincia - AZUAY | 24/12/2014 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | % DE KILOMETROS DE LA RED VIAL EN BUEN ESTADO | | 100.00 % | 0 | 0 | 01/02/2012 | Febrero |

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 20,839,363.37 ** |
| Costo Total: | 12,000,000.00 |
| Total Devengado: | 19,215,558.17 |
| % Costo Total Devengado: | 160.13 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 160.13 %

Perfil Económico 2019

| | Años Previos | Año Actual (2019) | Años Futuros | Total |
|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado | 17,781,723.24 | 8,270,181.42 | 0.00 | 26,051,904.66 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 12,633,448.43 | 1,723,939.16 | 0.00 | 14,357,387.59 |
| Ppto. Codificado | 28,060,732.70 | 1,758,544.23 | 0.00 | 29,819,276.93 |
| Ppto. Comprometido | 23,114,553.05 | 100,133.97 | 0.00 | 23,214,687.02 |
| Planeado - Codificado (2019) | | 6,511,637.19 | | |
| Programado a Devengar | 20,553,910.61 | 1,723,939.16 | 0.00 | 22,277,849.77 |
| Ppto. Devengado | 19,115,424.21 | 100,133.96 | 0.00 | 19,215,558.17 |
| Pagado Real | 17,926,755.37 | 60,937.33 | 0.00 | 17,987,692.70 |
| Estimado a fin de año | * 19,115,424.21 | 0.00 | 0.00 | 19,115,424.21 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 1,438,486.40 | 1,723,939.16 | 0.00 | 3,162,425.56 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 93.00 % | 5.81 % | 0.00 % | 86.25 % |
| Ppto. Codificado 998 | 4,921,918.50 | 34,605.07 | 0.00 | 4,956,523.57 |
| Ppto. Devengado 998 | 4,921,544.50 | 0.00 | 0.00 | 4,921,544.50 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 37,932.73 | 14,541.23 | 37,932.73 | 14,541.23 | 38.33 % | | 0.84 % |

| Presupuesto Mensual 2019 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 97,250.43 | 19,240.86 | 135,183.16 | 33,782.09 | 24.99 % | | 1.96 % |
| Mar | 565,103.97 | 66,351.87 | 700,287.13 | 100,133.96 | 14.30 % | | 5.81 % |
| Abr | 97,250.43 | 0.00 | 797,537.56 | 100,133.96 | 12.56 % | | 5.81 % |
| May | 217,250.43 | | 1,014,787.99 | | | | |
| Jun | 97,250.43 | | 1,112,038.42 | | | | |
| Jul | 97,250.43 | | 1,209,288.85 | | | | |
| Ago | 112,549.56 | | 1,321,838.41 | | | | |
| Sep | 97,250.43 | | 1,419,088.84 | | | | |
| Oct | 97,250.43 | | 1,516,339.27 | | | | |
| Nov | 97,250.43 | | 1,613,589.70 | | | | |
| Dic | 110,349.46 | | 1,723,939.16 | | | | |
| Total | 1,723,939.16 | 100,133.96 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|--|
| 13 | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada |
| 14 | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos. |
| 15 | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo. |
| 16 | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 1 | A.1 Informe Ejecutivo microempresa Turi-Tarqui, marzo 2014 | A.1_Informe_Ejecutivo_microempresa_Turi-Tarqui_marzo_2014.pdf | 07/05/2014 |
| 2 | A.10 Informe ejecutivo Dic 2014 | A.10_informe_ejecutivo_dic_2014.pdf | 06/01/2015 |
| 3 | A.15 Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2015 | Informe_ejecutivo_SITOP_Microempresa_Molleturo_febrero_2015.pdf | 12/03/2015 |
| 4 | A.16 Informe Ejecutivo SITOP, marzo 2015 | A.16_Informe_Ejecutivo_SITOP_marzo_2015.pdf | 07/04/2015 |
| 5 | A.2 Informe Ejecutivo microempresa Turi-Tarqui, abril 2014 | A.2_Informe_Ejecutivo_microempresa_Turi-Tarqui_abril_2014.pdf | 07/05/2014 |
| 6 | A.3 Informe Ejecutivo SITOP mes de Mayo 2014. | A.3_Informe_ejecutivo_SITOP_microempresa_Turi_-_Tarqui.pdf | 04/06/2014 |
| 7 | A.4 Informe Ejecutivo SITOP mes de Junio 2014. | A.4_Informe_Ejecutivo_SITOP_Junio_2014.pdf | 03/07/2014 |
| 8 | A.6 Informe Ejecutivo SITOP, Asoc.Conserv.Vial. Turi-Tarqui, julio 2014 | A.8_Informe_Ejecutivo_SITOP_julio_2014.pdf | 18/08/2014 |
| 9 | A.6 Informe Ejecutivo SITOP, Asoc.Conserv.Vial. Turi-Tarqui, septiembre 2014 | A.6_Informe_Ejecutivo_SITOP_Turi-Tarqui_septiembre_2014.pdf | 09/10/2014 |
| 10 | A.7 Informe Ejecutivo SITOP, agosto 2014 | A.9_Informe_Ejecutivo_SITOP_agosto_2014.pdf | 04/09/2014 |
| 11 | A.8 Informe ejecutivo SITOP Octubre 2014 | A.8_Informe_ejecutivo_mes_de_Octubre_2014(Susudel).pdf | 06/11/2014 |
| 12 | A.9 Informe ejecutivo mes de Noviembre 2014 | A.9_Informe_ejecutivo_mes_de_Noviembre_2014.pdf | 01/12/2014 |
| 13 | A5. Inf. Ejecutivo Julio 2014 Micro Salado Portete | A5._Informe_Ejecutivo_Julio_2014_Micro_SaladoPortete.pdf | 05/08/2014 |
| 14 | Acta Cumplimiento mensual de trabajo Hierba Buena Junio 2017 | Acta_Hierba_Buena_Junio_2017.pdf | 04/08/2017 |
| 15 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Agosto 2017 | ACTA_EL_CAJAS_AGOSTO.pdf | 03/10/2017 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 16 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Diciembre 2017 | ACTA_EL_CAJAS__DICIEMBRE_2017.pdf | 05/04/2018 |
| 17 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Enero 2018 | ACTA_EL_CAJAS_ENERO_2018.pdf | 05/04/2018 |
| 18 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Noviembre 2017 | ACTA_EL_CAJAS_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 19 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Octubre 2017 | ACTA_EL_CAJAS_OCTUBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 20 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Septiembre 2017 | Acta_Septiembre_2017_EL_CAJAS.pdf | 01/11/2017 |
| 21 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Agosto 2017 | ACTA_HIERBA_BUENA_AGOSTO.pdf | 03/10/2017 |
| 22 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Diciembre 2017 | ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/04/2018 |
| 23 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Enero 2018 | ACTA_HIERBA_BUENA_ENERO.pdf | 05/04/2018 |
| 24 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Julio 2017 | Acta_Hierba_Buena_Centro_Julio_2017.pdf | 05/09/2017 |
| 25 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Noviembre 2017 | ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 26 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Octubre 2017 | ACTA_HIERBA_BUENA_OCTUBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 27 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Septiembre 2017 | Acta_Septiembre_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf | 01/11/2017 |
| 28 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Agosto 2017 | ACTA_NUEVA_ESPERANZA_AGOSTO.pdf | 03/10/2017 |
| 29 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Diciembre 2017 | ACTA_NUEVA_ESPERANZA__DICIEMBRE_2017.pdf | 05/04/2018 |
| 30 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Enero 2018 | ACTA_NUEVA_ESPERANZA_ENERO.pdf | 05/04/2018 |
| 31 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Julio 2017 | Acta_Nueva_Esperanza_Julio_2017.pdf | 05/09/2017 |
| 32 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Junio 2017 | Acta_Nueva_Esperanza_Junio_2017.pdf | 04/08/2017 |
| 33 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Noviembre 2017 | ACTA_NUEVA_ESPERANZA_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 34 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Octubre 2017 | ACTA_NUEVA_ESPERANZA_OCTUBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 35 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Septiembre 2017 | Acta_Septiembre_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf | 01/11/2017 |
| 36 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Agosto 2017 | ACTA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_AGOSTO.pdf | 03/10/2017 |
| 37 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Diciembre 2017 | ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/04/2018 |
| 38 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Enero 2018 | ACTA_MOLLETIRO_ENERO.pdf | 05/04/2018 |
| 39 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Julio 2017 | Acta_San_Santiago_de_Molleturo_Julio_2017.pdf | 05/09/2017 |
| 40 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Junio 2017 | Acta_San_Santiago_de_Molleturo_Junio_2017.pdf | 04/08/2017 |
| 41 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Noviembre 2017 | ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 42 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Octubre 2017 | ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_OCTUBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 43 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Septiembre 2017 | Acta_Septiembre_2017_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf | 01/11/2017 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|--|---------------|
| 44 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Agosto 2017 | ACTA_SAYAUSI_AGOSTO.pdf | 03/10/2017 |
| 45 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Diciembre 2017 | ACTA_SAYAUSI_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/04/2018 |
| 46 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Julio 2017 | Acta_Sayausi_Julio_2017.pdf | 05/09/2017 |
| 47 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Junio 2017 | Acta_Sayausi_Junio_2017.pdf | 04/08/2017 |
| 48 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Noviembre 2017 | ACTA_SAYAUSI_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 49 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Octubre 2017 | ACTA_SAYAUSI_OCTUBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 50 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Septiembre 2017 | Acta_Septiembre_2017_SAYAUSI.pdf | 01/11/2017 |
| 51 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Enero 2018 | ACTA_SAYAUSI_ENERO.pdf | 05/04/2018 |
| 52 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Agosto 2017 | ACTA_SEVILLA_SE_ORO_AGOSTO.pdf | 03/10/2017 |
| 53 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Diciembre 2017 | ACTA_SEVILLA_DE_ORO_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/04/2018 |
| 54 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Enero 2018 | ACTA_SEVILLA_DE_ORO_ENERO.pdf | 05/04/2018 |
| 55 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Julio 2017 | Acta_Sevilla_de_Oro_Julio_2017.pdf | 05/09/2017 |
| 56 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Junio 2017 | Acta_Sevilla_de_Oro_Junio_2017.pdf | 04/08/2017 |
| 57 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Noviembre 2017 | ACTA_SEVILLA_DE_ORO_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 58 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Octubre 2017 | ACTA_SEVILLA_DE_ORO_OCTUBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 59 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Septiembre 2017 | Acta_Septiembre_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf | 01/11/2017 |
| 60 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Agosto 2017 | ACTA_SUSUDEL_AGOSTO.pdf | 03/10/2017 |
| 61 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Diciembre 2017 | ACTA_SUSUDEL_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/04/2018 |
| 62 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Enero 2018 | ACTA_SUSUDEL_ENERO.pdf | 05/04/2018 |
| 63 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Julio 2017 | Acta_Susudel_Julio_2017.pdf | 05/09/2017 |
| 64 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Junio 2017 | Acta_Susudel_Junio_2017.pdf | 04/08/2017 |
| 65 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Noviembre 2017 | ACTA_SUSUDEL_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 66 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Octubre 2017 | ACTA_SUSUDEL_OCTUBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 67 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Septiembre 2017 | Acta_Septiembre_2017_SUSUDEL.pdf | 01/11/2017 |
| 68 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Agosto 2017 | ACTA_TAMARINDO_CENTRO_AGOSTO.pdf | 03/10/2017 |
| 69 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Diciembre 2017 | ACTA_TAMARINDO_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/04/2018 |
| 70 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Enero 2018 | ACTA_TAMARINDO_ENERO.pdf | 05/04/2018 |
| 71 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Julio 2017 | Acta_Tamarindo_Centro_Julio_2017.pdf | 05/09/2017 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|---|---------------|
| 72 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Junio 2017 | Acta_Tamarindo_Centro_Junio_2017.pdf | 04/08/2017 |
| 73 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Noviembre 2017 | ACTA_TAMARINDO_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 74 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Octubre 2017 | ACTA_TAMARINDO_CENTRO_OCTUBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 75 | Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Septiembre 2017 | Acta_Septiembre_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf | 01/11/2017 |
| 76 | ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS EL CAJAS FEBRERO 2017 | ACTA_EL_CAJAS_mes_Febrero_2017.pdf | 02/03/2017 |
| 77 | ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS EL CAJAS MARZO 2017 | ACTA_EL_CAJAS_mes_Marzo_2017.pdf | 05/04/2017 |
| 78 | ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS HIERBA BUENA CENTRO DICIEMBRE 2016 | ACTA_DE_CUMPLIMIENTO_DE TRABAJOS_HIERBA BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2016.pdf | 05/02/2017 |
| 79 | ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS MICROEMPRESA SAN SANTIAGO DE MOLLETURO DICIEMBRE 2016 | ACTA_DE_CUMPLIMIENTO_DE TRABAJOS SAN SANTIAGO DE MOLLETURO_DICIEMBRE_2016.pdf | 05/02/2017 |
| 80 | ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS NUEVA ESPERANZA MARZO 2017 | ACTA_NUEVA_ESPERANZA_mes_Marzo_2017.pdf | 05/04/2017 |
| 81 | ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS SAN SANTIAGO DE MOLLETURO MARZO 2017 | ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_mes_Marzo_2017.pdf | 05/04/2017 |
| 82 | ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS SUSUDEL MARZO 2017 | ACTA_SUSUDEL_mes_Marzo_2017.pdf | 05/04/2017 |
| 83 | Acta El Cajas Abril 2018 | ACTA_EL_CAJAS_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 84 | Acta El Cajas Agosto 2018 | ACTA_EL_CAJAS_AGOSTO.pdf | 02/10/2018 |
| 85 | Acta El Cajas Julio 2018 | ACTA_EL_CAJAS_JULIO_2018.pdf | 05/09/2018 |
| 86 | Acta El Cajas Junio 2018 | ACTA_EL_CAJAS_JUNIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 87 | Acta El Cajas Marzo 2018 | ACTA_EL_CAJAS_MARZO.pdf | 04/05/2018 |
| 88 | Acta El Cajas Mayo 2018 | ACTA_EL_CAJAS_MAYO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 89 | Acta El Cajas Octubre 2018 | ACTA_EL_CAJAS_OCTUBRE.pdf | 03/12/2018 |
| 90 | Acta El Cajas Septiembre 2018 | ACTA_EL_CAJAS_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 91 | Acta Hierba Buena Centro Abril 2018 | ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 92 | Acta Hierba Buena Centro Junio 2018 | ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO_JUNIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 93 | Acta Hierba Buena Centro Mayo 2018 | ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO_MAYO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 94 | Acta Hierba Buena Centro Septiembre 2018 | ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 95 | Acta Nueva Esperanza Abril 2018 | ACTA_NUEVA_ESPERANZA_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 96 | Acta Nueva Esperanza Junio 2018 | ACTA_NUEVA_ESPERANZA_JUNIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 97 | Acta Nueva Esperanza Mayo 2018 | ACTA_NUEVA_ESPERANZA_MAYO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 98 | Acta Nueva Esperanza Septiembre 2018 | ACTA_NUEVA_ESPERANZA_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 99 | Acta Recepción Definitiva EL CAJAS ENERO 2018 | ACTA_EL_CAJAS.pdf | 05/04/2018 |
| 100 | Acta Recepción Definitiva HIERBA BUENA CENTRO ENERO 2018 | ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf | 05/04/2018 |
| 101 | Acta Recepción Definitiva NUEVA ESPERANZA ENERO 2018 | ACTA_NUEVA_ESPERANZA.pdf | 05/04/2018 |
| 102 | Acta Recepción Definitiva PANAVIAL DEL SUR | Acta_Recepción_Definitiva_PANAVIAL_DEL_SUR.pdf | 06/09/2016 |
| 103 | Acta Recepción Definitiva SAN SANTIAGO DE MOLLETURO ENERO 2018 | ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf | 05/04/2018 |
| 104 | Acta Recepción Definitiva SAYAUSI | Acta_Recepción_Definitiva_SAYAUSI.pdf | 06/09/2016 |
| 105 | Acta Recepción Definitiva SAYAUSI ENERO 2018 | ACTA_SAYAUSI.pdf | 05/04/2018 |
| 106 | Acta Recepción Definitiva SEVILLA DE ORO | Acta_Recepción_Definitiva_SEVILLA_DE_ORO.pdf | 06/09/2016 |
| 107 | Acta Recepción Definitiva SEVILLA DE ORO ENERO 2018 | ACTA_SEVILLA_DE_ORO.pdf | 05/04/2018 |
| 108 | Acta Recepción Definitiva SUSUDEL | Acta_Recepción_Definitiva_SUSUDEL.pdf | 06/09/2016 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|---|---------------|
| 109 | Acta Recepción Definitiva SUSUDEL ENERO 2018 | ACTA_SUSUDEL.pdf | 05/04/2018 |
| 110 | Acta Recepción Definitiva TAMARINDO CENTRO | Acta_Recepción_Definitiva_TAMARINDO_CENTRO.pdf | 06/09/2016 |
| 111 | Acta Recepción Definitiva TAMARINDO CENTRO ENERO 2018 | ACTA_TAMARINDO_CENTRO.pdf | 05/04/2018 |
| 112 | Acta Recepción Microempresa El Cajas 2018 | ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_A.C.V__EL_CAJAS.pdf | 05/02/2019 |
| 113 | Acta Recepción Microempresa Hierba Buena Centro 2018 | ACTA_RECEPCIÓN_HIERBA_BUENA_CENTRO_CE-20180012370819.pdf | 01/23/2019 |
| 114 | Acta Recepción Microempresa Nueva Esperanza 2018 | ACTA_RECEPCIÓN_NUEVA_ESPERANZA_CE-20180012370803.pdf | 01/23/2019 |
| 115 | Acta Recepción Microempresa San Felipe de Oña 2018 | ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_A.C.V_SAN_FELIPE_DE_OÑA_2018.pdf | 07/02/2019 |
| 116 | Acta Recepción Microempresa San Santiago de Molleturo 2018 | ACTA_RECEPCIÓN_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_CE-2018001158837.pdf | 01/23/2019 |
| 117 | Acta Recepción Microempresa Santa Rita 2018 | ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_A.C.V__SANTA_RITA_2018.pdf | 05/02/2019 |
| 118 | Acta Recepción Microempresa Sayausí 2018 | ACTA_RECEPCIÓN_SAYAUSÍ_CE-2018001158838.pdf | 01/03/2019 |
| 119 | Acta Recepción Microempresa Sevilla de Oro 2018 | ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_A.C.V__SEVILLA_DE_ORO_2018.pdf | 05/02/2019 |
| 120 | Acta Recepción Microempresa Susudel 2018 | ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_A.C.V_SUSUDEL.pdf | 05/02/2019 |
| 121 | Acta Recepción Microempresa Tamarindo Centro 2018 | ACTA_RECEPCIÓN_TAMARINDO_CENTRO_CE-2018001158839.pdf | 01/23/2019 |
| 122 | Acta Recepción Microempresa Unidos Venceremos 2018 | ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_A.C.V__UNIDOS_VENCEREMOS.pdf | 06/02/2019 |
| 123 | Acta San Felipe de Oña Abril 2018 | ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 124 | Acta San Felipe de Oña Agosto 2018 | ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_AGOSTO.pdf | 02/10/2018 |
| 125 | Acta San Felipe de Oña Julio 2018 | ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_JULIO_2018.pdf | 05/09/2018 |
| 126 | Acta San Felipe de Oña Junio 2018 | ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_JUNIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 127 | Acta San Felipe de Oña Marzo 2018 | ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MARZO.pdf | 04/05/2018 |
| 128 | Acta San Felipe de Oña Mayo 2018 | ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MAYO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 129 | Acta San Felipe de Oña Octubre 2018 | ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_OCTUBRE.pdf | 03/12/2018 |
| 130 | Acta San Felipe de Oña Septiembre 2018 | ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 131 | Acta San Santiago de Molleturo Abril 2018 | ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 132 | Acta San Santiago de Molleturo Junio 2018 | ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_JUNIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 133 | Acta San Santiago de Molleturo Marzo 2018 | ACTA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MARZO.pdf | 04/05/2018 |
| 134 | Acta San Santiago de Molleturo Mayo 2018 | ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MAYO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 135 | Acta San Santiago de Molleturo Septiembre 2018 | ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 136 | Acta Santa Rita Abril 2018 | ACTA_SANTA_RITA_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 137 | Acta Santa Rita Agosto 2018 | ACTA_SANTA_RITA_AGOSTO.pdf | 02/10/2018 |
| 138 | Acta Santa Rita Julio 2018 | ACTA_SANTA_RITA_JULIO_2018.pdf | 05/09/2018 |
| 139 | Acta Santa Rita Junio 2018 | ACTA_SANTA_RITA_JUNIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 140 | Acta Santa Rita Marzo 2018 | ACTA_SANTA_RITA_MARZO.pdf | 04/05/2018 |
| 141 | Acta Santa Rita Mayo 2018 | ACTA_SANTA_RITA_MAYO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 142 | Acta Santa Rita Octubre 2018 | ACTA_SANTA_RITA_OCTUBRE.pdf | 03/12/2018 |
| 143 | Acta Santa Rita Septiembre 2018 | ACTA_SANTA_RITA_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 144 | Acta Sayausí Abril 2018 | ACTA_SAYAUSI_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 145 | Acta Sayausí Junio 2018 | ACTA_SAYAUSI_JUNIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 146 | Acta Sayausí Marzo 2018 | ACTA_SAYAUSI_MARZO.pdf | 04/05/2018 |
| 147 | Acta Sayausí Mayo 2018 | ACTA_SAYAUSI_MAYO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 148 | Acta Sayausí Septiembre 2018 | ACTA_SAYAUSI_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 149 | Acta Sevilla de Oro Abril 2018 | ACTA_SEVILLA_DE_ORO_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 150 | Acta Sevilla de Oro Agosto 2018 | ACTA_SEVILLA_DE_ORO_AGOSTO.pdf | 02/10/2018 |
| 151 | Acta Sevilla de Oro Julio 2018 | ACTA_SEVILLA_DE_ORO_JULIO_2018.pdf | 05/09/2018 |
| 152 | Acta Sevilla de Oro Junio 2018 | ACTA_SEVILLA_DE_ORO_JUNIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 153 | Acta Sevilla de Oro Marzo 2018 | ACTA_SEVILLA_DE_ORO_MARZO.pdf | 04/05/2018 |
| 154 | Acta Sevilla de Oro Mayo 2018 | ACTA_SEVILLA_DE_ORO_MAYO_2018.pdf | 03/07/2018 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|--|---------------|
| 155 | Acta Sevilla de Oro Octubre 2018 | ACTA_SEVILLA_DE_ORO_OCTUBRE.pdf | 03/12/2018 |
| 156 | Acta Sevilla de Oro Septiembre 2018 | ACTA_SEVILLA_DE_ORO_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 157 | Acta Susudel Abril 2018 | ACTA_SUSUDEL_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 158 | Acta Susudel Agosto 2018 | ACTA_SUSUDEL_AGOSTO.pdf | 02/10/2018 |
| 159 | Acta Susudel Julio 2018 | ACTA_SUSUDEL_JULIO_2018.pdf | 05/09/2018 |
| 160 | Acta Susudel Junio 2018 | ACTA_SUSUDEL_JUNIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 161 | Acta Susudel Marzo 2018 | ACTA_SUSUDEL_MARZO.pdf | 04/05/2018 |
| 162 | Acta Susudel Mayo 2018 | ACTA_SUSUDEL_MAYO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 163 | Acta Susudel Octubre 2018 | ACTA_SUSUDEL_OCTUBRE_2018.pdf | 03/12/2018 |
| 164 | Acta Susudel Septiembre 2018 | ACTA_SUSUDEL_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 165 | Acta Tamarindo Centro Abril 2018 | ACTA_TAMARINDO_CENTRO_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 166 | Acta Tamarindo Centro Junio 2018 | ACTA_TAMARINDO_CENTRO_JUNIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 167 | Acta Tamarindo Centro Marzo 2018 | ACTA_TAMARINDO_CENTRO_MARZO.pdf | 04/05/2018 |
| 168 | Acta Tamarindo Centro Mayo 2018 | ACTA_TAMARINDO_CENTRO_MAYO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 169 | Acta Tamarindo Centro Septiembre 2018 | ACTA_TAMARINDO_CENTRO_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 170 | Acta Unidos Venceremos Abril 2018 | ACTA_UNIDOS_VENCEREMOS_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 171 | Acta Unidos Venceremos Agosto 2018 | ACTA_UNIDOS_VENCEREMOS_AGOSTO.pdf | 02/10/2018 |
| 172 | Acta Unidos Venceremos Julio 2018 | ACTA_UNIDOS_VENCEREMOS_JULIO_2018.pdf | 05/09/2018 |
| 173 | Acta Unidos Venceremos Junio 2018 | ACTA_UNIDOS_VENCEREMOS_JUNIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 174 | Acta Unidos Venceremos Marzo 2018 | ACTA_UNIDOS_VENCEREMOS_MARZO.pdf | 04/05/2018 |
| 175 | Acta Unidos Venceremos Mayo 2018 | ACTA_UNIDOS_VENCEREMOS_MAYO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 176 | Acta Unidos Venceremos Octubre 2018 | ACTA_OCTUBRE_UNIDOS_VENCEREMOS.pdf | 03/12/2018 |
| 177 | Acta Unidos Venceremos Septiembre 2018 | ACTA_UNIDOS_VENCEREMOS_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 178 | Acta y Sábana El Cajas Diciembre 2018 | ACTA_Y_SABANA_EL_CAJAS_DICIEMBRE_2018.PDF | 05/02/2019 |
| 179 | Acta y Sábana El Cajas Noviembre 2018 | ACTA_Y_SABANA_EL_CAJAS_NOVIEMBRE_2018.pdf | 05/02/2019 |
| 180 | Acta y Sábana Hierba Buena Centro Agosto 2018 | Acta_y_Sábana_HIERBA_BUENA_CENTRO_Agosto_2018.pdf | 02/10/2018 |
| 181 | Acta y Sábana Hierba Buena Centro Diciembre 2018 | ACTA_Y_SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2018.PDF | 05/02/2019 |
| 182 | Acta y Sábana Hierba Buena Centro Julio 2018 | ACTA_Y_SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_JULIO_2018.pdf | 05/09/2018 |
| 183 | Acta y Sábana Hierba Buena Centro Noviembre 2018 | ACTA_Y_SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_NOVIEMBRE_2018.pdf | 05/02/2019 |
| 184 | Acta y Sábana Hierba Buena Centro Octubre 2018 | ACTA_Y_SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_OCTUBRE_2018.pdf | 03/12/2018 |
| 185 | Acta y Sábana Nueva Esperanza Agosto 2018 | Acta_y_Sábana_NUEVA_ESPERANZA_Agosto_2018.pdf | 02/10/2018 |
| 186 | Acta y Sábana Nueva Esperanza Diciembre 2018 | ACTA_Y_SABANA_NUEVA_ESPERANZA_DICIEMBRE_2018.PDF | 05/02/2019 |
| 187 | Acta y Sábana Nueva Esperanza Julio 2018 | ACTA_Y_SABANA_NUEVA_ESPERANZA_JULIO_2018.pdf | 05/09/2018 |
| 188 | Acta y Sábana Nueva Esperanza Noviembre 2018 | ACTA_Y_SABANA_NUEVA_ESPERANZA_NOVIEMBRE_2018.pdf | 05/02/2019 |
| 189 | Acta y Sábana Nueva Esperanza Octubre 2018 | ACTA_Y_SABANA_NUEVA_ESPERANZA_OCTUBRE_2018.pdf | 03/12/2018 |
| 190 | Acta y Sábana San Felipe de Oña Diciembre 2018 | ACTA_Y_SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_DICIEMBRE_2018.PDF | 05/02/2019 |
| 191 | Acta y Sábana San Felipe de Oña Noviembre 2018 | ACTA_Y_SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_NOVIEMBRE_2018.pdf | 05/02/2019 |
| 192 | Acta y Sábana San Santiago de Molleturo Agosto 2018 | Acta_y_Sábana_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_Agosto_2018.pdf | 02/10/2018 |
| 193 | Acta y Sábana San Santiago de Molleturo Diciembre 2018 | ACTA_Y_SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_DICIEMBRE_2018.PDF | 05/02/2019 |
| 194 | Acta y Sábana San Santiago de Molleturo Julio 2018 | ACTA_Y_SABANA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_JULIO_2018.pdf | 05/09/2018 |
| 195 | Acta y Sábana San Santiago de Molleturo Noviembre 2018 | ACTA_Y_SABANA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_NOVIEMBRE_2018.pdf | 05/02/2019 |
| 196 | Acta y Sábana San Santiago de Molleturo Octubre 2018 | ACTA_Y_SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_OCTUBRE_2018.pdf | 03/12/2018 |
| 197 | Acta y Sábana Santa Rita Diciembre 2018 | ACTA_Y_SABANA_SANTA_RITA_DICIEMBRE_2018.PDF | 05/02/2019 |
| 198 | Acta y Sábana Santa Rita Noviembre 2018 | ACTA_Y_SABANA_SANTA_RITA_NOVIEMBRE_2018.pdf | 05/02/2019 |
| 199 | Acta y Sábana Sayausí Agosto 2018 | Acta_y_Sábana_SAYAUSI_Agosto_2018.pdf | 02/10/2018 |
| 200 | Acta y Sábana Sayausí Diciembre 2018 | ACTA_Y_SABANA_SAYAUSI_DICIEMBRE_2018.PDF | 05/02/2019 |
| 201 | Acta y Sábana Sayausí Julio 2018 | ACTA_y_SABANA_SAYAUSI_JULIO_2018.pdf | 05/09/2018 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|--|---------------|
| 202 | Acta y Sábana Sayausí Noviembre 2018 | ACTA_Y_SABANA_SAYAUSÍ_NOVIEMBRE_2018.pdf | 04/01/2019 |
| 203 | Acta y Sábana Sayausí Octubre 2018 | ACTA_Y_SABANA_SAYAUSÍ_OCTUBRE_2018.pdf | 03/12/2018 |
| 204 | Acta y Sábana Sevilla de Oro Diciembre 2018 | ACTA_Y_SABANA_SEVILLA_DE_ORO_DICIEMBRE_2018.pdf | 05/02/2019 |
| 205 | Acta y Sábana Sevilla de Oro Noviembre 2018 | ACTA_Y_SABANA_SEVILLA_DE_ORO_NOVIEMBRE_2018.pdf | 05/02/2019 |
| 206 | Acta y Sábana Susudel Diciembre 2018 | ACTA_Y_SABANA_SUSUDEL_DICIEMBRE_2018.PDF | 05/02/2019 |
| 207 | Acta y Sábana Susudel Noviembre 2018 | ACTA_Y_SABANA_SUSUDEL_NOVIEMBRE_2018.pdf | 05/02/2019 |
| 208 | Acta y Sábana Tamarindo Centro Agosto 2018 | Acta_y_Sábana_TAMARINDO_CENTRO_Agosto_2018.pdf | 02/10/2018 |
| 209 | Acta y Sábana Tamarindo Centro Diciembre 2018 | ACTA_Y_SABANA_TAMARINDO_CENTRO_DICIEMBRE_2018.pdf | 05/02/2019 |
| 210 | Acta y Sábana Tamarindo Centro Julio 2018 | ACTA_Y_SABANA_TAMARINDO_CENTRO_JULIO_2018.pdf | 05/09/2018 |
| 211 | Acta y Sábana Tamarindo Centro Noviembre 2018 | ACTA_Y_SABANA_TAMARINDO_CENTRO_NOVIEMBRE_2018.pdf | 05/02/2019 |
| 212 | Acta y Sábana Tamarindo Centro Octubre 2018 | ACTA_Y_SABANA_TAMARINDO_CENTRO_OCTUBRE_2018.pdf | 03/12/2018 |
| 213 | Acta y Sábana Unidos Venceremos Diciembre 2018 | ACTA_Y_SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_DICIEMBRE_2018.pdf | 05/02/2019 |
| 214 | Acta y Sábana Unidos Venceremos Noviembre 2018 | ACTA_Y_SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_NOVIEMBRE_2018.pdf | 05/02/2019 |
| 215 | E Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Mar 2017 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Km_Mar_2017.pdf | 05/02/2019 |
| 216 | Fotos asociaciones de conservación vial Paute, Gualaceo y Sigsig | Fotos_Asociación_de_Conservación_vial..docx | 13/11/2012 |
| 217 | Fotos Asociaciones de conservación vial Paute, Gualaceo y Sigsig, noviembre 2012 | Fotos_Microempresas_Noviembre-1.doc | 10/12/2012 |
| 218 | Fotos microempresas Lentag, Santa Isabel y Sarayunga | fotos_microempresas_léntag_-_quera.doc | 26/10/2012 |
| 219 | Fotos microempresas Turi-Tarqui y Cuenca-El Descanso | Fotos_Micro_Empresas.docx | 26/10/2012 |
| 220 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_Mar_2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_Mar_2016.pdf | 01/04/2016 |
| 221 | GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_Mar_2016 | GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_Mar_2016..pdf | 01/04/2016 |
| 222 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_Mar_2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_Mar_2016.pdf | 01/04/2016 |
| 223 | GestionReporteFN_E40_y_E594_Mar_2016 | GestionReporteFN_E40_y_E594_Mar_2016.pdf | 01/04/2016 |
| 224 | GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__Mar_2016 | GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__Mar_2016..pdf | 01/04/2016 |
| 225 | GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_Mar_2016 | GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_Mar_2016..pdf | 01/04/2016 |
| 226 | IE Carretera E40 y E594 Abr 2017 | GestionReporteFN_E40_y_E594_abr_2017.pdf | 05/04/2017 |
| 227 | IE Carretera E40 y E594 Ago 2016 | GestionReporteFN_E40_y_E594_Ago_2016.pdf | 06/09/2016 |
| 228 | IE Carretera E40 y E594 Dic 2015 | GestionReporteFN_E40_y_E594_dic_2015.pdf | 04/01/2016 |
| 229 | IE Carretera E40 y E594 Ene 2016. | GestionReporteFN_E40_y_E594_ene_2016.pdf | 03/02/2016 |
| 230 | IE Carretera E40 y E594 Feb 2016. | GestionReporteFN_E40_y_E594_feb_2016.pdf | 01/03/2016 |
| 231 | IE Carretera E40 y E594 Feb 2017. | GestionReporteFN_E40_y_E594_feb_2017..pdf | 08/02/2017 |
| 232 | IE Carretera E40 y E594 Jun 2016 | GestionReporteFN_E40_y_E594_Jun_2016.pdf | 05/07/2016 |
| 233 | IE Carretera E40 y E594 Mar 2017 | GestionReporteFN_E40_y_E594_mar_2017.pdf | 07/03/2017 |
| 234 | IE Carretera E40 y E594 May 2016 | GestionReporteFN_E40_y_E594_May_2016.pdf | 02/06/2016 |
| 235 | IE Carretera E40 y E594 Nov 2015. | GestionReporteFN_E40_y_E594_nov_2015.pdf | 01/12/2015 |
| 236 | IE Carretera E40 y E594 Oct 2015. | GestionReporteFN_E40_y_E594_oct_2015..pdf | 04/11/2015 |
| 237 | IE Carretera E40 y E594 Sep 2016. | IE_Carretera_E40_y_E594_Sep_2016..pdf | 04/10/2016 |
| 238 | IE Carretera E40 y E594 Sep2015 | GestionReporteFN_E40_y_E594.pdf | 07/10/2015 |
| 239 | IE Consermin Julio 2016 | ID_Consermin_Julio_2016.pdf | 09/08/2016 |
| 240 | IE Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausi Octubre 2017 | IE_Octubre_2017_SAYAUSI.pdf | 01/11/2017 |
| 241 | IE Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausi Septiembre 2017 | IE_Septiembre_2017_SAYAUSI.pdf | 04/10/2017 |
| 242 | IE EL CAJAS ABRIL 2018 | IE_EL_CAJAS_ABRIL_2018.pdf | 04/05/2018 |
| 243 | IE EL CAJAS DICIEMBRE 2017 | IE_EL_CAJAS_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 244 | IE EL CAJAS Diciembre 2018 | IE_EL_CAJAS_DICIEMBRE_2018.pdf | 04/01/2019 |
| 245 | IE EL CAJAS ENERO 2018 | IE_EL_CAJAS_ENERO_2018.pdf | 05/04/2018 |
| 246 | IE EL CAJAS Enero 2019 | IE_EL_CAJAS_ENERO_2019.pdf | 05/02/2019 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|---|---------------|
| 247 | IE EL CAJAS FEBRERO 2019 | IE_EL_CAJAS_FEBRERO_2019.PDF | 01/03/2019 |
| 248 | IE EL CAJAS JULIO 2018 | 21034_IE_EL_CAJAS_JULIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 249 | IE EL CAJAS JUNIO 2018 | IE_EL_CAJAS_JUNIO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 250 | IE EL CAJAS MARZO 2018 | IE_EL_CAJAS_MARZO_2018.pdf | 04/05/2018 |
| 251 | IE EL CAJAS MAYO 2018 | IE_EL_CAJAS_MAYO_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 252 | IE EL CAJAS NOVIEMBRE 2017 | IE_EL_CAJAS_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 253 | IE EL CAJAS Noviembre 2018 | IE_EL_CAJAS_NOVIEMBRE_2018.pdf | 03/12/2018 |
| 254 | IE EL CAJAS Octubre 2018 | IE_El_Cajas_OCTUBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 255 | IE HIEBA BUENA CENTRO NOVIEMBRE 2017 | IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 256 | IE HIERBA BUENA CENTRO ABRIL 2018 | IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 257 | IE HIERBA BUENA CENTRO DICIEMBRE 2017 | IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 258 | IE HIERBA BUENA CENTRO Diciembre 2018 | IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2018.pdf | 04/01/2019 |
| 259 | IE HIERBA BUENA CENTRO ENERO 2018 | IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_ENERO_2018.pdf | 05/04/2018 |
| 260 | IE HIERBA BUENA CENTRO FEBRERO 2019 | IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_FEBRERO_2019.PDF | 01/03/2019 |
| 261 | IE HIERBA BUENA CENTRO JUNIO 2018 | IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_JUNIO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 262 | IE HIERBA BUENA CENTRO MAYO 2018 | IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_MAYO_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 263 | IE HIERBA BUENA CENTRO Noviembre 2018 | IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_NOVIEMBRE_2018.pdf | 03/12/2018 |
| 264 | IE HIERBA BUENA CENTRO Octubre 2018 | IE_Hierba_Buena_Centro_OCTUBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 265 | IE HIERBA BUENA CENTRO Septiembre 2018 | IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_Sept_2018.pdf | 05/10/2018 |
| 266 | IE Informe_Ejecutivo_ago_2016_Esc._Milen | IE_Informe_Ejecutivo_ago_2016_Esc._Milen.pdf | 06/09/2016 |
| 267 | IE Informe_Ejecutivo_jun_2016_Esc._Milen | IE_Informe_Ejecutivo_jun_2016_Esc._Milen.pdf | 05/07/2016 |
| 268 | IE Informe_Ejecutivo_sep_2016_Esc._Milen | IE_Informe_Ejecutivo_sep_2016_Esc._Milen.pdf | 04/10/2016 |
| 269 | IE Microempresa Chicty - Sevilla Dic 2015 | GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_dic_2015.pdf | 04/01/2016 |
| 270 | IE Microempresa Chicty - Sevilla Ene 2016 | GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_ene_2016.pdf | 03/02/2016 |
| 271 | IE Microempresa Chicty - Sevilla Feb 2016 | GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_feb_2016.pdf | 01/03/2016 |
| 272 | IE Microempresa Chicty - Sevilla Jun 2016 | GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_Jun_2016.pdf | 05/07/2016 |
| 273 | IE Microempresa Chicty - Sevilla May 2016 | GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_May_2016.pdf | 02/06/2016 |
| 274 | IE Microempresa Chicty - Sevilla Nov 2015 | GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_nov_2015..pdf | 01/12/2015 |
| 275 | IE Microempresa Chicty - Sevilla Oct2015 | Chicti-Sevilla_de_Oro_Octubre_2015.pdf | 13/11/2015 |
| 276 | IE Microempresa Chicty - Sevilla Sep2015 | GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_Sep_2015.pdf | 07/10/2015 |
| 277 | IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Dic 2015 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_dic_2015.pdf | 04/01/2016 |
| 278 | IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Ene 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_ene_2016.pdf | 03/02/2016 |
| 279 | IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Feb 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_feb_2016.pdf | 01/03/2016 |
| 280 | IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Jun 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_Jun_2016.pdf | 05/07/2016 |
| 281 | IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km May 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_May_2016.pdf | 02/06/2016 |
| 282 | IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Nov 2015 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_nov_2015.pdf | 01/12/2015 |
| 283 | IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Oct 2015 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_Oct_2015.pdf | 15/11/2015 |
| 284 | IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Sep2015 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_Sep_2015.pdf | 07/10/2015 |
| 285 | IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Dic 2015 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_dic_2015.pdf | 04/01/2016 |
| 286 | IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Ene 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_ene_2016.pdf | 03/02/2016 |
| 287 | IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Feb 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_feb_2016.pdf | 01/03/2016 |
| 288 | IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Jun 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_Jun_2016.pdf | 05/07/2016 |
| 289 | IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km May 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_May_2016.pdf | 02/06/2016 |
| 290 | IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Nov 2015 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_nov_2015.pdf | 01/12/2015 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|---|---------------|
| 291 | IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Oct 2015 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_Oct_2015.pdf | 05/11/2017 |
| 292 | IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Sep2015 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_Sep_2015.pdf | 07/16/2017 |
| 293 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Ago 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Ago_2016.pdf | 05/09/2017 |
| 294 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Dic 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Dic_2016.pdf | 05/07/2017 |
| 295 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Ene 2017 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Ene_2017.pdf | 05/07/2017 |
| 296 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Feb 2017 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Feb_2017.pdf | 05/07/2017 |
| 297 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Nov 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Nov_2016.pdf | 05/11/2017 |
| 298 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Oct 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Oct_2016.pdf | 05/11/2017 |
| 299 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Sep 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Sep_2016.pdf | 05/11/2017 |
| 300 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausí - Abril 2017 | Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_SAYAUSI.pdf | 05/05/2017 |
| 301 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausí - Agosto 2017 | IE_Agosto_2017_SAYAUSI.pdf | 05/09/2017 |
| 302 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausí - Julio 2017 | Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_SAYAUSI.pdf | 04/08/2017 |
| 303 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausí - Junio 2017 | IE_Junio_2017_SAYAUSI.pdf | 05/07/2017 |
| 304 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausí - Mayo 2017 | Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_SAYAUSI.pdf | 05/06/2017 |
| 305 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Abril 2017 | Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf | 05/05/2017 |
| 306 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Agosto 2017 | IE_Agosto_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf | 05/09/2017 |
| 307 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Julio 2017 | Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf | 04/08/2017 |
| 308 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Junio 2017 | IE_Junio_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf | 05/07/2017 |
| 309 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Mayo 2017 | Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf | 05/06/2017 |
| 310 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Octubre 2017 | IE_Octubre_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf | 01/11/2017 |
| 311 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Septiembre 2017 | IE_Septiembre_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf | 04/10/2017 |
| 312 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Abril 2017 | Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf | 05/05/2017 |
| 313 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Agosto 2017 | IE_Agosto_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf | 05/09/2017 |
| 314 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Julio 2017 | Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf | 04/08/2017 |
| 315 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Junio 2017 | IE_Junio_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf | 05/07/2017 |
| 316 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Mayo 2017 | Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf | 05/06/2017 |
| 317 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Octubre 2017 | IE_Octubre_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf | 01/11/2017 |
| 318 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Septiembre 2017 | IE_Septiembre_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf | 04/10/2017 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|--|---------------|
| 319 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Km Ago 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36_a0369/2016 | 06/09/2016 |
| 320 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Km Oct 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36_a0361/2016 | 11/10/2016 |
| 321 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Km Sep 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36_a0340/2016 | 14/09/2016 |
| 322 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 San Santiago de Molleturo - Marzo 2017 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36_a0304/2017 | 04/03/2017 |
| 323 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Km Ago 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km64_a0309/2016 | 09/08/2016 |
| 324 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Km Oct 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km64_a0191/2016 | 11/10/2016 |
| 325 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Km Sep 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km64_a0191/2016 | 11/09/2016 |
| 326 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Abril 2017 | Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf | 05/04/2017 |
| 327 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Agosto 2017 | IE_Agosto_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf | 05/09/2017 |
| 328 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Julio 2017 | Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf | 04/07/2017 |
| 329 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Junio 2017 | IE_Junio_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf | 05/07/2017 |
| 330 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Mayo 2017 | Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf | 05/05/2017 |
| 331 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Octubre 2017 | IE_Octubre_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf | 01/11/2017 |
| 332 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Septiembre 2017 | IE_Septiembre_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf | 04/10/2017 |
| 333 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Abril 2017 | Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf | 05/05/2017 |
| 334 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Agosto 2017 | IE_Agosto_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf | 05/09/2017 |
| 335 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Julio 2017 | Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf | 04/07/2017 |
| 336 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Junio 2017 | IE_Junio_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf | 05/07/2017 |
| 337 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Marzo 2017 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km91_a0304/2017 | 04/03/2017 |
| 338 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Mayo 2017 | Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf | 05/05/2017 |
| 339 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Octubre 2017 | IE_Octubre_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf | 01/11/2017 |
| 340 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Septiembre 2017 | IE_Septiembre_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf | 04/10/2017 |
| 341 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme KM 36 - KM 64 Dic 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36_a0361/2016 | 11/12/2016 |
| 342 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme KM 36 - KM 64 Nov 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36_a0342/2016 | 12/11/2016 |
| 343 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme KM 64 - KM 91 Dic 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km64_a0301/2016 | 11/12/2016 |
| 344 | IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme KM 64 - KM 91 Nov 2016 | GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km64_a0312/2016 | 12/11/2016 |
| 345 | IE Microempresa Cumbe - Oña km 40+600 - km 62+500 Susudel - Marzo 2017 | GestionReporteFN_Cumbe_Oña_Km40+600_al_62+500_Susudel_a0304/2017 | 04/03/2017 |
| 346 | IE Microempresa Cumbe Oña 40+600 - 62+500 El Cajas - Agosto 2017 | IE_Agosto_2017_El_Cajas.pdf | 04/10/2017 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|--|---------------|
| 347 | IE Microempresa Cumbe Oña 40+600 - 62+500 El Cajas - Septiembre 2017 | IE_Septiembre_2017_El_Cajas.pdf | 04/10/2017 |
| 348 | IE Microempresa Cumbe Oña 40+600 - 62+500 El Cajas - Septiembre 2017 | IE_Octubre_2017_EL_CAJAS.pdf | 01/11/2017 |
| 349 | IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Abril 2017 | Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_SUSUDEL.pdf | 05/05/2017 |
| 350 | IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Agosto 2017 | IE_Agosto_2017_SUSUDEL.pdf | 05/09/2017 |
| 351 | IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Julio 2017 | Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_SUSUDEL.pdf | 04/08/2017 |
| 352 | IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Junio 2017 | IE_Junio_2017_SUSUDEL.pdf | 05/07/2017 |
| 353 | IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Mayo 2017 | Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_SUSUDEL.pdf | 05/06/2017 |
| 354 | IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Octubre 2017 | IE_Octubre_2017_SUSUDEL.pdf | 01/11/2017 |
| 355 | IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Septiembre 2017 | IE_Septiembre_2017_SUSUDEL.pdf | 04/10/2017 |
| 356 | IE Microempresa El Cajas Julio 2016 | IE_Microempresa_El_Cajas_Julio_2016.pdf | 09/08/2016 |
| 357 | IE Microempresa La Jarata - Susudel Dic 2015 | GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__dic_2015.pdf | 04/01/2016 |
| 358 | IE Microempresa La Jarata - Susudel Ene 2016 | GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__ene_2016.pdf | 03/02/2016 |
| 359 | IE Microempresa La Jarata - Susudel Feb 2016 | GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__feb_2016.pdf | 01/03/2016 |
| 360 | IE Microempresa La Jarata - Susudel Jun 2016 | GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__Jun_2016.pdf | 05/07/2016 |
| 361 | IE Microempresa La Jarata - Susudel May 2016 | GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__May_2016.pdf | 02/06/2016 |
| 362 | IE Microempresa La Jarata - Susudel Nov 2015 | GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__nov_2015..pdf | 01/12/2015 |
| 363 | IE Microempresa La Jarata - Susudel Oct 2015 | GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__Oct_2015..pdf | 06/11/2015 |
| 364 | IE Microempresa La Jarata - Susudel Sep 2015 | GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__Sept_2015.pdf | 07/10/2015 |
| 365 | IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Abril 2017 | Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf | 05/05/2017 |
| 366 | IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Agosto 2017 | IE_Agosto_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf | 05/09/2017 |
| 367 | IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Julio 2017 | Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf | 04/08/2017 |
| 368 | IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Junio 2017 | IE_Junio_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf | 05/07/2017 |
| 369 | IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Mayo 2017 | Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf | 05/06/2017 |
| 370 | IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Octubre 2017 | IE_Octubre_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf | 01/11/2017 |
| 371 | IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Septiembre 2017 | IE_Septiembre_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf | 04/10/2017 |
| 372 | IE Microempresa Susudel - Oña Dic 2015 | GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_dic_2015.pdf | 04/01/2016 |
| 373 | IE Microempresa Susudel - Oña Ene 2016 | GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_ene_2016.pdf | 03/02/2016 |
| 374 | IE Microempresa Susudel - Oña Feb 2016 | GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_feb_2016.pdf | 01/03/2016 |
| 375 | IE Microempresa Susudel - Oña Jun 2016 | GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_Jun_2016.pdf | 05/07/2016 |
| 376 | IE Microempresa Susudel - Oña May 2016 | GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_May_2016.pdf | 02/06/2016 |
| 377 | IE Microempresa Susudel - Oña Nov 2015 | GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_nov_2015..pdf | 01/12/2015 |
| 378 | IE Microempresa Susudel - Oña Oct 2015 | GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_Oct_2015..pdf | 06/11/2015 |
| 379 | IE Microempresa Susudel - Oña Sep 2015 | GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_Sep_2015.pdf | 07/10/2015 |
| 380 | IE NUEVA ESPERANZA ABRIL 2018 | IE_NUEVA_ESPERANZA_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 381 | IE NUEVA ESPERANZA DICIEMBRE 2017 | IE_NUEVA_ESPERANZA_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 382 | IE NUEVA ESPERANZA Diciembre 2018 | IE_NUEVA_ESPERANZA_DICIEMBRE_2018.pdf | 04/01/2019 |
| 383 | IE NUEVA ESPERANZA ENERO 2018 | IE_NUEVA_ESPERANZA_ENERO_2018.pdf | 05/04/2018 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|---|---------------|
| 384 | IE NUEVA ESPERANZA FEBRERO 2019 | IE_NUEVA_ESPERANZA_FEBRERO_2019.PDF | 01/03/2019 |
| 385 | IE NUEVA ESPERANZA JUNIO 2018 | IE_NUEVA_ESPERANZA_JUNIO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 386 | IE NUEVA ESPERANZA MAYO 2018 | IE_NUEVA_ESPERANZA_MAYO_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 387 | IE NUEVA ESPERANZA NOVIEMBRE 2017 | IE_NUEVA_ESPERANZA_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 388 | IE NUEVA ESPERANZA Noviembre 2018 | IE_NUEVA_ESPERANZA_NOVIEMBRE_2018.pdf | 03/12/2018 |
| 389 | IE NUEVA ESPERANZA Octubre 2018 | IE_Nueva_Esperanza_OCTUBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 390 | IE NUEVA ESPERANZA Septiembre 2018 | IE_NUEVA_ESPERANZA_Sept_2018.pdf | 05/10/2018 |
| 391 | IE SAN FELIPE DE OÑA ABRIL 2018 | IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_ABRIL_2018.pdf | 04/05/2018 |
| 392 | IE SAN FELIPE DE OÑA Diciembre 2018 | IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_DICIEMBRE_2018.pdf | 04/01/2019 |
| 393 | IE SAN FELIPE DE OÑA Enero 2019 | IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_ENERO_2019.pdf | 05/02/2019 |
| 394 | IE SAN FELIPE DE OÑA FEBRERO 2019 | IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_FEBRERO_2019.PDF | 01/03/2019 |
| 395 | IE SAN FELIPE DE OÑA JULIO 2018 | 21036_IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_JULIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 396 | IE SAN FELIPE DE OÑA JUNIO 2018 | IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_JUNIO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 397 | IE SAN FELIPE DE OÑA MARZO 2018 | IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MARZO_2018.pdf | 04/05/2018 |
| 398 | IE SAN FELIPE DE OÑA MAYO 2018 | IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MAYO_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 399 | IE SAN FELIPE DE OÑA Noviembre 2018 | IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_NOVIEMBRE_2018.pdf | 03/12/2018 |
| 400 | IE SAN FELIPE DE OÑA Octubre 2018 | IE_San_Felipe_de_Oña_OCTUBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 401 | IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO ABRIL 2018 | IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_ABRIL_2018.pdf | 04/05/2018 |
| 402 | IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO DICIEMBRE 2017 | IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 403 | IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO Diciembre 2018 | IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_DICIEMBRE_2018.pdf | 04/01/2019 |
| 404 | IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO ENERO 2018 | IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_ENERO_2018.pdf | 05/04/2018 |
| 405 | IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO FEBRERO 2019 | IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_FEBRERO_2019.PDF | 01/03/2019 |
| 406 | IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO JUNIO 2018 | IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_JUNIO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 407 | IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO MARZO 2018 | IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MARZO_2018.pdf | 04/05/2018 |
| 408 | IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO MAYO 2018 | IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MAYO_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 409 | IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO NOVIEMBRE 2017 | IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 410 | IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO Noviembre 2018 | IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_NOVIEMBRE_2018.pdf | 03/12/2018 |
| 411 | IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO Octubre 2018 | IE_San_Santiago_de_Molleturo_OCTUBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 412 | IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO Septiembre 2018 | IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_Sept_2018.pdf | 05/10/2018 |
| 413 | IE SANTA RITA ABRIL 2018 | IE_SANTA_RITA_ABRIL_2018.pdf | 04/05/2018 |
| 414 | IE SANTA RITA Diciembre 2018 | IE_SANTA_RITA_DICIEMBRE_2018.pdf | 04/01/2019 |
| 415 | IE SANTA RITA Enero 2019 | IE_SANTA_RITA_ENERO_2019.pdf | 05/02/2019 |
| 416 | IE SANTA RITA FEBRERO 2019 | IE_SANTA_RITA_FEBRERO_2019.PDF | 01/03/2019 |
| 417 | IE SANTA RITA JULIO 2018 | 21038_IE_SANTA_RITA_JULIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 418 | IE SANTA RITA JUNIO 2018 | IE_SANTA_RITA_JUNIO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 419 | IE SANTA RITA MARZO 2018 | IE_SANTA_RITA_MARZO_2018.pdf | 04/05/2018 |
| 420 | IE SANTA RITA MAYO 2018 | IE_SANTA_RITA_MAYO_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 421 | IE SANTA RITA Noviembre 2018 | IE_SANTA_RITA_NOVIEMBRE_2018.pdf | 03/12/2018 |
| 422 | IE SANTA RITA Octubre 2018 | IE_Santa_Rita_OCTUBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 423 | IE SAYAUSI ABRIL 2018 | IE_SAYAUSI_ABRIL_2018.pdf | 04/05/2018 |
| 424 | IE SAYAUSI DICIEMBRE 2017 | IE_SAYAUSI_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 425 | IE SAYAUSI Diciembre 2018 | IE_SAYAUSI_DICIEMBRE_2018.pdf | 04/01/2019 |
| 426 | IE SAYAUSI ENERO 2018 | IE_SAYAUSI_ENERO_2018.pdf | 05/04/2018 |
| 427 | IE SAYAUSI FEBRERO 2019 | IE_SAYAUSI_FEBRERO_2019.PDF | 01/03/2019 |
| 428 | IE SAYAUSI MARZO 2018 | IE_SAYAUSI_MARZO_2018.pdf | 04/05/2018 |
| 429 | IE SAYAUSI NOVIEMBRE 2017 | IE_SAYAUSI_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 430 | IE SAYAUSI Noviembre 2018 | IE_SAYAUSI_NOVIEMBRE_2018.pdf | 03/12/2018 |
| 431 | IE SAYAUSI Octubre 2018 | IE_Sayausi_OCTUBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|---|---------------|
| 432 | IE SAYAUSI Septiembre 2018 | IE_SAYAUSI_Sept_2018.pdf | 05/10/2018 |
| 433 | IE SAYAUSÍ JUNIO 2018 | IE_SAYAUSI_JUNIO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 434 | IE SAYAUSÍ MAYO 2018 | IE_SAYAUSI_MAYO_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 435 | IE SEVILLA DE ORO ABRIL 2018 | IE_SEVILLA_DE_ORO_ABRIL_2018.pdf | 04/05/2018 |
| 436 | IE SEVILLA DE ORO DICIEMBRE 2017 | IE_SEVILLA_DE_ORO_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 437 | IE SEVILLA DE ORO Diciembre 2018 | IE_SEVILLA_DE_ORO_DICIEMBRE_2018.pdf | 04/01/2019 |
| 438 | IE SEVILLA DE ORO ENERO 2018 | IE_SEVILLA_DE_ORO_ENERO_2018.pdf | 05/04/2018 |
| 439 | IE SEVILLA DE ORO Enero 2019 | IE_SEVILLA_DE_ORO_ENERO_2019.pdf | 05/02/2019 |
| 440 | IE SEVILLA DE ORO FEBRERO 2019 | IE_SEVILLA_DE_ORO_FEBRERO_2019.PDF | 01/03/2019 |
| 441 | IE SEVILLA DE ORO JULIO 2018 | 21035_IE_SEVILLA_DE_ORO_JULIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 442 | IE SEVILLA DE ORO JUNIO 2018 | IE_SEVILLA_DE_ORO_JUNIO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 443 | IE SEVILLA DE ORO MARZO 2018 | IE_SEVILLA_DE_ORO_MARZO_2018.pdf | 04/05/2018 |
| 444 | IE SEVILLA DE ORO MAYO 2018 | IE_SEVILLA_DE_ORO_MAYO_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 445 | IE SEVILLA DE ORO NOVIEMBRE 2017 | IE_SEVILLA_DE_ORO_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 446 | IE SEVILLA DE ORO Noviembre 2018 | IE_SEVILLA_DE_ORO_NOVIEMBRE_2018.pdf | 03/12/2018 |
| 447 | IE SEVILLA DE ORO Octubre 2018 | IE_Sevilla_de_Oro_OCTUBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 448 | IE SUSUDEL ABRIL 2018 | IE_SUSUDEL_ABRIL_2018.pdf | 04/05/2018 |
| 449 | IE SUSUDEL DICIEMBRE 2017 | IE_SUSUDEL_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 450 | IE SUSUDEL Diciembre 2018 | IE_SUSUDEL_DICIEMBRE_2018.pdf | 04/01/2019 |
| 451 | IE SUSUDEL ENERO 2018 | IE_SUSUDEL_ENERO_2018.pdf | 05/04/2018 |
| 452 | IE SUSUDEL Enero 2019 | IE_SUSUDEL_ENERO_2019.pdf | 05/02/2019 |
| 453 | IE SUSUDEL FEBRERO 2019 | IE_SUSUDEL_FEBRERO_2019.PDF | 01/03/2019 |
| 454 | IE SUSUDEL JULIO 2018 | 21033_IE_SUSUDEL_JULIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 455 | IE SUSUDEL JUNIO 2018 | IE_SUSUDEL_JUNIO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 456 | IE SUSUDEL MARZO 2018 | IE_SUSUDEL_MARZO_2018.pdf | 04/05/2018 |
| 457 | IE SUSUDEL MAYO 2018 | IE_SUSUDEL_MAYO_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 458 | IE SUSUDEL NOVIEMBRE 2017 | IE_SUSUDEL_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 459 | IE SUSUDEL Noviembre 2018 | IE_SUSUDEL_NOVIEMBRE_2018.pdf | 03/12/2018 |
| 460 | IE SUSUDEL Octubre 2018 | IE_Susudel_OCTUBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 461 | IE SUSUDEL-SAN FELIPE DE OÑA-EL CAJAS-UNID VENCER-SEVILL ORO-SANTA RITA Sept 2018 | IE_SUSUDEL-SAN_FELIPE_DE_OÑA-EL_CAJAS-UNID_VENCER-SEVILL_ORO-SANTA_RITA_Sept_2018.pdf | 05/10/2018 |
| 462 | IE TAMARINDO CENTRO ABRIL 2018 | IE_TAMARINDO_CENTRO_ABRIL_2018.pdf | 04/05/2018 |
| 463 | IE TAMARINDO CENTRO DICIEMBRE 2017 | IE_TAMARINDO_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 464 | IE TAMARINDO CENTRO Diciembre 2018 | IE_TAMARINDO_CENTRO_DICIEMBRE_2018.pdf | 04/01/2019 |
| 465 | IE TAMARINDO CENTRO ENERO 2018 | IE_TAMARINDO_CENTRO_ENERO_2018.pdf | 05/04/2018 |
| 466 | IE TAMARINDO CENTRO FEBRERO 2019 | IE_TAMARINDO_CENTRO_FEBRERO_2019.PDF | 01/03/2019 |
| 467 | IE TAMARINDO CENTRO JUNIO 2018 | IE_TAMARINDO_CENTRO_JUNIO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 468 | IE TAMARINDO CENTRO MARZO 2018 | IE_TAMARINDO_CENTRO_MARZO_2018.pdf | 04/05/2018 |
| 469 | IE TAMARINDO CENTRO MAYO 2018 | IE_TAMARINDO_CENTRO_MAYO_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 470 | IE TAMARINDO CENTRO NOVIEMBRE 2017 | IE_TAMARINDO_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 471 | IE TAMARINDO CENTRO Noviembre 2018 | IE_TAMARINDO_CENTRO_NOVIEMBRE_2018.pdf | 03/12/2018 |
| 472 | IE TAMARINDO CENTRO Octubre 2018 | IE_Tamarindo_Centro_OCTUBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 473 | IE TAMARINDO CENTRO Septiembre 2018 | IE_TAMARINDO_CENTRO_Sept_2018.pdf | 05/10/2018 |
| 474 | IE UNIDOS VENCEREMOS ABRIL 2018 | IE_UNIDOS_VENCEREMOS_ABRIL_2018.pdf | 04/05/2018 |
| 475 | IE UNIDOS VENCEREMOS Diciembre 2018 | IE_UNIDOS_VENCEREMOS_DICIEMBRE_2018.pdf | 04/01/2019 |
| 476 | IE UNIDOS VENCEREMOS Enero 2019 | IE_UNIDOS_VENCEREMOS_ENERO_2019.pdf | 05/02/2019 |
| 477 | IE UNIDOS VENCEREMOS FEBRERO 2019 | IE_UNIDOS_VENCEREMOS_FEBRERO_2019.PDF | 01/03/2019 |
| 478 | IE UNIDOS VENCEREMOS JULIO 2018 | 21037_IE_UNIDOS_VENCEREMOS_JULIO_2018.pdf | 03/08/2018 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|--|---------------|
| 479 | IE UNIDOS VENCEREMOS JUNIO 2018 | IE_UNIDOS_VENCEREMOS_JUNIO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 480 | IE UNIDOS VENCEREMOS MARZO 2018 | IE_UNIDOS_VENCEREMOS_MARZO_2018.pdf | 04/05/2018 |
| 481 | IE UNIDOS VENCEREMOS MAYO 2018 | IE_UNIDOS_VENCEREMOS_MAYO_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 482 | IE UNIDOS VENCEREMOS Noviembre 2018 | IE_UNIDOS_VENCEREMOS_NOVIEMBRE_2018.pdf | 03/12/2018 |
| 483 | IE UNIDOS VENCEREMOS Octubre 2018 | IE_Unidos_Venceremos_OCTUBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 484 | Informe Ejecutivo correspondiente al mes de agosto carreteras E40 y E594 | Informe_Ejecutivo_SITOP_Agosto_E40_E594..pdf | 07/09/2015 |
| 485 | Informe ejecutivo septiembre 2012 | Informe_ejecutivo_septiembre_2012.pdf | 24/10/2012 |
| 486 | Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013 Micro Empresa Cuenca Descanso | MICROEMPRESA_EL_DESCANSO.pdf | 03/05/2013 |
| 487 | Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Santa Isabel | MICROEMPRESA_SANTA_ISABEL.pdf | 03/05/2013 |
| 488 | Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Sarayunga | MICROEMPRESA_SARAYUNGA.pdf | 03/05/2013 |
| 489 | Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Sigsig | MICROEMPRESA_SIGSIG.pdf | 03/05/2013 |
| 490 | Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Turi Tarqui | MICROEMPRESA_TARQUI.pdf | 03/05/2013 |
| 491 | Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Unidos Venceremos | MICROEMPRESA_UNIDOS_VENCEREMOS.pdf | 03/05/2013 |
| 492 | Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Zhumir | MICROEMPRESA_ZHUMIR.pdf | 03/05/2013 |
| 493 | Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Lentag | MICROEMPRESA_LENTAG.pdf | 03/05/2013 |
| 494 | Informe ejecutivo SITOP, agosto 2013, asoc. conserv. vial Sigsig | Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sigsig_agosto_2013.pdf | 02/09/2013 |
| 495 | Informe ejecutivo SITOP, agosto 2013, asoc. conserv. vial Turi-Tarqui | Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Turi-Tarqui_agosto_2013.pdf | 02/09/2013 |
| 496 | Informe ejecutivo SITOP, agosto 2013, asoc. conserv. vial Unidos Venceremos | Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Unidos_Venceremos_agosto_2013.pdf | 02/09/2013 |
| 497 | Informe ejecutivo SITOP, asociación conservación vial Lentag, noviembre 2012 | Informe_ejecutivo_SITOP__mant.lentag__noviembre_2012.pdf | 10/12/2012 |
| 498 | Informe ejecutivo SITOP, asociación conservación vial Sarayunga, noviembre 2012 | Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sarayunga_noviembre_2012.pdf | 10/12/2012 |
| 499 | Informe ejecutivo SITOP, asociación conservación vial Sigsig, noviembre 2012 | Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sigsig_noviembre_2012.pdf | 10/12/2012 |
| 500 | Informe ejecutivo SITOP, asociación conservación vial Unidos Venceremos, noviembre 2012 | Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Unidos_Venceremos_noviembre_2012.pdf | 10/12/2012 |
| 501 | Informe ejecutivo SITOP, asociación conservación vial Zhumir, noviembre 2012 | Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Zhumir_noviembre_2012.pdf | 10/12/2012 |
| 502 | Informe ejecutivo SITOP, julio 2013, asoc. conserv. vial Sigsig | Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sigsig_julio_2013.pdf | 05/08/2013 |
| 503 | Informe ejecutivo SITOP, julio 2013, asoc. conserv. vial Unidos Venceremos | Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Unidos_Venceremos_julio_2013.pdf | 05/08/2013 |
| 504 | Informe ejecutivo SITOP, junio 2013 | Informe_ejecutivo_SITOP__junio_2013__Asoc._Conserv._vial_SIGSIG.pdf | 22/07/2013 |
| 505 | Informe ejecutivo SITOP, junio 2013 | Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._conserv._vial_SIGSIG_junio_2013.pdf | 22/07/2013 |
| 506 | Informe ejecutivo SITOP, junio 2013 | Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Unidos_Venceremos_junio_2013.pdf | 22/07/2013 |
| 507 | Informe ejecutivo SITOP, noviembre 2013, asociación de conservación vial Lentag | Informe_ejecutivo_SITOP__asoc.cons.vial_Lentag_noviembre_2013.pdf | 05/12/2013 |
| 508 | Informe ejecutivo SITOP, noviembre 2013, asociación de conservación vial Sarayunga | Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sarayunga_noviembre_2013.pdf | 05/12/2013 |
| 509 | Informe ejecutivo SITOP, noviembre 2013, asociación de conservación vial Sigsig | Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sigsig_noviembre_2013.pdf | 05/12/2013 |
| 510 | Informe ejecutivo SITOP, octubre 2012, El descanso | Informe_ejecutivo_SITOP__octubre_2012.pdf.descanso.pdf | 13/11/2012 |
| 511 | Informe ejecutivo SITOP, octubre 2012, lentag | Informe_ejecutivo_SITOP__octubre_2012.pdf.lentag.pdf | 13/11/2012 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|--|---------------|
| 512 | Informe ejecutivo SITOP, octubre 2012, Santa Isabel | Informe_ejecutivo_SITOP__octubre_2012.pdf.santa_isabel.pdf | 03/11/2012 |
| 513 | Informe ejecutivo SITOP, octubre 2013 | Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sigsig__octubre_2013.pdf | 02/12/2013 |
| 514 | Informe ejecutivo SITOP, octubre 2013 | Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Unidos_Venceremos__octubre_2013.pdf | 06/04/2013 |
| 515 | Informe ejecutivo SITOP, septiembre 2013, asoc. conserv. vial Unidos Venceremos | Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Unidos_Venceremos__septiembre_2013.pdf | 07/09/2013 |
| 516 | Informe ejecutivo SITOP, septiembre 2013, asoc. conserv. vial Zhumir | Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Zhumir__septiembre_2013.pdf | 07/10/2013 |
| 517 | Informe ejecutivo SITOP, septiembre 2015. | Informe_ejecutivo_SITOP__septiembre_2015..pdf | 06/10/2015 |
| 518 | Informe Riesgos-Lluvias causaria derrumbes marzo 2019 | Informe_Riesgos-Lluvias_causaria_derrumbes_29-03-2019.pdf | 29/03/2019 |
| 519 | Informes ejecutivos SITOP, proyectos de mantenimiento. | Informe_ejecutivo_Abril_2012.pdf | 28/05/2012 |
| 520 | Mantenimiento red vial estatal mes de abril 2015 | 8.7_abr-%mrve_azuay.xls | 06/05/2015 |
| 521 | Mantenimiento red vial estatal mes de junio 2015 | 8.7_jun-%mrve_azuay.xls | 06/08/2015 |
| 522 | Matriz mantenimiento junio 2015 | 8.7_jun-%mrve_azuay.xls | 10/07/2015 |
| 523 | Matriz mantenimiento mayo 2015 | 8.7_may-%mrve_azuay.xls | 05/06/2015 |
| 524 | Oficios_290716 | Oficios_290716.rar | 29/07/2016 |
| 525 | Orden de Compra Microempresa "El Cajas" 5 meses desde 23 Agosto 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_EL_CAJAS_AGOSTO_2017.PDF | 03/10/2017 |
| 526 | Orden de Compra Microempresa "El Cajas" mes Marzo 2018 | A.C.V._EL_CAJAS.pdf | 05/04/2018 |
| 527 | Orden de Compra Microempresa "Hieba Buena Centro" 9 meses desde 13 Abril 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf | 12/05/2017 |
| 528 | Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Diciembre 2016 | ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2016.pdf | 03/12/2016 |
| 529 | Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Julio 2016 | ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_JULIO_2016.pdf | 20/07/2016 |
| 530 | Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Junio 2016 | ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_JUNIO_2016.pdf | 02/06/2016 |
| 531 | Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Noviembre 2016 | ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_NOVIEMBRE_2016.pdf | 05/11/2016 |
| 532 | Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Octubre 2016 | ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_Octubre_2016.pdf | 02/10/2016 |
| 533 | Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Septiembre 2016 | ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_MES_SEPTIEMBRE_2016.pdf | 01/09/2016 |
| 534 | Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" plazo 8 meses 2018 | ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf | 04/05/2018 |
| 535 | Orden de Compra Microempresa "Nueva Esperanza" 9 meses desde 13 Abril 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_NUEVA_ESPERANZA.pdf | 12/05/2017 |
| 536 | Orden de Compra Microempresa "Nueva Esperanza" mes Marzo 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_NUEVA_ESPERANZA_MARZO_2017.pdf | 05/04/2017 |
| 537 | Orden de Compra Microempresa "Nueva Esperanza" plazo 8 meses 2018 | ORDEN_DE_COMPRA_NUEVA_ESPERANZA.pdf | 04/05/2018 |
| 538 | Orden de Compra Microempresa "San Felipe de Oña" mes Marzo 2018 | A.C.V._SAN_FELIPE_DE_OÑA.pdf | 05/04/2018 |
| 539 | Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Marzo 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MARZO_2017.pdf | 05/04/2017 |
| 540 | Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" 9 meses desde 13 Abril 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf | 12/05/2017 |
| 541 | Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Agosto 2016 | ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_AGO_2016.pdf | 01/08/2016 |
| 542 | Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Diciembre 2016 | ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_DIC_2016.pdf | 04/12/2016 |
| 543 | Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Julio 2016 | ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_JULIO_2016.pdf | 01/07/2016 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|--|------------------------|
| 544 | Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Junio 2016 | ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO | 01/JUNIO/2016.pdf |
| 545 | Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Marzo 2018 | A.C.V._SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf | 05/04/2018 |
| 546 | Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Noviembre 2016 | ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO | 01/NOVIEMBRE_2016.pdf |
| 547 | Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Octubre 2016 | ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO | 01/OCTUBRE_2016.pdf |
| 548 | Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Septiembre 2016 | ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO | 01/SEPTIEMBRE_2016.pdf |
| 549 | Orden de Compra Microempresa "Santa Rita" mes Marzo 2018 | A.C.V._SANTA_RITA.pdf | 05/04/2018 |
| 550 | Orden de Compra Microempresa "Sayausí" 9 meses desde 13 Abril 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_SAYAUSI.pdf | 12/05/2017 |
| 551 | Orden de Compra Microempresa "Sayausí" mes Marzo 2018 | A.C.V._SAYAUSI.pdf | 05/04/2018 |
| 552 | Orden de Compra Microempresa "Sevilla de Oro" 9 meses desde 13 Abril 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_SEVILLA_DE_ORO.pdf | 12/05/2017 |
| 553 | Orden de Compra Microempresa "Sevilla de Oro" mes Marzo 2018 | A.C.V._SEVILLA_DE_ORO.pdf | 05/04/2018 |
| 554 | Orden de Compra Microempresa "Susudel" 9 meses desde 13 Abril 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_SUSUDEL.pdf | 12/05/2017 |
| 555 | Orden de Compra Microempresa "Susudel" mes Marzo 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_SUSUDEL_MARZO_2017.pdf | 05/04/2017 |
| 556 | Orden de Compra Microempresa "Susudel" mes Marzo 2018 | A.C.V._SUSUDEL.pdf | 05/04/2018 |
| 557 | Orden de Compra Microempresa "Tamarindo Centro" 9 meses desde 13 Abril 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_TAMARINDO_CENTRO.pdf | 12/05/2017 |
| 558 | Orden de Compra Microempresa "Tamarindo Centro" mes Marzo 2018 | A.C.V._TAMARINDO_CENTRO.pdf | 05/04/2018 |
| 559 | Orden de Compra Microempresa "Unidos Venceremos" mes Marzo 2018 | A.C.V._UNIDOS_VENCEREMOS.pdf | 05/04/2018 |
| 560 | Reporte de pagos rubros mantenimiento, marzo 2015 | REPORTE_PAGOS_MTTO.MES_DE_MARZO-15.pdf | 08/04/2015 |
| 561 | Sabana El Cajas Octubre 2018 | SABANA_EL_CAJAS_OCTUBRE.pdf | 03/12/2018 |
| 562 | Sabana El Cajas Septiembre 2018 | SABANA_EL_CAJAS_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 563 | Sabana San Felipe de Oña Octubre 2018 | SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_OCTUBRE.pdf | 03/12/2018 |
| 564 | Sabana San Felipe de Oña Septiembre 2018 | SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 565 | Sabana Santa Rita Octubre 2018 | SABANA_SANTA_RITA_OCTUBRE.pdf | 03/12/2018 |
| 566 | Sabana Santa Rita Septiembre 2018 | SABANA_SANTA_RITA_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 567 | Sabana Sevilla de Oro Octubre 2018 | SABANA_SEVILLA_DE_ORO_OCTUBRE.pdf | 03/12/2018 |
| 568 | Sabana Sevilla de Oro Septiembre 2018 | SABANA_SEVILLA_DE_ORO_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 569 | Sabana Susudel Octubre 2018 | SABANA_EL_CAJAS_OCTUBRE.pdf | 03/12/2018 |
| 570 | Sabana Susudel Septiembre 2018 | SABANA_SUSUDEL_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 571 | Sabana Unidos Venceremos Octubre 2018 | SABANA_OCTUBRE_UNIDOS_VENCEREMOS.pdf | 03/12/2018 |
| 572 | Sabana Unidos Venceremos Septiembre 2018 | SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 573 | Solicitud para creación de contratos en el eSIGEF - Microempresas | MTOP-DPAZ-2015-000258-OF(Creación_de_Contratos_ESIGEF).pdf | 07/10/2015 |
| 574 | Sábana El Cajas Abril 2018 | SABANA_EL_CAJAS_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 575 | Sábana El Cajas Agosto 2017 | SABANA_EL_CAJAS_AGOSTO.pdf | 03/10/2017 |
| 576 | Sábana El Cajas Agosto 2018 | SABANA_EL_CAJAS_AGOSTO.pdf | 02/10/2018 |
| 577 | Sábana El Cajas Diciembre 2017 | SABANA_EL_CAJAS_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/04/2018 |
| 578 | Sábana El Cajas Enero 2018 | SABANA_EL_CAJAS_ENERO.pdf | 05/04/2018 |
| 579 | Sábana El Cajas Julio 2018 | SABANA_EL_CAJAS_JULIO_2018.pdf | 05/09/2018 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|---|---------------|
| 580 | Sábana El Cajas Junio 2018 | SABANA_EL_CAJAS_JUNIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 581 | Sábana El Cajas Marzo 2018 | SABANA_EL_CAJAS_MARZO.pdf | 04/05/2018 |
| 582 | Sábana El Cajas Mayo 2018 | SABANA_EL_CAJAS_MAYO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 583 | Sábana El Cajas Noviembre 2017 | SABANA_EL_CAJAS_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 584 | Sábana El Cajas Octubre 2017 | SABANA_EL_CAJAS_OCTUBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 585 | Sábana El Cajas Septiembre 2017 | Sábana_Septiembre_2017_EL_CAJAS.pdf | 01/11/2017 |
| 586 | Sábana Hierba Buena Centro Abril 2018 | SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 587 | Sábana Hierba Buena Centro Agosto 2017 | SABANA_HIERBA_BUENA_AGOSTO.pdf | 03/10/2017 |
| 588 | Sábana Hierba Buena Centro Diciembre 2017 | SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/04/2018 |
| 589 | Sábana Hierba Buena Centro Enero 2018 | SABANA_HIERBA_BUENA_ENERO.pdf | 05/04/2018 |
| 590 | Sábana Hierba Buena Centro Julio 2017 | Sábana_Hierba_Buena_Centro_Julio_2017.pdf | 05/09/2017 |
| 591 | Sábana Hierba Buena Centro Junio 2017 | Sábana_Hierba_Buena_Centro_Junio_2017.pdf | 04/08/2017 |
| 592 | Sábana Hierba Buena Centro Junio 2018 | SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_JUNIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 593 | Sábana Hierba Buena Centro Mayo 2018 | SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_MAYO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 594 | Sábana Hierba Buena Centro Noviembre 2017 | SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 595 | Sábana Hierba Buena Centro Octubre 2017 | SABANA_HIERBA_BUENA_OCTUBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 596 | Sábana Hierba Buena Centro Septiembre 2017 | Sábana_Septiembre_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf | 01/11/2017 |
| 597 | Sábana Hierba Buena Centro Septiembre 2018 | SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 598 | Sábana Nueva Esperanza Abril 2018 | SABANA_NUEVA_ESPERANZA_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 599 | Sábana Nueva Esperanza Agosto 2017 | SABANA_NUEVA_ESPERANZA_AGOSTO.pdf | 03/10/2017 |
| 600 | Sábana Nueva Esperanza Diciembre 2017 | SABANA_NUEVA_ESPERANZA_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/04/2018 |
| 601 | Sábana Nueva Esperanza Enero 2018 | SABANA_NUEVA_ESPERANZA_ENERO.pdf | 05/04/2018 |
| 602 | Sábana Nueva Esperanza Julio 2017 | Sábana_Nueva_Esperanza_Julio_2017.pdf | 05/09/2017 |
| 603 | Sábana Nueva Esperanza Junio 2017 | Sábana_Nueva_Esperanza_Junio_2017.pdf | 04/08/2017 |
| 604 | Sábana Nueva Esperanza Junio 2018 | SABANA_NUEVA_ESPERANZA_JUNIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 605 | Sábana Nueva Esperanza Mayo 2018 | SABANA_NUEVA_ESPERANZA_MAYO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 606 | Sábana Nueva Esperanza Noviembre 2017 | SABANA_NUEVA_ESPERANZA_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 607 | Sábana Nueva Esperanza Octubre 2017 | SABANA_NUEVA_ESPERANZA_OCTUBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 608 | Sábana Nueva Esperanza Septiembre 2017 | Sábana_Septiembre_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf | 01/11/2017 |
| 609 | Sábana Nueva Esperanza Septiembre 2018 | SABANA_NUEVA_ESPERANZA_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 610 | Sábana San Felipe de Oña Abril 2018 | SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 611 | Sábana San Felipe de Oña Agosto 2018 | SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_AGOSTO.pdf | 02/10/2018 |
| 612 | Sábana San Felipe de Oña Julio 2018 | SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_JULIO_2018.pdf | 05/09/2018 |
| 613 | Sábana San Felipe de Oña Junio 2018 | SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_JUNIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 614 | Sábana San Felipe de Oña Marzo 2018 | SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MARZO.pdf | 04/05/2018 |
| 615 | Sábana San Felipe de Oña Mayo 2018 | SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MAYO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 616 | Sábana San Santiago de Molleturo Abril 2018 | SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 617 | Sábana San Santiago de Molleturo Agosto 2017 | SABANA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_AGOSTO.pdf | 03/10/2017 |
| 618 | Sábana San Santiago de Molleturo Diciembre 2017 | SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/04/2018 |
| 619 | Sábana San Santiago de Molleturo Enero 2018 | SABANA_MOLLETURO_ENERO.pdf | 05/04/2018 |
| 620 | Sábana San Santiago de Molleturo Julio 2017 | Sábana_San_Santiago_de_Molleturo_Julio_2017.pdf | 05/09/2017 |
| 621 | Sábana San Santiago de Molleturo Junio 2017 | Sábana_San_Santiago_de_Molleturo_Junio_2017.pdf | 04/08/2017 |
| 622 | Sábana San Santiago de Molleturo Junio 2018 | SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_JUNIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 623 | Sábana San Santiago de Molleturo Marzo 2018 | SABANA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MARZO.pdf | 04/05/2018 |
| 624 | Sábana San Santiago de Molleturo Mayo 2018 | SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MAYO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 625 | Sábana San Santiago de Molleturo Noviembre 2017 | SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 626 | Sábana San Santiago de Molleturo Octubre 2017 | SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_OCTUBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 627 | Sábana San Santiago de Molleturo Septiembre 2017 | Sábana_Septiembre_2017_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf | 01/11/2017 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|--|---------------|
| 628 | Sábana San Santiago de Molleturo Septiembre 2018 | SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 629 | Sábana Santa Rita Abril 2018 | SABANA_SANTA_RITA_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 630 | Sábana Santa Rita Agosto 2018 | SABANA_SANTA_RITA_AGOSTO.pdf | 02/10/2018 |
| 631 | Sábana Santa Rita Julio 2018 | SABANA_SANTA_RITA_JULIO_2018.pdf | 05/09/2018 |
| 632 | Sábana Santa Rita Junio 2018 | SABANA_SANTA_RITA_JUNIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 633 | Sábana Santa Rita Marzo 2018 | SABANA_SANTA_RITA_MARZO.pdf | 04/05/2018 |
| 634 | Sábana Santa Rita Mayo 2018 | SABANA_SANTA_RITA_MAYO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 635 | Sábana Sayausí Abril 2018 | SABANA_SAYAUSI_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 636 | Sábana Sayausí Agosto 2017 | SABANA_SAYAUSI_AGOSTO.pdf | 03/10/2017 |
| 637 | Sábana Sayausí Diciembre 2017 | SABANA_SAYAUSI_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/04/2018 |
| 638 | Sábana Sayausí Enero 2018 | SABANA_SAYAUSI_ENERO.pdf | 05/04/2018 |
| 639 | Sábana Sayausí Julio 2017 | Sábana_Sayausí_Julio_2017.pdf | 05/09/2017 |
| 640 | Sábana Sayausí Junio 2017 | Sábana_Sayausí_Junio_2017.pdf | 04/08/2017 |
| 641 | Sábana Sayausí Junio 2018 | SABANA_SAYAUSI_JUNIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 642 | Sábana Sayausí Marzo 2018 | SABANA_SAYAUSI_MARZO.pdf | 04/05/2018 |
| 643 | Sábana Sayausí Mayo 2018 | SABANA_SAYAUSI_MAYO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 644 | Sábana Sayausí Noviembre 2017 | SABANA_SAYAUSI_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 645 | Sábana Sayausí Octubre 2017 | SABANA_SAYAUSI_OCTUBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 646 | Sábana Sayausí Septiembre 2017 | Sábana_Septiembre_2017_SAYAUSI.pdf | 01/11/2017 |
| 647 | Sábana Sayausí Septiembre 2018 | SABANA_SAYAUSI_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 648 | Sábana Sevilla de Oro Abril 2018 | SABANA_SEVILLA_DE_ORO_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 649 | Sábana Sevilla de Oro Agosto 2017 | SABANA_SEVILLA_SE_ORO_AGOSTO.pdf | 03/10/2017 |
| 650 | Sábana Sevilla de Oro Agosto 2018 | SABANA_SEVILLA_DE_ORO_AGOSTO.pdf | 02/10/2018 |
| 651 | Sábana Sevilla de Oro Diciembre 2017 | SABANA_SEVILLA_DE_ORO_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/04/2018 |
| 652 | Sábana Sevilla de Oro Enero 2018 | SABANA_SEVILLA_DE_ORO_ENERO.pdf | 05/04/2018 |
| 653 | Sábana Sevilla de Oro Julio 2017 | Sábana_Sevilla_de_Oro_Julio_2017.pdf | 05/09/2017 |
| 654 | Sábana Sevilla de Oro Julio 2018 | SABANA_SEVILLA_DE_ORO_JULIO_2018.pdf | 05/09/2018 |
| 655 | Sábana Sevilla de Oro Junio 2017 | Sábana_Sevilla_de_Oro_Junio_2017.pdf | 04/08/2017 |
| 656 | Sábana Sevilla de Oro Junio 2018 | SABANA_SEVILLA_DE_ORO_JUNIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 657 | Sábana Sevilla de Oro Marzo 2018 | SABANA_SEVILLA_DE_ORO.pdf | 04/05/2018 |
| 658 | Sábana Sevilla de Oro Mayo 2018 | SABANA_SEVILLA_DE_ORO_MAYO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 659 | Sábana Sevilla de Oro Noviembre 2017 | SABANA_SEVILLA_DE_ORO_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 660 | Sábana Sevilla de Oro Octubre 2017 | SABANA_SEVILLA_DE_ORO_OCTUBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 661 | Sábana Sevilla de Oro Septiembre 2017 | Sábana_Septiembre_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf | 01/11/2017 |
| 662 | Sábana Susudel Abril 2018 | SABANA_SUSUDEL_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 663 | Sábana Susudel Agosto 2017 | SABANA_SUSUDEL_AGOSTO.pdf | 03/10/2017 |
| 664 | Sábana Susudel Agosto 2018 | SABANA_SUSUDEL_AGOSTO.pdf | 02/10/2018 |
| 665 | Sábana Susudel Diciembre 2017 | SABANA_SUSUDEL_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/04/2018 |
| 666 | Sábana Susudel Enero 2018 | SABANA_SUSUDEL_ENERO.pdf | 05/04/2018 |
| 667 | Sábana Susudel Julio 2017 | Sábana_Susudel_Julio_2017.pdf | 05/09/2017 |
| 668 | Sábana Susudel Julio 2018 | SABANA_SUSUDEL_JULIO_2018.pdf | 05/09/2018 |
| 669 | Sábana Susudel Junio 2017 | Sábana_Susudel_Junio_2017.pdf | 04/08/2017 |
| 670 | Sábana Susudel Junio 2018 | SABANA_SUSUDEL_JUNIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 671 | Sábana Susudel Marzo 2018 | SABANA_SUSUDEL_MARZO.pdf | 04/05/2018 |
| 672 | Sábana Susudel Mayo 2018 | SABANA_SUSUDEL_MAYO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 673 | Sábana Susudel Noviembre 2017 | SABANA_SUSUDEL_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 674 | Sábana Susudel Octubre 2017 | SABANA_SUSUDEL_OCTUBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 675 | Sábana Susudel Septiembre 2017 | Sábana_Septiembre_2017_SUSUDEL.pdf | 01/11/2017 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|---|---------------|
| 676 | Sábana Tamarindo Centro Abril 2018 | SABANA_TAMARINDO_CENTRO_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 677 | Sábana Tamarindo Centro Agosto 2017 | SABANA_TAMARINDO_CENTRO_AGOSTO.pdf | 03/10/2017 |
| 678 | Sábana Tamarindo Centro Diciembre 2017 | SABANA_TAMARINDO_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/04/2018 |
| 679 | Sábana Tamarindo Centro Julio 2017 | Sábana_Tamarindo_Centro_Julio_2017.pdf | 05/09/2017 |
| 680 | Sábana Tamarindo Centro Junio 2017 | Sábana_Tamarindo_Centro_Junio_2017.pdf | 04/08/2017 |
| 681 | Sábana Tamarindo Centro Junio 2018 | SABANA_TAMARINDO_CENTRO_JUNIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 682 | Sábana Tamarindo Centro Marzo 2018 | SABANA_TAMARINDO_CENTRO_MARZO.pdf | 04/05/2018 |
| 683 | Sábana Tamarindo Centro Mayo 2018 | SABANA_TAMARINDO_CENTRO_MAYO_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 684 | Sábana Tamarindo Centro Noviembre 2017 | SABANA_TAMARINDO_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 685 | Sábana Tamarindo Centro Octubre 2017 | SABANA_TAMARINDO_CENTRO_OCTUBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 686 | Sábana Tamarindo Centro Septiembre 2017 | Sábana_Septiembre_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf | 01/11/2017 |
| 687 | Sábana Tamarindo Centro Septiembre 2018 | SABANA_TAMARINDO_CENTRO_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 688 | Sábana Unidos Venceremos Abril 2018 | SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 689 | Sábana Unidos Venceremos Agosto 2018 | SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_AGOSTO.pdf | 02/10/2018 |
| 690 | Sábana Unidos Venceremos Julio 2018 | SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_JULIO_2018.pdf | 05/09/2018 |
| 691 | Sábana Unidos Venceremos Junio 2018 | SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_JUNIO_2018.pdf | 03/08/2018 |
| 692 | Sábana Unidos Venceremos Marzo 2018 | SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_MARZO.pdf | 04/05/2018 |
| 693 | Sábana Unidos Venceremos Mayo 2018 | SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_MAYO_2018.pdf | 03/07/2018 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------|-------------|
| Quezada Jara, Mónica Fabiola | Patrocinador Ejecutivo | Subsecretaria Zonal 6 | mquezada@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Rodas Andrade, Daniel Enrique | Lider del Proyecto | Analista de Infraestructura Distrital 1 | drodas@mtop.gob.ec | |
| Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano | Administrador | Miembro de Equipo del Azuay | otintin@mtop.gob.ec | 023974600 |

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 36750_1.jpg | 01/03/2019 |