

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6
Dirección Provincial Azuay

PROYECTO: K020 MTOP - Mantenimiento vial de la provincia del Azuay

Líder del Proyecto:	Rodas Andrade, Daniel Enrique (drodas@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Jaramillo Vintimilla, José Francisco	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY, Provincia - Azuay, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Zaldua Gaona, Fausto Enrique	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3653	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	25,717,997.23
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/02/2012 - 30/06/2022
Fecha de última actualización:	05/08/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Rodas Andrade, Daniel Enrique	Fecha del siguiente Hito:	31/08/2020

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN:

El Proyecto de Mantenimiento Vial de la provincia del Azuay contempla la realización de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en las carreteras, E582, E35, E40 tramo Chicti -Sevilla de Oro; y el Mantenimiento por Niveles de servicio de las carreteras E40 tramo Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y E594 Tramo Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig.
 Productos-servicios: a la fecha se da el mantenimiento rutinario en la Provincia de 255 Km

Línea Base: Las vías E40 tramo Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y E594 Tramo Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, intervenidas a nivel de pavimento asfáltico, con señalización horizontal y vertical, se entrega en condiciones óptimas para los usuarios. las vías recién intervenidas y que están a nivel de pavimento rígido, con señalización horizontal y vertical, entre ellas la E35 Cumbe- Oña, E582 Cuenca-Molleturo-El Empalme, están en condiciones óptimas de transitabilidad para los usuarios.

OBJETIVO GENERAL:

Conservación de la red vial estatal para dotar de adecuada infraestructura y sistemas eficientes de transporte.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Mantenimiento rutinario en la red vial estatal de la provincia del Azuay.
 Mantenimiento a vehículos y equipo caminero que interviene en las actividades de conservación de la red vial estatal.
 Mantenimiento y mejoramiento de las carreteras E40 y E594 en los tramos: El Descanso - Lumagpamba - Paute - Chicti; Lumagpamba - Gualaceo - Sígsig

Beneficios Cualitativos

Mantener en buen estado las vías de la Red Provincial Estatal
 Mejorar el nivel de servicio mediante el mantenimiento de la calzada como de las obras menores que se disponen en las vías a cargo de la Dirección Provincial del Azuay
 Disminuir el tiempo de traslado vehicular.

Tipo de Beneficiario

Los beneficiarios directos son los habitantes de los cantones Cuenca, Oña, Paute, Gualaceo, Chordeleg, Sígsig, Guachapala, El Pan, Sevilla de Oro, Naranjal, Méndez; indirectamente el resto de cantones de la Provincial del Azuay, y los habitantes de Loja, Cañar, Guayas y Morona Santiago.

Población de Referencia: De las provincias limítrofes a las vías que la Dirección Distrital del Azuay se encuentra dando mantenimiento, es de 5.015.077 habitantes.

Tipo de Beneficiario

Población Potencial: Se asume que al menos el 70% de los habitantes de la provincia del Azuay en algún momento pasan por las vías que la Dirección Distrital del Azuay - MTOP se encuentran dando mantenimiento y se considera que en algún momento ingresen a la provincia del Azuay un 25% de las poblaciones de las provincias de Cañar, Loja, Guayas y Morona Santiago, siendo un total de 1.792.207 habitantes.

Población Demandante Efectiva: Considerando la importancia del proyecto para la provincia del Azuay, y al ser esta en donde se desarrollan la mayor cantidad de actividades económicas, productivas y políticas de la Zona 6 de Planificación, podemos establecer que la población demandante efectiva está constituida de la siguiente manera: 70% Población la Provincia del Azuay y Población Flotante 10% de Guayaquil, Morona Santiago, Loja y Cañar, dando un total de 1.051.273 habitantes.

Restricciones

TIEMPO: El plazo para el mantenimiento es anual, el mismo que será programado hasta el año 2021, luego de lo cual se solicitará actualización de dictamen para ampliar el plazo

COSTO: El costo aproximado del mantenimiento hasta el año 2021 es de \$ 31,269,315.46

ALCANCE: La administración y operación de las vías de Azuay, prevé la conservación de la infraestructura implementada bajo el cumplimiento de estándares de calidad; para lograr un mantenimiento vial que conserve las condiciones de la red vial y en consecuencia, sea satisfactorio para los usuarios se centrada en la aplicación de un sistema de trabajo permanente y eficiente.

CALIDAD: Las actividades de mantenimiento necesarias para la conservación de la infraestructura implementada deben cumplir con los siguientes: Conservar la inversión existente en la red vial estatal de la provincia, Brindar adecuados niveles de seguridad y comodidad a los usuarios viales, Contar con carreteras debidamente señalizadas y con seguridad vial, Mejorar las carreteras existentes a través de inversiones menores.

RECURSOS:

Recursos Financieros: La limitación en recursos económicos en el país podría causar que no se disponga de los insumos necesarios para poder ejecutar el mantenimiento vial correctamente.

Recursos Humanos: La falta de personal o gente especializada podría causar retrasos en el desarrollo del proyecto.


Recursos Tecnológicos: Existe restricción en el suministro de materiales para la ejecución del mantenimiento, como en la compra de mezcla asfáltica, equipos, pinturas para señalización.

RIESGOS: La falta de recursos causaría el retraso en el Mantenimiento Vial.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 82.51 %
Fecha de Inicio: 01/02/2012 **Fecha de Fin:** 30/06/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	73 %	73 %	74 %	74 %	75 %	78 %	78 %	78 %	81 %	81 %	81 %	85 %
	Avance real acumulado											
	72 %	73 %	73 %	73 %	73 %	76 %						
Estado												
	●	●	●	●	●	●						

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2020:</p> <p>Actividades Realizadas:</p> <p>. Hito53; Acciones: Trabajos de mantenimiento rutinario realizados por las 12 Asociaciones de Conservación Vial Contratadas para el año 2020 en la Red Vial Estatal del Azuay: Limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización vertical y horizontal, abscisado de la vía, limpieza de calzada, limpieza de derrumbes, recorrido y vigilancia de la vía.</p> <p>. No se detectan problemas legales, financieros o técnicos.</p>	Rodas Andrade, Daniel Enrique	05/08/2020 - 03:18 PM
<p>JUNIO 2020:</p> <p>Actividades Realizadas:</p> <p>. Hito52; Acciones: Contratación de otras 2 Asociaciones de Conservación Vial para la Red Vial Estatal del Azuay para el año 2020, distribuidas en la vía: Cuenca-Molleturo-El Empalme; contratos por el plazo de 6 meses desde el 22 de junio al 24 de diciembre del 2020.</p> <p>. Hito52; Acciones: Trabajos de mantenimiento rutinario realizados por las 12 Asociaciones de Conservación Vial Contratadas para el año 2020 en la Red Vial Estatal del Azuay: Limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización vertical y horizontal, abscisado de la vía, limpieza de calzada, limpieza de derrumbes, recorrido y vigilancia de la vía</p> <p>. No se detectan problemas legales, financieros o técnicos.</p>	Rodas Andrade, Daniel Enrique	03/07/2020 - 12:39 PM
<p>MAYO 2020:</p> <p>Actividades Realizadas:</p> <p>. Hito52; Acciones: Contratación de 10 Asociaciones de Conservación Vial para la Red Vial Estatal del Azuay para el año 2020, distribuidas en las vías: Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40 Sevilla de Oro-San Pablo, E594 Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig; contratos por el plazo de 7 meses desde el 25 de mayo al 24 de diciembre del 2020.</p> <p>. No se detectan problemas legales, financieros o técnicos.</p>	Rodas Andrade, Daniel Enrique	05/06/2020 - 11:33 AM
<p>ABRIL 2020:</p> <p>Actividades Realizadas:</p> <p>. Hito44, Hito45, Hito46; Acciones: Se ha procedido a la suscripción de las Actas de Recepción Definitivas de las Asociaciones de Conservación Vial correspondientes al año 2019; y están realizándose los trámites correspondientes para la contratación de Asociaciones de Conservación Vial desde Mayo hasta Diciembre del 2020, por parte de los Técnicos de la Dirección Distrital del Azuay.</p> <p>. Se espera la aprobación del Aval solicitado a Planta Central, para el inicio del proceso contractual de las Asociaciones de Conservación Vial del Azuay.</p> <p>. No se detectan problemas legales, financieros o técnicos.</p>	Rodas Andrade, Daniel Enrique	05/05/2020 - 04:01 PM
<p>MARZO 2020:</p> <p>Actividades Realizadas:</p> <p>. Hito44, Hito45, Hito46; Acciones: Se ha procedido a la suscripción de las Actas de Recepción Definitivas de las Asociaciones de Conservación Vial correspondientes al año 2019; y están realizándose los trámites correspondientes para la contratación de Asociaciones de Conservación Vial desde Abril hasta Diciembre del 2020, por parte de los Técnicos de la Dirección Distrital del Azuay.</p> <p>. No se detectan problemas legales, financieros o técnicos.</p>	Rodas Andrade, Daniel Enrique	03/04/2020 - 03:34 PM
<p>FEBRERO 2020:</p> <p>Actividades Realizadas:</p> <p>. Hito44, Hito45, Hito46; Acciones: Trámite realizado con los técnicos delegados para la Recepción Definitiva de los trabajos de Mantenimiento Rutinario de las 11 Asociaciones de Conservación Vial contratadas para la Red Vial Estatal del Azuay para el año 2019, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig; contratos por el plazo de 8 meses desde el 01 de mayo al 31 de diciembre del 2019.</p> <p>. Hito44, Hito45, Hito46; Acciones: Se ha procedido a la suscripción de las Actas de Recepción Definitivas de estas Asociaciones de Conservación Vial; y están realizándose los trámites</p>	Rodas Andrade, Daniel Enrique	05/03/2020 - 10:51 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>correspondientes para la contratación de Asociaciones de Conservación Vial desde Abril hasta Diciembre del 2020, por parte de los Técnicos de la Dirección Distrital del Azuay. . No se detectan problemas legales, financieros o técnicos.</p>		
<p>ENERO 2020: Actividades Realizadas: . Hito44, Hito45, Hito46; Acciones: Trámite realizado con los técnicos delegados para la Recepción Definitiva de los trabajos de Mantenimiento Rutinario de las 11 Asociaciones de Conservación Vial contratadas para la Red Vial Estatal del Azuay para el año 2019, distribuídas en las vías Cuenca-Molleturo-EI Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-EI Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig: contratos por el plazo de 8 meses desde el 01 de mayo al 31 de diciembre del 2019. En proceso de elaboración y revisión de las Actas de Recepción Definitivas. . No se detectan problemas legales, financieros o técnicos.</p>	<p>Rodas Andrade, Daniel Enrique</p>	<p>05/02/2020 - 04:34 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2019: Actividades Realizadas: . Hito43; Acciones: Fiscalización y supervisión de las 11 Asociaciones de Conservación Vial contratadas para la Red Vial Estatal del Azuay para el año 2019, distribuídas en las vías Cuenca-Molleturo-EI Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-EI Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig: contratos por el plazo de 8 meses desde el 01 de mayo al 31 de diciembre del 2019. . Hito43; Acciones: Trámite realizado del Planillaje del mes de noviembre del 2019; y En trámite del Planillaje del mes de diciembre del 2019 de las 11 Asociaciones de Conservación Vial que ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario (limpieza de derrumbes, mantenimiento de señalización vertical y horizontal, limpieza de calzada, limpieza de alcantarillas, bacheo menor, sellado de fisuras, limpieza de cunetas, roza a mano, cuidado y vigilancia de la vía) en la provincia del Azuay. . No se detectan problemas legales, financieros o técnicos.</p>	<p>Zaldua Gaona, Fausto Enrique</p>	<p>04/01/2020 - 08:25 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2019: Actividades Realizadas: . Hito43; Acciones: Fiscalización y supervisión de las 11 Asociaciones de Conservación Vial contratadas para la Red Vial Estatal del Azuay para el año 2019, distribuídas en las vías Cuenca-Molleturo-EI Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-EI Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig: contratos por el plazo de 8 meses desde el 01 de mayo al 31 de diciembre del 2019. . Hito43; Acciones: Trámite realizado del Planillaje del mes de octubre del 2019; y En trámite del Planillaje del mes de noviembre del 2019 de las 11 Asociaciones de Conservación Vial que ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario (limpieza de derrumbes, mantenimiento de señalización vertical y horizontal, limpieza de calzada, limpieza de alcantarillas, bacheo menor, sellado de fisuras, limpieza de cunetas, roza a mano, cuidado y vigilancia de la vía) en la provincia del Azuay. . No se detectan problemas legales, financieros o técnicos.</p>	<p>Rodas Andrade, Daniel Enrique</p>	<p>03/12/2019 - 02:47 PM</p>
<p>OCTUBRE 2019: Actividades Realizadas: . Hito43; Acciones: Fiscalización y supervisión de las 11 Asociaciones de Conservación Vial contratadas para la Red Vial Estatal del Azuay para el año 2019, distribuídas en las vías Cuenca-Molleturo-EI Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-EI Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig: contratos por el plazo de 8 meses desde el 01 de mayo al 31 de diciembre del 2019. . Hito41; Acciones: Trámite realizado del Planillaje del mes de septiembre del 2019 de las 11 Asociaciones de Conservación Vial que ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario en la provincia del Azuay. . Hito43; Acciones: En trámite del Planillaje del mes de octubre del 2019 del de las 11 Asociaciones de Conservación Vial que ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario en la provincia del Azuay.</p>	<p>Rodas Andrade, Daniel Enrique</p>	<p>05/11/2019 - 11:40 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2019: Actividades Realizadas: Fiscalización y supervisión de las 11 Asociaciones de Conservación Vial contratadas para la Red Vial Estatal del Azuay para el año 2019, distribuídas en las vías Cuenca-Molleturo-EI Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-EI Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig: contratos por el plazo de 8 meses desde el 01 de mayo al 31 de diciembre del 2019.</p>	<p>Rodas Andrade, Daniel Enrique</p>	<p>04/10/2019 - 02:22 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Trámite realizado del Planillaje del mes de agosto del 2019 de las 11 Asociaciones de Conservación Vial que ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario en la provincia del Azuay. En trámite del Planillaje del mes de septiembre del 2019 del de las 11 Asociaciones de Conservación Vial que ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario en la provincia del Azuay.		
<p>AGOSTO 2019:</p> <p>Actividades Realizadas:</p> <p>Fiscalización y supervisión de las 11 Asociaciones de Conservación Vial contratadas para la Red Vial Estatal del Azuay para el año 2019, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig: contratos por el plazo de 8 meses desde el 01 de mayo al 31 de diciembre del 2019.</p> <p>Trámite realizado del Planillaje del mes de julio del 2019 de las 11 Asociaciones de Conservación Vial que ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario en la provincia del Azuay.</p> <p>En trámite del Planillaje del mes de agosto del 2019 del de las 11 Asociaciones de Conservación Vial que ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario en la provincia del Azuay.</p>	Rodas Andrade, Daniel Enrique	04/09/2019 - 02:52 PM
<p>JULIO 2019:</p> <p>Actividades Realizadas:</p> <p>Fiscalización y supervisión de las 11 Asociaciones de Conservación Vial contratadas para la Red Vial Estatal del Azuay para el año 2019, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig: contratos por el plazo de 8 meses desde el 01 de mayo al 31 de diciembre del 2019.</p> <p>Trámite realizado del Planillaje del mes de junio del 2019 de las 11 Asociaciones de Conservación Vial que ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario en la provincia del Azuay.</p> <p>En trámite del Planillaje del mes de julio del 2019 del de las 11 Asociaciones de Conservación Vial que ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario en la provincia del Azuay.</p>	Rodas Andrade, Daniel Enrique	05/08/2019 - 09:51 AM
<p>JUNIO 2019:</p> <p>HITO: EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia del Azuay periodo ABRIL-JUNIO 2019:</p> <p>Actividades Realizadas:</p> <p>Fiscalización y supervisión de las 11 Asociaciones de Conservación Vial contratadas para la Red Vial Estatal del Azuay para el año 2019, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig: contratos por el plazo de 8 meses desde el 01 de mayo al 31 de diciembre del 2019.</p> <p>Trámite realizado del Planillaje del mes de mayo del 2019 del de las 11 Asociaciones de Conservación Vial que ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario en la provincia del Azuay.</p> <p>En trámite del Planillaje del mes de junio del 2019 del de las 11 Asociaciones de Conservación Vial que ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario en la provincia del Azuay.</p> <p>Hito cumplido en el mes de junio del 2019: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia del Azuay periodo ABRIL-JUNIO 2019.</p>	Rodas Andrade, Daniel Enrique	05/07/2019 - 03:09 PM
<p>MAYO 2019: Contratadas 11 Asociaciones de Conservación Vial para la Red Vial Estatal del Azuay para el año 2019. Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig: contratos por el plazo de 8 meses desde el 01 de mayo al 31 de diciembre del 2019. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.</p>	Rodas Andrade, Daniel Enrique	05/06/2019 - 08:15 AM
<p>ABRIL 2019: En proceso de contratación de microempresas para la Red Vial Estatal del Azuay para el año 2019. Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig: contratos finalizados el 31 de diciembre de 2018. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.</p>	Rodas Andrade, Daniel Enrique	02/05/2019 - 04:34 PM
<p>MARZO 2019: En proceso de contratación de microempresas para la Red Vial Estatal del Azuay para el año 2019. Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig: contratos finalizados el 31 de diciembre de 2018. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-</p>	Rodas Andrade, Daniel Enrique	03/04/2019 - 03:25 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.		
FEBRERO 2019: En proceso de contratación de microempresas para la Red Vial Estatal del Azuay para el año 2019. Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig: contratos finalizados el 31 de diciembre de 2018. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Rodas Andrade, Daniel Enrique	01/03/2019 - 08:33 AM
ENERO 2019: En proceso de contratación de microempresas para la Red Vial Estatal del Azuay para el año 2019, Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig: contratos finalizados el 31 de diciembre de 2018. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/02/2019 - 09:13 AM
DICIEMBRE 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de calzada, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	02/01/2019 - 10:58 AM
NOVIEMBRE 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de calzada, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	03/12/2018 - 11:31 AM
OCTUBRE 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de calzada, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/11/2018 - 12:59 PM
SEPTIEMBRE 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de calzada, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	02/10/2018 - 03:53 PM
AGOSTO 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de calzada, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	04/09/2018 - 12:43 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de calzada, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	02/08/2018 - 03:43 PM
JUNIO 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	03/07/2018 - 10:32 AM
MAYO 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	04/06/2018 - 05:11 PM
ABRIL 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	03/05/2018 - 08:42 AM
MARZO 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 9 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/04/2018 - 03:47 PM
DICIEMBRE 2017: Mantenimiento vial por Administración Directa con 8 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E40: Tramo Puente Chicty-Sevilla de Oro. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/01/2018 - 08:22 AM
NOVIEMBRE 2017: Mantenimiento vial por Administración Directa con 8 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E40: Tramo Puente Chicty-Sevilla de Oro. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/12/2017 - 02:08 PM
OCTUBRE 2017: Mantenimiento vial por Administración Directa con 8 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E40: Tramo Puente Chicty-Sevilla de Oro. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	01/11/2017 - 02:50 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.		
SEPTIEMBRE 2017: Mantenimiento vial por Administración Directa con 8 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E40: Tramo Puente Chicty-Sevilla de Oro. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Brito Puni, Andrea Valerie	03/10/2017 - 04:32 PM
AGOSTO 2017: Mantenimiento vial por Administración Directa con 8 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Restitución de señalización y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E40: Tramo Puente Chicty-Sevilla de Oro. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Brito Puni, Andrea Valerie	04/09/2017 - 03:31 PM
MAYO 2017: El mantenimiento vial por Administración Directa con Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	05/06/2017 - 02:31 PM
ABRIL 2017: El mantenimiento vial por Administración Directa con Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	05/05/2017 - 03:04 PM
MARZO 2017: El mantenimiento vial por Administración Directa con Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	05/04/2017 - 02:25 PM
FEBRERO 2017: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	07/03/2017 - 08:01 AM
ENERO 2017: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	08/02/2017 - 08:07 AM
DICIEMBRE 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	06/01/2017 - 03:42 PM
NOVIEMBRE 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	05/12/2016 - 10:36 AM
OCTUBRE 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	05/12/2016 - 10:35 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada por incumplimiento.		
SEPTIEMBRE 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada por incumplimiento	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	27/10/2016 - 12:00 PM
AGOSTO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada por incumplimiento	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	03/10/2016 - 04:37 PM
JULIO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada por incumplimiento del contrato.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	04/08/2016 - 01:21 PM
JUNIO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada por incumplimiento de la contratista.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	29/07/2016 - 07:54 AM
MAYO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	02/06/2016 - 01:28 PM
ABRIL 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio.	Brito Puni, Andrea Valerie	06/05/2016 - 11:25 AM
MARZO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	01/04/2016 - 08:15 AM
FEBRERO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	05/02/2016 - 07:47 AM
ENERO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa y con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	08/01/2016 - 07:34 AM
DICIEMBRE 2015: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa y con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	04/01/2016 - 01:58 PM
NOVIEMBRE 2015: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa y con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, se realiza el Mantenimiento por niveles de servicio.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	06/11/2015 - 02:03 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2015: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa y con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano y Atención de Emergencias En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, se realiza el Mantenimiento por niveles de servicio.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2015: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa y con Mocoempresas, en lo que corresponde a: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano y Atención de Emergencias En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, se realiza el Mantenimiento por niveles de servicio.</p>	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	06/10/2015 - 10:30 AM
<p>AGOSTO 2015: Mantenimiento por Administración Directa y con Mocoempresas, en los diferentes tramos el personal de las microempresas se encuentran realizando los siguientes trabajos:</p> <p>Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias</p> <p>En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, se realiza el Mantenimiento por niveles de servicio.</p>	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	07/09/2015 - 11:56 AM
<p>JULIO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución.</p> <p>Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias</p>	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	06/08/2015 - 03:07 PM
<p>JUNIO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución.</p> <p>Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	10/07/2015 - 07:52 AM
<p>MAYO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución.</p> <p>Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	04/06/2015 - 04:21 PM
<p>ABRIL 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución.</p> <p>Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	06/05/2015 - 12:04 PM
<p>MARZO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución.</p> <p>Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	07/04/2015 - 03:03 PM
<p>FEBRERO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución.</p> <p>Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/03/2015 - 12:58 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Atención de emergencias		
ENERO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/03/2015 - 12:58 PM
DICIEMBRE 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias	Sánchez Zamora, Iván Patricio	06/01/2015 - 08:12 AM
NOVIEMBRE 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Se realiza el mantenimiento por niveles de servicio en las vías E40 y E594.	Sánchez Zamora, Iván Patricio	01/12/2014 - 10:31 AM
OCTUBRE 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Se coloca señalización horizontal y vertical en las vías E40 y E594. Se inicia con trabajos de mantenimiento a lo largo de esta vías.	Sánchez Zamora, Iván Patricio	01/12/2014 - 10:29 AM
SEPTIEMBRE 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano	Plaza Quintuña, Galo Patricio	09/10/2014 - 08:33 AM
JULIO 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	18/08/2014 - 09:04 AM
AGOSTO 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano	Galvis Fernández, Mario Ramiro	05/08/2014 - 02:26 PM
JULIO 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución.	Galvis Fernández, Mario Ramiro	05/08/2014 - 02:24 PM
JUNIO 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano	Galvis Fernández, Mario Ramiro	03/07/2014 - 12:20 PM
MAYO 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes	Galvis Fernández, Mario Ramiro	04/06/2014 - 11:02 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Roza a mano		
<p>ABRIL 2014: Desde el mes de Marzo se reiniciaron las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, hitos 11 a 16, trabajos que realizan las microempresas contratadas para este año.</p> <p>Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano</p>	Galvis Fernández, Mario Ramiro	07/05/2014 - 11:13 AM
<p>MARZO 2014 (ALCANCE): Se incrementarán hitos en vista de que se están firmando nuevos contratos con Asociaciones de Conservación Vial, a partir de esto se realizará la reprogramación respectiva (tanto de Hitos como de presupuesto)</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	14/04/2014 - 10:45 AM
<p>MARZO 2014: Desde este mes de Marzo se reinician las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, hitos 11 a 16, trabajos que realizan las microempresas contratadas para este año.</p> <p>Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	02/04/2014 - 10:11 AM
<p>DICIEMBRE 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, hitos 11 a 16, trabajos que realizan las microempresas</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	12/03/2014 - 12:20 PM
<p>NOVIEMBRE 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, hitos 11 a 16, trabajos que realizan las microempresas</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/12/2013 - 03:45 PM
<p>OCTUBRE 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	01/11/2013 - 01:49 PM
<p>SEPTIEMBRE 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	07/10/2013 - 11:35 AM
<p>AGOSTO 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	02/09/2013 - 02:52 PM
<p>JULIO 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/08/2013 - 03:07 PM
<p>JUNIO 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	02/07/2013 - 10:54 AM
<p>MAYO 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	03/06/2013 - 11:27 AM
<p>ABRIL 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	03/05/2013 - 09:06 AM
<p>MARZO 2013: Se realiza el mantenimiento rutinario de las diferentes vías, tanto por administración directa como por contratos con microempresas, limpieza de cunetas, derrumbes, alcantarillas, roza a mano.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	30/04/2013 - 08:53 AM
<p>NOVIEMBRE 2012: Los trabajos se desarrollan con total normalidad, las vías se encuentran habilitadas, las labores de limpieza de alcantarillas, cunetas, roza a mano, se realizan con normalidad, se realiza bacheo en tramos que se requieran, de manera continua.</p> <p>OCTUBRE 2012: Las microempresas continúan trabajando con normalidad, las vías se encuentran habilitadas, actividades que realizan: bacheo asfáltico, desbroce, limpieza alcantarillas, limpieza cunetas, construcción muros secos.</p> <p>SEPTIEMBRE 2012: Las microempresas continúan trabajando con normalidad, las vías se encuentran habilitadas, actividades que realizan: bacheo asfáltico, desbroce, limpieza alcantarillas, limpieza cunetas, construcción muros secos.</p> <p>AGOSTO 2012: Las microempresas trabajan con normalidad, las vías se encuentran habilitadas, actividades que realizan: bacheo asfáltico, Sellado fisuras, desbroce, limpieza alcantarillas, limpieza cunetas, construcción muros secos.</p> <p>JULIO 2012. Las microempresas trabajan con normalidad, las vías se encuentran habilitadas.</p> <p>JUNIO 2012. Las vías se encuentran abiertas en su totalidad al tráfico vehicular.</p> <p>MAYO 2012: Se continúa con los trabajos de mantenimiento realizada por las microempresas contratadas para el efecto.</p> <p>ABRIL 2012: Se continúan los trabajos de las cinco microempresas, además de tres nuevas contratadas para el mantenimiento del tramo El Descanso hasta el Sigsig y Gualaceo, las vías se encuentran en buen estado, totalmente transitables.</p> <p>MARZO 2012: Se mantienen los trabajos de las cinco microempresas contratadas, las vías están totalmente transitables a pesar del invierno</p>	Soria Novoa, César	03/12/2012 - 11:52 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2012: Se procede a la contratación de cinco microempresas para mantenimiento rutinario y control de emergencias en las vías de la Red vial Estatal a cargo de la Dirección Provincial del Azuay, las mismas que inician los trabajos desde el mes de febrero 2012		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
La falta de recursos causaría el retraso en el Mantenimiento de las vías	05/08/2020	Daniel Enrique Rodas Andrade	60	80	48	0/3

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. El exceso de lluvias CAUSARÍA que las vías presenten derrumbes	05/08/2020	Daniel Enrique Rodas Andrade	40 %	60	24	1/3

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCION: Señalización de puentes, realizado	5-Entregables Intermedios	29/02/2012		09/04/2012		Sí	1.0
2	EJECUCION: Contratación de implementación de BTA's en la vía Cuenca-Molleturo-Las Mercedes, realizado	2-Publicación de Pliegos	12/04/2012		12/04/2012		Sí	1.0
3	EJECUCION: Contratación de implementación de BTA's en la vía El Salado-Léntag, Asociación de conservación vial Sarayunga, realizado	2-Publicación de Pliegos	12/04/2012		12/04/2012		Sí	1.0
4	EJECUCION: Señalética para la vía El Salado-El Descanso-Puente Río Déleg, realizado	3-Adjudicación	15/04/2012		15/04/2012		Sí	1.0
5	EJECUCION: Contratación de 2 microempresas para la vía Lumagpamba-Gualaceo-Matanga, realizado	1-Solicitud de Información	20/04/2012		20/04/2012		Sí	1.0
6	EJECUCION: Matriculación y seguro de vehículos, realizado	1-Solicitud de Información	02/05/2012		02/05/2012		Sí	1.0
7	EJECUCION: Adquisición de equipos y vehículos, realizado	1-Solicitud de Información	15/06/2012		15/06/2012		Sí	1.0
8	EJECUCION: Señalética para la vía Léntag-Quera, realizado	1-Solicitud de Información	02/07/2012		02/07/2012		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
9	EJECUCION: Contratación de 1 microempresa para la vía El Descanso-Chicty, Asociaciones de Conservación vial: Zhumir, Unidos Venceremos y Sísig, realizado	1-Solicitud de Información	20/07/2012		20/07/2012		Sí	1.0
10	EJECUCION: Contratación de implementación de BTA's en la vía Cumbe-Oña, realizado	1-Solicitud de Información	29/12/2012		29/12/2012		Sí	1.0
11	EJECUCION: Contratación de 2 microempresas para la Vía El Salado El Descanso, Asociaciones de conservación vial: Vía Rápida Cuenca-El Descanso y Turi-Tarqui, realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	1.0
12	EJECUCION: Contratación de 3 microempresas para la vía Léntag-Quera, Asociaciones de Conservación Vial: Léntag, Santa Isabel, Sarayunga, realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	1.0
13	EJECUCION: Contratación de 3 microempresas para la vía Léntag-Quera, Asociaciones de Conservación Vial: Léntag, Santa Isabel, Sarayunga, realizado	1-Solicitud de Información	29/05/2013		29/05/2013		Sí	1.0
14	EJECUCION: Contratación de 2 microempresas para la Vía El Salado El Descanso, Asociaciones de conservación vial: Vía Rápida Cuenca-El Descanso y Turi-Tarqui, realizado	1-Solicitud de Información	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
15	EJECUCION: Contratación de 1 microempresa para la vía El Descanso-Chicty, Asociaciones de Conservación vial: Zhumir, realizado	1-Solicitud de Información	15/06/2013		15/06/2013		Sí	1.0
16	EJECUCION: Contratación de 2 microempresas para la vía Lumagpamba-Gualaceo-Matanga, realizado	1-Solicitud de Información	15/06/2013		15/06/2013		Sí	1.0
17	EJECUCION: Matriculación y seguro de vehículos, realizado	1-Solicitud de Información	28/10/2013		28/10/2013		Sí	1.0
18	EJECUCION: Señalización vial, realizado	1-Solicitud de Información	28/12/2013		28/12/2013		Sí	1.0
19	EJECUCION: Contratación de 4 microempresas para la vía Léntag-Quera, Asociaciones de Conservación Vial: el Salado Portete, GirónLéntag, Sarayunga, realizado	5-Entregables Intermedios	20/02/2014		20/02/2014		Sí	1.0
20	EJECUCION: Contratación de 1 microempresa para la vía Medio Ejido - Sayausí, Asociación de Conservación Vial Turi Tarqui, realizado	5-Entregables Intermedios	05/03/2014		05/03/2014		Sí	1.0
21	EJECUCION: Contratación de 1 microempresa para la vía Cumbe - Oña, Asociación de	5-Entregables Intermedios	22/04/2014		22/04/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Conservación Vial Susudel, realizado							
22	EJECUCIÓN: Mantenimiento y mejoramiento de las vías E40 E594 (intervención).	5-Entregables Intermedios	25/09/2014		25/09/2014		Sí	2.0
23	EJECUCIÓN: Atención de emergencias realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	2.0
24	EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas y alcantarillas realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	2.0
25	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	2.0
26	EJECUCIÓN: Roza a mano realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	2.0
27	EJECUCIÓN: Atención de emergencias realizado	5-Entregables Intermedios	01/01/2015		31/12/2015		Sí	2.0
28	EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas y alcantarillas realizado	5-Entregables Intermedios	01/01/2015		31/12/2015		Sí	2.0
29	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes realizado	5-Entregables Intermedios	01/01/2015		31/12/2015		Sí	2.0
30	EJECUCIÓN: Roza a mano realizado	5-Entregables Intermedios	01/01/2015		31/12/2015		Sí	2.0
31	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario: limpieza, desbroce, roza a mano	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	2.0
32	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario: limpieza, desbroce, roza a mano	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	2.0
33	PLANEACIÓN: Contratación de microempresas	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	5.0
34	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario: limpieza, desbroce, roza a mano	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	2.0
35	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario: limpieza, desbroce, roza a mano	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	2.0
36	PLANEACIÓN: Contratación de Microempresas	5-Entregables Intermedios	29/01/2016		26/02/2016		Sí	5.0
37	EJECUCIÓN: Atención de emergencias realizado	5-Entregables Intermedios	30/03/2016		31/12/2018		Sí	2.0
38	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes realizado	5-Entregables Intermedios	30/03/2016		31/12/2018		Sí	2.0
39	EJECUCIÓN: Roza a mano realizado	5-Entregables Intermedios	01/09/2016		31/12/2018		Sí	2.0
40	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia del Azuay periodo ABRIL-JUNIO 2019	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	3.0
41	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia del Azuay periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2019	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	3.0
42	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados 2019	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.33
43	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	3.0



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Red Vial Estatal de la Provincia del Azuay periodo OCTUBRE-DICIEMBRE 2019							
44	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita 2019	9-Entregables Formales	31/01/2020		29/02/2020		Sí	0.33
45	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita 2019	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		29/02/2020		Sí	0.33
46	CIERRE: Liquidación Económica aprobada 2019	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		29/02/2020		Sí	0.33
47	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito 2019	V - Verificación ejecutiva	30/03/2020	31/08/2020			No	0.33
48	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita 2019	V - Verificación ejecutiva	30/03/2020	31/08/2020			No	0.33
49	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF 2019	V - Verificación ejecutiva	30/03/2020	31/08/2020			No	0.5
50	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado 2019	9-Entregables Formales	30/05/2020	31/08/2020			No	0.67
51	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado 2019	9-Entregables Formales	30/06/2020	31/08/2020			No	0.18
52	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia del Azuay periodo ABRIL-JUNIO 2020	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	3.0
53	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia del Azuay periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2020	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020			No	3.0
54	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados 2020	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.33
55	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia del Azuay periodo OCTUBRE-DICIEMBRE 2020	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	3.0
56	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita 2020	9-Entregables Formales	31/01/2021	31/01/2021			No	0.33
57	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita 2020	5-Entregables Intermedios	31/01/2021	31/01/2021			No	0.33
58	CIERRE: Liquidación Económica aprobada 2020	5-Entregables Intermedios	31/01/2021	31/01/2021			No	0.33
59	CIERRE: Certificación de la Cordinación General	V - Verificación ejecutiva	31/03/2021	31/03/2021			No	0.33

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito 2020							
60	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita 2020	V - Verificación ejecutiva	31/03/2021	31/03/2021			No	0.33
61	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF 2020	V - Verificación ejecutiva	31/03/2021	31/03/2021			No	0.5
62	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado 2020	9-Entregables Formales	31/05/2021	31/05/2021			No	0.67
63	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado 2020	9-Entregables Formales	30/06/2021	30/06/2021			No	0.18
64	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia del Azuay periodo ABRIL-JUNIO 2021	5-Entregables Intermedios	30/06/2021	30/06/2021			No	3.0
65	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia del Azuay periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2021	5-Entregables Intermedios	30/09/2021	30/09/2021			No	3.0
66	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados 2021	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.33
67	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia del Azuay periodo OCTUBRE-DICIEMBRE 2021	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	3.0
68	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita 2021	9-Entregables Formales	31/01/2022	31/01/2022			No	0.33
69	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita 2021	5-Entregables Intermedios	31/01/2022	31/01/2022			No	0.33
70	CIERRE: Liquidación Económica aprobada 2021	5-Entregables Intermedios	31/01/2022	31/01/2022			No	0.33
71	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito 2021	V - Verificación ejecutiva	31/03/2022	31/03/2022			No	0.33
72	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita 2021	V - Verificación ejecutiva	31/03/2022	31/03/2022			No	0.33
73	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables	V - Verificación ejecutiva	31/03/2022	31/03/2022			No	0.5


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF 2021							
74	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado 2021	9-Entregables Formales	31/05/2022	31/05/2022			No	0.67
75	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado 2021	9-Entregables Formales	30/06/2022	30/06/2022			No	0.19

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión de seguimiento	Muñoz Zhunio, Maria Augusta	{PR} - Provincia - AZUAY	16/06/2017
2	Supervisión Seguimiento Negativa	Muñoz Zhunio, Maria Augusta	{PR} - Provincia - AZUAY	26/04/2017
3	Supervisión de Seguimiento	Muñoz Zhunio, Maria Augusta	{PR} - Provincia - AZUAY	24/03/2017
4	Supervisión negativa	Muñoz Zhunio, Maria Augusta	{PR} - Provincia - AZUAY	21/02/2017
5	Supervisión positiva al cumplimiento del programa	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	20/01/2016
6	Supervisión exitosa	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	30/12/2015
7	#Supervisión satisfactoria a el estado de las vías y su mantenimiento en la provincia del Azuay	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	24/04/2015
8	SUPERVISAR A LOS HITOS DEL MES	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	24/12/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	% DE KILOMETROS DE LA RED VIAL EN BUEN ESTADO		100.00 %	0.4	0.4	01/02/2012	Julio

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	25,717,997.23 **
Costo Total:	12,000,000.00
Total Devengado:	24,334,524.04
% Costo Total Devengado:	202.79 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 202.79 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	26,051,904.66	2,184,964.64	0.00	28,236,869.30
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	14,357,387.59	2,000,000.00	0.00	16,357,387.59
Ppto. Codificado	30,602,395.06	2,000,000.00	0.00	32,602,395.06
Ppto. Comprometido	25,607,605.48	14,811.81	0.00	25,622,417.29
Planeado - Codificado (2020)		184,964.64		
Programado a Devengar	23,095,572.97	1,501,015.35	0.00	24,596,588.32
Ppto. Devengado	24,216,981.88	117,542.16	0.00	24,334,524.04
Pagado Real	20,125,380.99	14,811.81	0.00	20,140,192.80
Estimado a fin de año	* 24,216,981.88	0.00	0.00	24,216,981.88
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-1,121,408.91	1,501,015.35	0.00	379,606.44
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 104.86 %	7.83 %	0.00 %	98.93 %
Ppto. Codificado 998	4,956,523.57	0.00	0.00	4,956,523.57
Ppto. Devengado 998	4,956,149.57	0.00	0.00	4,956,149.57

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020



Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	17,035.62	14,811.81	17,035.62	14,811.81	86.95 %	▼	0.99 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	17,035.62	15,436.23	34,071.24	30,248.04	88.78 %	▼	2.02 %
Mar	32,094.85	14,550.28	66,166.09	44,798.32	67.71 %	⊗	2.98 %
Abr	30,046.85	568.19	96,212.94	45,366.51	47.15 %	⊗	3.02 %
May	200,515.33	28,532.37	296,728.27	73,898.88	24.90 %	⊗	4.92 %
Jun	140,160.13	568.19	436,888.40	74,467.07	17.04 %	⊗	4.96 %
Jul	197,569.88	43,075.09	634,458.28	117,542.16	18.53 %	⊗	7.83 %
Ago	175,762.74		810,221.02				
Sep	174,506.73		984,727.75				
Oct	132,092.33		1,116,820.08				
Nov	133,092.34		1,249,912.42				
Dic	251,102.93		1,501,015.35				
Total	1,501,015.35	117,542.16				⊗	

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
14	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
15	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
16	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 Informe Ejecutivo microempresa Turi-Tarqui, marzo 2014	A.1_Informe_Ejecutivo_microempresa_Turi-Tarqui_marzo_2014.pdf	07/05/2014
2	A.10 Informe ejecutivo Dic 2014	A.10_informe_ejecutivo_dic_2014.pdf	06/01/2015
3	A.15 Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2015	Informe_ejecutivo_SITOP_Microempresa_Molleturo_febrero_2015.pdf	12/03/2015
4	A.16 Informe Ejecutivo SITOP, marzo 2015	A.16_Informe_Ejecutivo_SITOP_marzo_2015.pdf	07/04/2015
5	A.2 Informe Ejecutivo microempresa Turi-Tarqui, abril 2014	A.2_Informe_Ejecutivo_microempresa_Turi-Tarqui_abril_2014.pdf	07/05/2014
6	A.3 Informe Ejecutivo SITOP mes de Mayo 2014.	A.3_Informe_ejecutivo_SITOP_microempresa_Turi_-_Tarqui.pdf	04/06/2014
7	A.4 Informe Ejecutivo SITOP mes de Junio 2014.	A.4_Informe_Ejecutivo_SITOP_Junio_2014.pdf	03/07/2014
8	A.6 Informe Ejecutivo SITOP, Asoc.Conserv.Vial. Turi-Tarqui, julio 2014	A.8_Informe_Ejecutivo_SITOP_julio_2014.pdf	18/08/2014
9	A.6 Informe Ejecutivo SITOP, Asoc.Conserv.Vial. Turi-Tarqui, septiembre 2014	A.6_Informe_Ejecutivo_SITOP_Turi-Tarqui_septiembre_2014.pdf	09/10/2014
10	A.7 Informe Ejecutivo SITOP, agosto 2014	A.9_Informe_Ejecutivo_SITOP_agosto_2014.pdf	04/09/2014
11	A.8 Informe ejecutivo SITOP Octubre 2014	A.8_Informe_ejecutivo_mes_de_Octubre_2014(Susudel).pdf	06/11/2014
12	A.9 Informe ejecutivo mes de Noviembre 2014	A.9_Informe_ejecutivo_mes_de_Noviembre_2014.pdf	01/12/2014
13	A1. Hito 37 - Hito 39. Acta y Sábana Sayausí Noviembre 2018	ACTA_Y_SABANA_SAYAUSÍ_NOVIEMBRE_2018.pdf	04/01/2019
14	A2. Hito 37 - Hito 39. Acta y Sábana San Santiago de Molleturo Noviembre 2018	ACTA_Y_SABANA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_NOVIEMBRE_2018.pdf	04/01/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
15	A3. Hito 37 - Hito 39. Acta y Sábana Hierba Buena Centro Noviembre 2018	ACTA_Y_SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_NOVIEMBRE_2018.pdf	04/01/2019
16	A4. Hito 37 - Hito 39. Acta y Sábana Tamarindo Centro Noviembre 2018	ACTA_Y_SABANA_TAMARINDO_CENTRO_NOVIEMBRE_2018.pdf	04/01/2019
17	A5. Hito 37 - Hito 39. Acta y Sábana Nueva Esperanza Noviembre 2018	ACTA_Y_SABANA_NUEVA_ESPERANZA_NOVIEMBRE_2018.pdf	04/01/2019
18	A5. Inf. Ejecutivo Julio 2014 Micro Salado Portete	A5_Informe_Ejecutivo_Julio_2014_Micro_SaladoPortete.pdf	05/08/2014
19	A6. Hito 37 - Hito 39. IE SAYAUSI Diciembre 2018	IE_SAYAUSI_DICIEMBRE_2018.pdf	04/01/2019
20	A7. Hito 37 - Hito 39. IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO Diciembre 2018	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_DICIEMBRE_2018.pdf	04/01/2019
21	A8. Hito 37 - Hito 39. IE HIERBA BUENA CENTRO Diciembre 2018	IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2018.pdf	04/01/2019
22	A9. Hito 37 - Hito 39. IE TAMARINDO CENTRO Diciembre 2018	IE_TAMARINDO_CENTRO_DICIEMBRE_2018.pdf	04/01/2019
23	AA1. Hito 52. Orden de Compra Microempresa "SUR ORIENTAL" 2020	SUR_ORIENTAL.pdf	05/06/2020
24	AA2. Hito 52. Orden de Compra Microempresa "SUSUDEL" 2020	SUSUDEL.pdf	05/06/2020
25	AA3. Hito 52. Orden de Compra Microempresa "SAN FELIPE DE OÑA" 2020	SAN_FELIPE_DE_OÑA.pdf	05/06/2020
26	AA4. Acción 1. Riesgo. El exceso de lluvias CAUSARÍA que las vías presenten derrumbes. Acciones. Junio 2020	Acción_Riesgo.pdf	03/07/2020
27	AA5. REPORTE CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2020	06_JUNIO.pdf	03/07/2020
28	AA6. REPORTE CÉDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2020	07_JULIO.pdf	05/08/2020
29	Acta Cumplimiento mensual de trabajo Hierba Buena Junio 2017	Acta_Hierba_Buena_Junio_2017.pdf	04/08/2017
30	Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Agosto 2017	ACTA_EL_CAJAS_AGOSTO.pdf	03/10/2017
31	Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Diciembre 2017	ACTA_EL_CAJAS_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
32	Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Enero 2018	ACTA_EL_CAJAS_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
33	Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Noviembre 2017	ACTA_EL_CAJAS_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
34	Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Octubre 2017	ACTA_EL_CAJAS_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
35	Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_EL_CAJAS.pdf	01/11/2017
36	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Agosto 2017	ACTA_HIERBA_BUENA_AGOSTO.pdf	03/10/2017
37	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Diciembre 2017	ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
38	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Enero 2018	ACTA_HIERBA_BUENA_ENERO.pdf	05/04/2018
39	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Julio 2017	Acta_Hierba_Buena_Centro_Julio_2017.pdf	05/09/2017
40	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Noviembre 2017	ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
41	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Octubre 2017	ACTA_HIERBA_BUENA_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
42	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	01/11/2017
43	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Agosto 2017	ACTA_NUEVA_ESPERANZA_AGOSTO.pdf	03/10/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
44	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Diciembre 2017	ACTA_NUEVA_ESPERANZA__DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
45	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Enero 2018	ACTA_NUEVA_ESPERANZA_ENERO.pdf	05/04/2018
46	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Julio 2017	Acta_Nueva_Esperanza_Julio_2017.pdf	05/09/2017
47	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Junio 2017	Acta_Nueva_Esperanza_Junio_2017.pdf	04/08/2017
48	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Noviembre 2017	ACTA_NUEVA_ESPERANZA_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
49	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Octubre 2017	ACTA_NUEVA_ESPERANZA_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
50	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	01/11/2017
51	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Agosto 2017	ACTA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_AGOSTO.pdf	03/10/2017
52	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Diciembre 2017	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
53	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Enero 2018	ACTA_MOLLETIRO_ENERO.pdf	05/04/2018
54	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Julio 2017	Acta_San_Santiago_de_Molleturo_Julio_2017.pdf	05/09/2017
55	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Junio 2017	Acta_San_Santiago_de_Molleturo_Junio_2017.pdf	04/08/2017
56	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Noviembre 2017	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
57	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Octubre 2017	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
58	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	01/11/2017
59	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Agosto 2017	ACTA_SAYAUSI_AGOSTO.pdf	03/10/2017
60	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Diciembre 2017	ACTA_SAYAUSI_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
61	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Julio 2017	Acta_Sayausi_Julio_2017.pdf	05/09/2017
62	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Junio 2017	Acta_Sayausi_Junio_2017.pdf	04/08/2017
63	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Noviembre 2017	ACTA_SAYAUSI_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
64	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Octubre 2017	ACTA_SAYAUSI_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
65	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_SAYAUSI.pdf	01/11/2017
66	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Enero 2018	ACTA_SAYAUSI_ENERO.pdf	05/04/2018
67	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Agosto 2017	ACTA_SEVILLA_SE_ORO_AGOSTO.pdf	03/10/2017
68	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Diciembre 2017	ACTA_SEVILLA_DE_ORO__DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
69	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Enero 2018	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_ENERO.pdf	05/04/2018
70	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Julio 2017	Acta_Sevilla_de_Oro_Julio_2017.pdf	05/09/2017
71	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Junio 2017	Acta_Sevilla_de_Oro_Junio_2017.pdf	04/08/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
72	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Noviembre 2017	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
73	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Octubre 2017	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
74	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	01/11/2017
75	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Agosto 2017	ACTA_SUSUDEL_AGOSTO.pdf	03/10/2017
76	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Diciembre 2017	ACTA_SUSUDEL__DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
77	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Enero 2018	ACTA_SUSUDEL_ENERO.pdf	05/04/2018
78	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Julio 2017	Acta_Susudel_Julio_2017.pdf	05/09/2017
79	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Junio 2017	Acta_Susudel_Junio_2017.pdf	04/08/2017
80	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Noviembre 2017	ACTA_SUSUDEL_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
81	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Octubre 2017	ACTA_SUSUDEL_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
82	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_SUSUDEL.pdf	01/11/2017
83	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Agosto 2017	ACTA_TAMARINDO_CENTRO_AGOSTO.pdf	03/10/2017
84	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Diciembre 2017	ACTA_TAMARINDO_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
85	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Enero 2018	ACTA_TAMARINDO_ENERO.pdf	05/04/2018
86	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Julio 2017	Acta_Tamarindo_Centro_Julio_2017.pdf	05/09/2017
87	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Junio 2017	Acta_Tamarindo_Centro_Junio_2017.pdf	04/08/2017
88	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Noviembre 2017	ACTA_TAMARINDO_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
89	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Octubre 2017	ACTA_TAMARINDO_CENTRO_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
90	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	01/11/2017
91	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS EL CAJAS FEBRERO 2017	ACTA_EL_CAJAS__mes_Febrero_2017.pdf	02/03/2017
92	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS EL CAJAS MARZO 2017	ACTA_EL_CAJAS__mes_Marzo_2017.pdf	05/04/2017
93	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS HIERBA BUENA CENTRO DICIEMBRE 2016	ACTA_DE_CUMPLIMIENTO_DE TRABAJOS_HIERBA BUENA CENTRO_DICIEMBRE_2016.pdf	05/04/2017
94	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS MICROEMPRESA SAN SANTIAGO DE MOLLETURO DICIEMBRE 2016	ACTA_DE_CUMPLIMIENTO_DE TRABAJOS SAN SANTIAGO DE MOLLETURO_DICIEMBRE_2016.pdf	05/04/2017
95	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS NUEVA ESPERANZA MARZO 2017	ACTA_NUEVA_ESPERANZA__mes_Marzo_2017.pdf	05/04/2017
96	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS SAN SANTIAGO DE MOLLETURO MARZO 2017	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO__mes_Marzo_2017.pdf	05/04/2017
97	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS SUSUDEL MARZO 2017	ACTA_SUSUDEL__mes_Marzo_2017.pdf	05/04/2017
98	Acta El Cajas Abril 2018	ACTA_EL_CAJAS_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
99	Acta El Cajas Agosto 2018	ACTA_EL_CAJAS_AGOSTO.pdf	02/10/2018
100	Acta El Cajas Julio 2018	ACTA_EL_CAJAS_JULIO_2018.pdf	05/09/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
101	Acta El Cajas Junio 2018	ACTA_EL_CAJAS_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
102	Acta El Cajas Marzo 2018	ACTA_EL_CAJAS_MARZO.pdf	04/05/2018
103	Acta El Cajas Mayo 2018	ACTA_EL_CAJAS_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
104	Acta El Cajas Octubre 2018	ACTA_EL_CAJAS_OCTUBRE.pdf	03/12/2018
105	Acta El Cajas Septiembre 2018	ACTA_EL_CAJAS_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
106	Acta Hierba Buena Centro Abril 2018	ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
107	Acta Hierba Buena Centro Junio 2018	ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
108	Acta Hierba Buena Centro Mayo 2018	ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
109	Acta Hierba Buena Centro Septiembre 2018	ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
110	Acta Nueva Esperanza Abril 2018	ACTA_NUEVA_ESPERANZA_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
111	Acta Nueva Esperanza Junio 2018	ACTA_NUEVA_ESPERANZA_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
112	Acta Nueva Esperanza Mayo 2018	ACTA_NUEVA_ESPERANZA_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
113	Acta Nueva Esperanza Septiembre 2018	ACTA_NUEVA_ESPERANZA_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
114	Acta Recepción Definitiva EL CAJAS ENERO 2018	ACTA_EL_CAJAS.pdf	05/04/2018
115	Acta Recepción Definitiva HIERBA BUENA CENTRO ENERO 2018	ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	05/04/2018
116	Acta Recepción Definitiva NUEVA ESPERANZA ENERO 2018	ACTA_NUEVA_ESPERANZA.pdf	05/04/2018
117	Acta Recepción Definitiva PANAVAL DEL SUR	Acta_Recepción_Definitiva_PANAVAL_DEL_SUR.pdf	06/09/2016
118	Acta Recepción Definitiva SAN SANTIAGO DE MOLLETURO ENERO 2018	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	05/04/2018
119	Acta Recepción Definitiva SAYAUSI	Acta_Recepción_Definitiva_SAYAUSI.pdf	06/09/2016
120	Acta Recepción Definitiva SAYAUSI ENERO 2018	ACTA_SAYAUSI.pdf	05/04/2018
121	Acta Recepción Definitiva SEVILLA DE ORO	Acta_Recepción_Definitiva_SEVILLA_DE_ORO.pdf	06/09/2016
122	Acta Recepción Definitiva SEVILLA DE ORO ENERO 2018	ACTA_SEVILLA_DE_ORO.pdf	05/04/2018
123	Acta Recepción Definitiva SUSUDEL	Acta_Recepción_Definitiva_SUSUDEL.pdf	06/09/2016
124	Acta Recepción Definitiva SUSUDEL ENERO 2018	ACTA_SUSUDEL.pdf	05/04/2018
125	Acta Recepción Definitiva TAMARINDO CENTRO	Acta_Recepción_Definitiva_TAMARINDO_CENTRO.pdf	06/09/2016
126	Acta Recepción Definitiva TAMARINDO CENTRO ENERO 2018	ACTA_TAMARINDO_CENTRO.pdf	05/04/2018
127	Acta San Felipe de Oña Abril 2018	ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
128	Acta San Felipe de Oña Agosto 2018	ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_AGOSTO.pdf	02/10/2018
129	Acta San Felipe de Oña Julio 2018	ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_JULIO_2018.pdf	05/09/2018
130	Acta San Felipe de Oña Junio 2018	ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
131	Acta San Felipe de Oña Marzo 2018	ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MARZO.pdf	04/05/2018
132	Acta San Felipe de Oña Mayo 2018	ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
133	Acta San Felipe de Oña Octubre 2018	ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_OCTUBRE.pdf	03/12/2018
134	Acta San Felipe de Oña Septiembre 2018	ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
135	Acta San Santiago de Molleturo Abril 2018	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
136	Acta San Santiago de Molleturo Junio 2018	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
137	Acta San Santiago de Molleturo Marzo 2018	ACTA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MARZO.pdf	04/05/2018
138	Acta San Santiago de Molleturo Mayo 2018	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
139	Acta San Santiago de Molleturo Septiembre 2018	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
140	Acta Santa Rita Abril 2018	ACTA_SANTA_RITA_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
141	Acta Santa Rita Agosto 2018	ACTA_SANTA_RITA_AGOSTO.pdf	02/10/2018
142	Acta Santa Rita Julio 2018	ACTA_SANTA_RITA_JULIO_2018.pdf	05/09/2018
143	Acta Santa Rita Junio 2018	ACTA_SANTA_RITA_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
144	Acta Santa Rita Marzo 2018	ACTA_SANTA_RITA_MARZO.pdf	04/05/2018
145	Acta Santa Rita Mayo 2018	ACTA_SANTA_RITA_MAYO_2018.pdf	03/07/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
146	Acta Santa Rita Octubre 2018	ACTA_SANTA_RITA_OCTUBRE.pdf	03/12/2018
147	Acta Santa Rita Septiembre 2018	ACTA_SANTA_RITA_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
148	Acta Sayausí Abril 2018	ACTA_SAYAUSI_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
149	Acta Sayausí Junio 2018	ACTA_SAYAUSI_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
150	Acta Sayausí Marzo 2018	ACTA_SAYAUSI_MARZO.pdf	04/05/2018
151	Acta Sayausí Mayo 2018	ACTA_SAYAUSI_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
152	Acta Sayausí Septiembre 2018	ACTA_SAYAUSI_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
153	Acta Sevilla de Oro Abril 2018	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
154	Acta Sevilla de Oro Agosto 2018	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_AGOSTO.pdf	02/10/2018
155	Acta Sevilla de Oro Julio 2018	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_JULIO_2018.pdf	05/09/2018
156	Acta Sevilla de Oro Junio 2018	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
157	Acta Sevilla de Oro Marzo 2018	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_MARZO.pdf	04/05/2018
158	Acta Sevilla de Oro Mayo 2018	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
159	Acta Sevilla de Oro Octubre 2018	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_OCTUBRE.pdf	03/12/2018
160	Acta Sevilla de Oro Septiembre 2018	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
161	Acta Susudel Abril 2018	ACTA_SUSUDEL_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
162	Acta Susudel Agosto 2018	ACTA_SUSUDEL_AGOSTO.pdf	02/10/2018
163	Acta Susudel Julio 2018	ACTA_SUSUDEL_JULIO_2018.pdf	05/09/2018
164	Acta Susudel Junio 2018	ACTA_SUSUDEL_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
165	Acta Susudel Marzo 2018	ACTA_SUSUDEL_MARZO.pdf	04/05/2018
166	Acta Susudel Mayo 2018	ACTA_SUSUDEL_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
167	Acta Susudel Octubre 2018	ACTA_SUSUDEL_OCTUBRE_2018.pdf	03/12/2018
168	Acta Susudel Septiembre 2018	ACTA_SUSUDEL_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
169	Acta Tamarindo Centro Abril 2018	ACTA_TAMARINDO_CENTRO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
170	Acta Tamarindo Centro Junio 2018	ACTA_TAMARINDO_CENTRO_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
171	Acta Tamarindo Centro Marzo 2018	ACTA_TAMARINDO_CENTRO_MARZO.pdf	04/05/2018
172	Acta Tamarindo Centro Mayo 2018	ACTA_TAMARINDO_CENTRO_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
173	Acta Tamarindo Centro Septiembre 2018	ACTA_TAMARINDO_CENTRO_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
174	Acta Unidos Venceremos Abril 2018	ACTA_UNIDOS_VENCEREMOS_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
175	Acta Unidos Venceremos Agosto 2018	ACTA_UNIDOS_VENCEREMOS_AGOSTO.pdf	02/10/2018
176	Acta Unidos Venceremos Julio 2018	ACTA_UNIDOS_VENCEREMOS_JULIO_2018.pdf	05/09/2018
177	Acta Unidos Venceremos Junio 2018	ACTA_UNIDOS_VENCEREMOS_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
178	Acta Unidos Venceremos Marzo 2018	ACTA_UNIDOS_VENCEREMOS_MARZO.pdf	04/05/2018
179	Acta Unidos Venceremos Mayo 2018	ACTA_UNIDOS_VENCEREMOS_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
180	Acta Unidos Venceremos Octubre 2018	ACTA_OCTUBRE_UNIDOS_VENCEREMOS.pdf	03/12/2018
181	Acta Unidos Venceremos Septiembre 2018	ACTA_UNIDOS_VENCEREMOS_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
182	Acta y Sábana Hierba Buena Centro Agosto 2018	Acta_y_Sábana_HIERBA_BUENA_CENTRO_Agosto_2018.pdf	02/10/2018
183	Acta y Sábana Hierba Buena Centro Julio 2018	ACTA_Y_SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_JULIO_2018.pdf	05/09/2018
184	Acta y Sábana Hierba Buena Centro Octubre 2018	ACTA_Y_SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_OCTUBRE_2018.pdf	03/12/2018
185	Acta y Sábana Nueva Esperanza Agosto 2018	Acta_y_Sábana_NUEVA_ESPERANZA_Agosto_2018.pdf	02/10/2018
186	Acta y Sábana Nueva Esperanza Julio 2018	ACTA_Y_SABANA_NUEVA_ESPERANZA_JULIO_2018.pdf	05/09/2018
187	Acta y Sábana Nueva Esperanza Octubre 2018	ACTA_Y_SABANA_NUEVA_ESPERANZA_OCTUBRE_2018.pdf	03/12/2018
188	Acta y Sábana San Santiago de Molleturo Agosto 2018	Acta_y_Sábana_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_Agosto_2018.pdf	02/10/2018
189	Acta y Sábana San Santiago de Molleturo Julio 2018	ACTA_Y_SABANA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_JULIO_2018.pdf	05/09/2018
190	Acta y Sábana San Santiago de Molleturo Octubre 2018	ACTA_Y_SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_OCTUBRE_2018.pdf	03/12/2018
191	Acta y Sábana Sayausí Agosto 2018	Acta_y_Sábana_SAYAUSI_Agosto_2018.pdf	02/10/2018
192	Acta y Sábana Sayausí Julio 2018	ACTA_y_SABANA_SAYAUSI_JULIO_2018.pdf	05/09/2018
193	Acta y Sábana Sayausí Octubre 2018	ACTA_Y_SABANA_SAYAUSI_OCTUBRE_2018.pdf	03/12/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
194	Acta y Sábana Tamarindo Centro Agosto 2018	Acta_y_Sábana_TAMARINDO_CENTRO_Agosto_2018.pdf	02/10/2018
195	Acta y Sábana Tamarindo Centro Julio 2018	ACTA_Y_SABANA_TAMARINDO_CENTRO_JULIO_2018.pdf	05/09/2018
196	Acta y Sábana Tamarindo Centro Octubre 2018	ACTA_Y_SABANA_TAMARINDO_CENTRO_OCTUBRE_2018.pdf	03/10/2018
197	B1. Hito 37 - Hito 39. IE NUEVA ESPERANZA Diciembre 2018	IE_NUEVA_ESPERANZA_DICIEMBRE_2018.pdf	04/01/2019
198	B2. Hito 37 - Hito 39. IE SUSUDEL Diciembre 2018	IE_SUSUDEL_DICIEMBRE_2018.pdf	04/01/2019
199	B3. Hito 37 - Hito 39. IE SAN FELIPE DE OÑA Diciembre 2018	IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_DICIEMBRE_2018.pdf	04/01/2019
200	B4. Hito 37 - Hito 39. IE EL CAJAS Diciembre 2018	IE_EL_CAJAS_DICIEMBRE_2018.pdf	04/01/2019
201	B5. Hito 37 - Hito 39. IE UNIDOS VENCEREMOS Diciembre 2018	IE_UNIDOS_VENCEREMOS_DICIEMBRE_2018.pdf	04/01/2019
202	B6. Hito 37 - Hito 39. IE SEVILLA DE ORO Diciembre 2018	IE_SEVILLA_DE_ORO_DICIEMBRE_2018.pdf	04/01/2019
203	B7. Hito 37 - Hito 39. IE SANTA RITA Diciembre 2018	IE_SANTA_RITA_DICIEMBRE_2018.pdf	04/01/2019
204	B8. Hito 37 - Hito 39. Acta y Sábana Susudel Noviembre 2018	ACTA_Y_SABANA_SUSUDEL_NOVIEMBRE_2018.pdf	05/02/2019
205	B9. Hito 37 - Hito 39. Acta y Sábana San Felipe de Oña Noviembre 2018	ACTA_Y_SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_NOVIEMBRE_2018.pdf	05/02/2019
206	C1. Hito 37 - Hito 39. Acta y Sábana El Cajas Noviembre 2018	ACTA_Y_SABANA_EL_CAJAS_NOVIEMBRE_2018.pdf	05/02/2019
207	C2. Hito 37 - Hito 39. Acta y Sábana Unidos Venceremos Noviembre 2018	ACTA_Y_SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_NOVIEMBRE_2018.pdf	05/02/2019
208	C3. Hito 37 - Hito 39. Acta y Sábana Sevilla de Oro Noviembre 2018	ACTA_Y_SABANA_SEVILLA_DE_ORO_NOVIEMBRE_2018.pdf	05/02/2019
209	C4. Hito 37 - Hito 39. Acta y Sábana Santa Rita Noviembre 2018	ACTA_Y_SABANA_SANTA_RITA_NOVIEMBRE_2018.pdf	05/02/2019
210	C5. Hito 37 - Hito 39. Acta y Sábana Sayausi Diciembre 2018	ACTA_Y_SABANA_SAYAUSI_DICIEMBRE_2018.PDF	05/02/2019
211	C6. Hito 37 - Hito 39. Acta y Sábana San Santiago de Molleturo Diciembre 2018	ACTA_Y_SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_DICIEMBRE_2018.PDF	05/02/2019
212	C7. Hito 37 - Hito 39. Acta y Sábana Hierba Buena Centro Diciembre 2018	ACTA_Y_SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2018.PDF	05/02/2019
213	C8. Hito 37 - Hito 39. Acta y Sábana Tamarindo Centro Diciembre 2018	ACTA_Y_SABANA_TAMARINDO_CENTRO_DICIEMBRE_2018.PDF	05/02/2019
214	C9. Hito 37 - Hito 39. Acta y Sábana Nueva Esperanza Diciembre 2018	ACTA_Y_SABANA_NUEVA_ESPERANZA_DICIEMBRE_2018.PDF	05/02/2019
215	D1. Hito 37 - Hito 39. Acta y Sábana Susudel Diciembre 2018	ACTA_Y_SABANA_SUSUDEL_DICIEMBRE_2018.PDF	05/02/2019
216	D2. Hito 37 - Hito 39. Acta y Sábana San Felipe de Oña Diciembre 2018	ACTA_Y_SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_DICIEMBRE_2018.PDF	05/02/2019
217	D3. Hito 37 - Hito 39. Acta y Sábana El Cajas Diciembre 2018	ACTA_Y_SABANA_EL_CAJAS_DICIEMBRE_2018.PDF	05/02/2019
218	D4. Hito 37 - Hito 39. Acta y Sábana Unidos Venceremos Diciembre 2018	ACTA_Y_SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_DICIEMBRE_2018.PDF	05/02/2019
219	D5. Hito 37 - Hito 39. Acta y Sábana Sevilla de Oro Diciembre 2018	ACTA_Y_SABANA_SEVILLA_DE_ORO_DICIEMBRE_2018.PDF	05/02/2019
220	D6. Hito 37 - Hito 39. Acta y Sábana Santa Rita Diciembre 2018	ACTA_Y_SABANA_SANTA_RITA_DICIEMBRE_2018.PDF	05/02/2019
221	D7. Hito 37 - Hito 39. Acta Recepción Microempresa Susudel 2018	ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_A.C.V_SUSUDEL.pdf	05/02/2019
222	D8. Hito 37 - Hito 39. Acta Recepción Microempresa San Felipe de Oña 2018	ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_A.C.V_SAN_FELIPE_DE_OÑA.pdf	05/02/2019
223	D9. Hito 37 - Hito 39. Acta Recepción Microempresa El Cajas 2018	ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_A.C.V_EL_CAJAS.pdf	05/02/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
224	E Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Mar 2017	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_05042017.pdf	05/04/2017
225	E1. Hito 37 - Hito 39. Acta Recepción Microempresa Unidos Venceremos 2018	ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_A.C.V__UNIDOS_VENCEREMOS.pdf	06/02/2019
226	E2. Hito 37 - Hito 39. Acta Recepción Microempresa Sevilla de Oro 2018	ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_A.C.V__SEVILLA_DE_ORO.pdf	05/02/2019
227	E3. Hito 37 - Hito 39. Acta Recepción Microempresa Santa Rita 2018	ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_A.C.V__SANTA_RITA.pdf	05/02/2019
228	E4. Hito 37 - Hito 39. IE SUSUDEL Enero 2019	IE_SUSUDEL_ENERO_2019.pdf	05/02/2019
229	E5. Hito 37 - Hito 39. IE SAN FELIPE DE OÑA Enero 2019	IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_ENERO_2019.pdf	05/02/2019
230	E6. Hito 37 - Hito 39. IE EL CAJAS Enero 2019	IE_EL_CAJAS_ENERO_2019.pdf	05/02/2019
231	E7. Hito 37 - Hito 39. IE UNIDOS VENCEREMOS Enero 2019	IE_UNIDOS_VENCEREMOS_ENERO_2019.pdf	05/02/2019
232	E8. Hito 37 - Hito 39. IE SEVILLA DE ORO Enero 2019	IE_SEVILLA_DE_ORO_ENERO_2019.pdf	05/02/2019
233	E9. Hito 37 - Hito 39. IE SANTA RITA Enero 2019	IE_SANTA_RITA_ENERO_2019.pdf	05/02/2019
234	F1. Hito 37 - Hito 39. Acta Recepción Microempresa Sayausí 2018	ACTA_RECEPCIÓN_SAYAUSÍ_CE-2018001158838.pdf	01/03/2019
235	F2. Hito 37 - Hito 39. Acta Recepción Microempresa San Santiago de Molleturo 2018	ACTA_RECEPCIÓN_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_CE-2018001158837.pdf	01/03/2019
236	F3. Hito 37 - Hito 39. Acta Recepción Microempresa Hierba Buena Centro 2018	ACTA_RECEPCIÓN_HIERBA_BUENA_CENTRO_CE-2018001158839.pdf	01/03/2019
237	F4. Hito 37 - Hito 39. Acta Recepción Microempresa Tamarindo Centro 2018	ACTA_RECEPCIÓN_TAMARINDO_CENTRO_CE-2018001158839.pdf	01/03/2019
238	F5. Hito 37 - Hito 39. Acta Recepción Microempresa Nueva Esperanza 2018	ACTA_RECEPCIÓN_NUEVA_ESPERANZA_CE-20180012370803.pdf	01/03/2019
239	F6. Hito 37 - Hito 39. IE SAYAUSI FEBRERO 2019	IE_SAYAUSÍ_FEBRERO_2019.PDF	01/03/2019
240	F7. Hito 37 - Hito 39. IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO FEBRERO 2019	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_FEBRERO_2019.PDF	01/03/2019
241	F8. Hito 37 - Hito 39. IE HIERBA BUENA CENTRO FEBRERO 2019	IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_FEBRERO_2019.PDF	01/03/2019
242	F9. Hito 37 - Hito 39. IE TAMARINDO CENTRO FEBRERO 2019	IE_TAMARINDO_CENTRO_FEBRERO_2019.PDF	01/03/2019
243	Fotos asociaciones de conservación vial Paute, Gualaceo y Sigsig	Fotos_Asociación_de_Conservación_vial..docx	13/11/2012
244	Fotos Asociaciones de conservación vial Paute, Gualaceo y Sigsig, noviembre 2012	Fotos_Microempresas_Noviembre-1.doc	10/12/2012
245	Fotos microempresas Lentag, Santa Isabel y Sarayunga	fotos_microempresas_léntag_-_quera.doc	26/10/2012
246	Fotos microempresas Turi-Tarqui y Cuenca-El Descanso	Fotos_Micro_Empresas.docx	26/10/2012
247	G1. Hito 37 - Hito 39. IE NUEVA ESPERANZA FEBRERO 2019	IE_NUEVA_ESPERANZA_FEBRERO_2019.PDF	01/03/2019
248	G2. Hito 37 - Hito 39. IE SUSUDEL FEBRERO 2019	IE_SUSUDEL_FEBRERO_2019.PDF	01/03/2019
249	G3. Hito 37 - Hito 39. IE SAN FELIPE DE OÑA FEBRERO 2019	IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_FEBRERO_2019.PDF	01/03/2019
250	G4. Hito 37 - Hito 39. IE EL CAJAS FEBRERO 2019	IE_EL_CAJAS_FEBRERO_2019.PDF	01/03/2019
251	G5. Hito 37 - Hito 39. IE UNIDOS VENCEREMOS FEBRERO 2019	IE_UNIDOS_VENCEREMOS_FEBRERO_2019.PDF	01/03/2019
252	G6. Hito 37 - Hito 39. IE SEVILLA DE ORO FEBRERO 2019	IE_SEVILLA_DE_ORO_FEBRERO_2019.PDF	01/03/2019
253	G7. Hito 37 - Hito 39. IE SANTA RITA FEBRERO 2019	IE_SANTA_RITA_FEBRERO_2019.PDF	01/03/2019
254	G8. Acción 1. Riesgo 1. El exceso de lluvias CAUSARÍA que las vías presenten derrumbes. Informe de acciones. marzo 2019	Informe_Riesgos-Lluvias_causaria_derrumbes_29-03-2019.pdf	29/03/2019
255	G9. Hito 40. Orden de Compra Microempresa "El Cajas" Mayo-Diciembre 2019	CE-20190001581510_EL_CAJAS.pdf	05/06/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
256	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_Mar_2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_Mar_2016.pdf	01/04/2016
257	GestionReporteFN_Chicty_-Sevilla_Mar_2016	GestionReporteFN_Chicty_-Sevilla_Mar_2016..pdf	01/04/2016
258	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_Mar_2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_Mar_2016.pdf	01/04/2016
259	GestionReporteFN_E40_y_E594_Mar_2016	GestionReporteFN_E40_y_E594_Mar_2016.pdf	01/04/2016
260	GestionReporteFN_la_Jarata_-Susudel_Mar_2016	GestionReporteFN_la_Jarata_-Susudel_Mar_2016..pdf	01/04/2016
261	GestionReporteFN_Susudel_-Oña_Mar_2016	GestionReporteFN_Susudel_-Oña_Mar_2016..pdf	01/04/2016
262	H1. Hito 40. Orden de Compra Microempresa "Unidos Venceremos" Mayo-Diciembre 2019	CE-20190001581519_UNIDOS_VENCEREMOS.pdf	05/06/2019
263	H2. Hito 40. Orden de Compra Microempresa "Sevilla de Oro" Mayo-Diciembre 2019	CE-20190001581516_SEVILLA_DE_ORO.pdf	05/06/2019
264	H3. Hito 40. Orden de Compra Microempresa "Santa Rita" Mayo-Diciembre 2019	CE-20190001581514_SANTA_RITA.pdf	05/06/2019
265	H4. Hito 40. Orden de Compra Microempresa "Susudel" Mayo-Diciembre 2019	CE-20190001581517_SUSUDEL.pdf	05/06/2019
266	H5. Hito 40. Orden de Compra Microempresa "San Felipe de Oña" Mayo-Diciembre 2019	CE-20190001581512_SAN_FELIPE_DE_OÑA.pdf	05/06/2019
267	H6. Hito 40. Orden de Compra Microempresa "Sayausi" Mayo-Diciembre 2019	CE-20190001581515_SAYAUSI.pdf	05/06/2019
268	H7. Hito 40. Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" Mayo-Diciembre 2019	CE-20190001581513_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	05/06/2019
269	H8. Hito 40. Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" Mayo-Diciembre 2019	CE-20190001581520_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	05/06/2019
270	H9. Hito 40. Orden de Compra Microempresa "Tamarindo Centro" Mayo-Diciembre 2019	CE-20190001581518_TAMARINDO_CENTRO.pdf	05/06/2019
271	I1. Hito 40. Orden de Compra Microempresa "Nueva Esperanza" Mayo-Diciembre 2019	CE-20190001581511_NUEVA_ESPERANZA.pdf	05/06/2019
272	I2. MANTENIMIENTO VIAL AZUAY (FORMATO SENPLADES)	2015-09-08_03-08-30_MANTENIMIENTO VIAL AZUAY.PDF	19/06/2019
273	I3. Acción 2. Riesgo 1. El exceso de lluvias CAUSARÍA que las vías presenten derrumbes. Informe de acciones. mayo 2019	Informe_Riesgos-Lluvias_causaria_derrumbes_29-04-2019.pdf	04/07/2019
274	I4. Hito 40. Acta y Sábana SAYAUSÍ Mayo 2019	ACTA_Y_SABANA_ACV_SAYAUSÍ_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
275	I5. Hito 40. Acta y Sábana SAN SANTIAGO DE MOLLETURO Mayo 2019	ACTA_Y_SABANA_ACV_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
276	I6. Hito 40. Acta y Sábana HIERBA BUENA CENTRO Mayo 2019	ACTA_Y_SABANA_ACV_HIERBA_BUENA_CENTRO_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
277	I7. Hito 40. Acta y Sábana TAMARINDO CENTRO Mayo 2019	ACTA_Y_SABANA_ACV_TAMARINDO_CENTRO_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
278	I8. Hito 40. Acta y Sábana NUEVA ESPERANZA Mayo 2019	ACTA_Y_SABANA_ACV_NUEVA_ESPERANZA_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
279	I9. Hito 40. Sábana SUSUDEL Mayo 2019	SABANA_ACV_SUSUDEL_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
280	IE Carretera E40 y E594 Abr 2017	GestionReporteFN_E40_y_E594_abr_2017.pdf	05/04/2017
281	IE Carretera E40 y E594 Ago 2016	GestionReporteFN_E40_y_E594_Ago_2016.pdf	06/09/2016
282	IE Carretera E40 y E594 Dic 2015	GestionReporteFN_E40_y_E594_dic_2015.pdf	04/01/2016
283	IE Carretera E40 y E594 Ene 2016.	GestionReporteFN_E40_y_E594_ene_2016.pdf	03/02/2016
284	IE Carretera E40 y E594 Feb 2016.	GestionReporteFN_E40_y_E594_feb_2016.pdf	01/03/2016
285	IE Carretera E40 y E594 Feb 2017.	GestionReporteFN_E40_y_E594_feb_2017..pdf	08/02/2017
286	IE Carretera E40 y E594 Jun 2016	GestionReporteFN_E40_y_E594_Jun_2016.pdf	05/07/2016
287	IE Carretera E40 y E594 Mar 2017	GestionReporteFN_E40_y_E594_mar_2017.pdf	07/03/2017
288	IE Carretera E40 y E594 May 2016	GestionReporteFN_E40_y_E594_May_2016.pdf	02/06/2016
289	IE Carretera E40 y E594 Nov 2015.	GestionReporteFN_E40_y_E594_nov_2015.pdf	01/12/2015
290	IE Carretera E40 y E594 Oct 2015.	GestionReporteFN_E40_y_E594_oct_2015..pdf	04/11/2015
291	IE Carretera E40 y E594 Sep 2016.	IE_Carretera_E40_y_E594_Sep_2016..pdf	04/10/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
292	IE Carretera E40 y E594 Sep2015	GestionReporteFN_E40_y_E594.pdf	07/10/2015
293	IE Consermin Julio 2016	ID_Consermin_Julio_2016.pdf	09/08/2016
294	IE Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausi Octubre 2017	IE_Octubre_2017_SAYAUSI.pdf	01/11/2017
295	IE Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausi Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_SAYAUSI.pdf	04/10/2017
296	IE EL CAJAS ABRIL 2018	IE_EL_CAJAS_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
297	IE EL CAJAS DICIEMBRE 2017	IE_EL_CAJAS_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
298	IE EL CAJAS ENERO 2018	IE_EL_CAJAS_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
299	IE EL CAJAS JULIO 2018	21034_IE_EL_CAJAS_JULIO_2018.pdf	03/08/2018
300	IE EL CAJAS JUNIO 2018	IE_EL_CAJAS_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
301	IE EL CAJAS MARZO 2018	IE_EL_CAJAS_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
302	IE EL CAJAS MAYO 2018	IE_EL_CAJAS_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
303	IE EL CAJAS NOVIEMBRE 2017	IE_EL_CAJAS_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
304	IE EL CAJAS Noviembre 2018	IE_EL_CAJAS_NOVIEMBRE_2018.pdf	03/12/2018
305	IE EL CAJAS Octubre 2018	IE_El_Cajas_OCTUBRE_2018.pdf	05/11/2018
306	IE HIERBA BUENA CENTRO NOVIEMBRE 2017	IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
307	IE HIERBA BUENA CENTRO ABRIL 2018	IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
308	IE HIERBA BUENA CENTRO DICIEMBRE 2017	IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
309	IE HIERBA BUENA CENTRO ENERO 2018	IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
310	IE HIERBA BUENA CENTRO JUNIO 2018	IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
311	IE HIERBA BUENA CENTRO MAYO 2018	IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
312	IE HIERBA BUENA CENTRO Noviembre 2018	IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_NOVIEMBRE_2018.pdf	03/12/2018
313	IE HIERBA BUENA CENTRO Octubre 2018	IE_Hierba_Buena_Centro_OCTUBRE_2018.pdf	05/11/2018
314	IE HIERBA BUENA CENTRO Septiembre 2018	IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_Sept_2018.pdf	05/10/2018
315	IE Informe_Ejecutivo_ago_2016_Esc._Milen	IE_Informe_Ejecutivo_ago_2016_Esc._Milen.pdf	06/09/2016
316	IE Informe_Ejecutivo_jun_2016_Esc._Milen	IE_Informe_Ejecutivo_jun_2016_Esc._Milen.pdf	05/07/2016
317	IE Informe_Ejecutivo_sep_2016_Esc._Milen	IE_Informe_Ejecutivo_sep_2016_Esc._Milen.pdf	04/10/2016
318	IE Microempresa Chicty - Sevilla Dic 2015	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_dic_2015.pdf	04/01/2016
319	IE Microempresa Chicty - Sevilla Ene 2016	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_ene_2016.pdf	03/02/2016
320	IE Microempresa Chicty - Sevilla Feb 2016	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_feb_2016.pdf	01/03/2016
321	IE Microempresa Chicty - Sevilla Jun 2016	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_Jun_2016.pdf	05/07/2016
322	IE Microempresa Chicty - Sevilla May 2016	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_May_2016.pdf	02/06/2016
323	IE Microempresa Chicty - Sevilla Nov 2015	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_nov_2015..pdf	01/12/2015
324	IE Microempresa Chicty - Sevilla Oct2015	Chicti-Sevilla_de_Oro_Octubre_2015.pdf	13/11/2015
325	IE Microempresa Chicty - Sevilla Sep2015	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_Sep_2015.pdf	07/10/2015
326	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Dic 2015	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_dic_2015.pdf	04/01/2016
327	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Ene 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_ene_2016.pdf	03/02/2016
328	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Feb 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_feb_2016.pdf	01/03/2016
329	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Jun 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_Jun_2016.pdf	05/07/2016
330	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km May 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_May_2016.pdf	02/06/2016
331	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Nov 2015	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_nov_2015.pdf	01/12/2015
332	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Oct 2015	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_Oct_2015.pdf	13/11/2015
333	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Sep2015	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_Sep_2015.pdf	07/10/2015
334	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Dic 2015	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_dic_2015.pdf	04/01/2016
335	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Ene 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_ene_2016.pdf	03/02/2016
336	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Feb 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_feb_2016.pdf	01/03/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
337	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Jun 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_Jun_2016.pdf	05/06/2016
338	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km May 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_May_2016.pdf	02/06/2016
339	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Nov 2015	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_nov_2015.pdf	20/11/2015
340	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Oct 2015	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_Oct_2015.pdf	05/11/2015
341	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Sep2015	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_Sep_2015.pdf	02/10/2015
342	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Ago 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Ago_2016.pdf	05/09/2016
343	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Dic 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Dic_2016.pdf	05/12/2016
344	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Ene 2017	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Ene_2017.pdf	05/01/2017
345	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Feb 2017	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Feb_2017.pdf	05/02/2017
346	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Nov 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Nov_2016.pdf	05/11/2016
347	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Oct 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Oct_2016.pdf	05/10/2016
348	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Sep 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Sep_2016.pdf	05/09/2016
349	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausí - Abril 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_SAYAUSI.pdf	05/05/2017
350	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausí - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_SAYAUSI.pdf	05/09/2017
351	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausí - Julio 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_SAYAUSI.pdf	04/08/2017
352	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausí - Junio 2017	IE_Junio_2017_SAYAUSI.pdf	05/07/2017
353	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausí - Mayo 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_SAYAUSI.pdf	05/06/2017
354	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Abril 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	05/09/2017
355	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	05/09/2017
356	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Julio 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	04/08/2017
357	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Junio 2017	IE_Junio_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	05/07/2017
358	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Mayo 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	05/06/2017
359	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Octubre 2017	IE_Octubre_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	01/11/2017
360	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	04/10/2017
361	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Abril 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	05/05/2017
362	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	05/09/2017
363	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Julio 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	04/08/2017
364	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Junio 2017	IE_Junio_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	05/07/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
365	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Mayo 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	05/07/2017
366	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Octubre 2017	IE_Octubre_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	01/11/2017
367	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	04/10/2017
368	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Km Ago 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36_a03642016.pdf	03/09/2016
369	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Km Oct 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36_a036412016.pdf	01/11/2016
370	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Km Sep 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36_a036403016.pdf	04/10/2016
371	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 San Santiago de Molleturo - Marzo 2017	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36_a03643017Santiago_de_Molleturo.pdf	05/09/2017
372	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Km Ago 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km64_a0364192016.pdf	03/09/2016
373	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Km Oct 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km64_a0364112016.pdf	01/11/2016
374	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Km Sep 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km64_a0364103016.pdf	04/10/2016
375	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Abril 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	05/07/2017
376	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	05/09/2017
377	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Julio 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	04/08/2017
378	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Junio 2017	IE_Junio_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	05/07/2017
379	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Mayo 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	05/06/2017
380	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Octubre 2017	IE_Octubre_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	01/11/2017
381	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	04/10/2017
382	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Abril 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	05/06/2017
383	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	05/09/2017
384	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Julio 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	04/08/2017
385	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Junio 2017	IE_Junio_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	05/07/2017
386	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Marzo 2017	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km91_a0364092017Nueva_Esperanza_Marzo.pdf	05/09/2017
387	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Mayo 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	05/06/2017
388	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Octubre 2017	IE_Octubre_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	01/11/2017
389	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	04/10/2017
390	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme KM 36 - KM 64 Dic 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36_a0364012016.pdf	03/01/2016
391	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme KM 36 - KM 64 Nov 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36_a036422016.pdf	05/12/2016
392	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme KM 64 - KM 91 Dic 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km64_a0364012016.pdf	03/01/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
393	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme KM 64 - KM 91 Nov 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km64_a0512/2016..pdf	05/12/2016
394	IE Microempresa Cumbe - Oña km 40+600 - km 62+500 Susudel - Marzo 2017	GestionReporteFN_Cumbe_Oña_Km40+600_al_62+500_Susudel05/04/2017..pdf	05/04/2017
395	IE Microempresa Cumbe Oña 40+600 - 62+500 El Cajas - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_El_Cajas.pdf	04/10/2017
396	IE Microempresa Cumbe Oña 40+600 - 62+500 El Cajas - Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_El_Cajas.pdf	04/10/2017
397	IE Microempresa Cumbe Oña 40+600 - 62+500 El Cajas - Septiembre 2017	IE_Octubre_2017_EL_CAJAS.pdf	01/11/2017
398	IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Abril 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_SUSUDEL.pdf	05/05/2017
399	IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_SUSUDEL.pdf	05/09/2017
400	IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Julio 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_SUSUDEL.pdf	04/08/2017
401	IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Junio 2017	IE_Junio_2017_SUSUDEL.pdf	05/07/2017
402	IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Mayo 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_SUSUDEL.pdf	05/06/2017
403	IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Octubre 2017	IE_Octubre_2017_SUSUDEL.pdf	01/11/2017
404	IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_SUSUDEL.pdf	04/10/2017
405	IE Microempresa El Cajas Julio 2016	IE_Microempresa_El_Cajas_Julio_2016.pdf	09/08/2016
406	IE Microempresa La Jarata - Susudel Dic 2015	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__dic_2015.pdf	04/01/2016
407	IE Microempresa La Jarata - Susudel Ene 2016	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__ene_2016.pdf	03/02/2016
408	IE Microempresa La Jarata - Susudel Feb 2016	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__feb_2016.pdf	01/03/2016
409	IE Microempresa La Jarata - Susudel Jun 2016	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__Jun_2016.pdf	05/07/2016
410	IE Microempresa La Jarata - Susudel May 2016	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__May_2016.pdf	02/06/2016
411	IE Microempresa La Jarata - Susudel Nov 2015	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__nov_2015..pdf	01/12/2015
412	IE Microempresa La Jarata - Susudel Oct 2015	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__Oct_2015..pdf	06/11/2015
413	IE Microempresa La Jarata - Susudel Sep 2015	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__Sept_2015.pdf	07/10/2015
414	IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Abril 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_SEVILLA_DE_ORO05/05/2017.pdf	05/05/2017
415	IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	05/09/2017
416	IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Julio 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_SEVILLA_DE_ORO04/08/2017.pdf	04/08/2017
417	IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Junio 2017	IE_Junio_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	05/07/2017
418	IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Mayo 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_SEVILLA_DE_ORO05/06/2017.pdf	05/06/2017
419	IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Octubre 2017	IE_Octubre_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	01/11/2017
420	IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	04/10/2017
421	IE Microempresa Susudel - Oña Dic 2015	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_dic_2015.pdf	04/01/2016
422	IE Microempresa Susudel - Oña Ene 2016	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_ene_2016.pdf	03/02/2016
423	IE Microempresa Susudel - Oña Feb 2016	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_feb_2016.pdf	01/03/2016
424	IE Microempresa Susudel - Oña Jun 2016	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_Jun_2016.pdf	05/07/2016
425	IE Microempresa Susudel - Oña May 2016	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_May_2016.pdf	02/06/2016
426	IE Microempresa Susudel - Oña Nov 2015	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_nov_2015..pdf	01/12/2015
427	IE Microempresa Susudel - Oña Oct 2015	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_Oct_2015..pdf	06/11/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
428	IE Microempresa Susudel - Oña Sep 2015	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_Sep_2015.pdf	07/10/2015
429	IE NUEVA ESPERANZA ABRIL 2018	IE_NUEVA_ESPERANZA_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
430	IE NUEVA ESPERANZA DICIEMBRE 2017	IE_NUEVA_ESPERANZA_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
431	IE NUEVA ESPERANZA ENERO 2018	IE_NUEVA_ESPERANZA_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
432	IE NUEVA ESPERANZA JUNIO 2018	IE_NUEVA_ESPERANZA_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
433	IE NUEVA ESPERANZA MAYO 2018	IE_NUEVA_ESPERANZA_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
434	IE NUEVA ESPERANZA NOVIEMBRE 2017	IE_NUEVA_ESPERANZA_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
435	IE NUEVA ESPERANZA Noviembre 2018	IE_NUEVA_ESPERANZA_NOVIEMBRE_2018.pdf	03/12/2018
436	IE NUEVA ESPERANZA Octubre 2018	IE_Nueva_Esperanza_OCTUBRE_2018.pdf	05/11/2018
437	IE NUEVA ESPERANZA Septiembre 2018	IE_NUEVA_ESPERANZA_Sept_2018.pdf	05/10/2018
438	IE SAN FELIPE DE OÑA ABRIL 2018	IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
439	IE SAN FELIPE DE OÑA JULIO 2018	21036_IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_JULIO_2018.pdf	03/08/2018
440	IE SAN FELIPE DE OÑA JUNIO 2018	IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
441	IE SAN FELIPE DE OÑA MARZO 2018	IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
442	IE SAN FELIPE DE OÑA MAYO 2018	IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
443	IE SAN FELIPE DE OÑA Noviembre 2018	IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_NOVIEMBRE_2018.pdf	03/12/2018
444	IE SAN FELIPE DE OÑA Octubre 2018	IE_San_Felipe_de_Oña_OCTUBRE_2018.pdf	05/11/2018
445	IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO ABRIL 2018	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
446	IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO DICIEMBRE 2017	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
447	IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO ENERO 2018	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
448	IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO JUNIO 2018	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
449	IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO MARZO 2018	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
450	IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO MAYO 2018	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
451	IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO NOVIEMBRE 2017	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
452	IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO Noviembre 2018	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_NOVIEMBRE_2018.pdf	03/12/2018
453	IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO Octubre 2018	IE_San_Santiago_de_Molleturo_OCTUBRE_2018.pdf	05/11/2018
454	IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO Septiembre 2018	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_Sept_2018.pdf	05/10/2018
455	IE SANTA RITA ABRIL 2018	IE_SANTA_RITA_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
456	IE SANTA RITA JULIO 2018	21038_IE_SANTA_RITA_JULIO_2018.pdf	03/08/2018
457	IE SANTA RITA JUNIO 2018	IE_SANTA_RITA_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
458	IE SANTA RITA MARZO 2018	IE_SANTA_RITA_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
459	IE SANTA RITA MAYO 2018	IE_SANTA_RITA_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
460	IE SANTA RITA Noviembre 2018	IE_SANTA_RITA_NOVIEMBRE_2018.pdf	03/12/2018
461	IE SANTA RITA Octubre 2018	IE_Santa_Rita_OCTUBRE_2018.pdf	05/11/2018
462	IE SAYAUSI ABRIL 2018	IE_SAYAUSI_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
463	IE SAYAUSI DICIEMBRE 2017	IE_SAYAUSI_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
464	IE SAYAUSI ENERO 2018	IE_SAYAUSI_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
465	IE SAYAUSI MARZO 2018	IE_SAYAUSI_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
466	IE SAYAUSI NOVIEMBRE 2017	IE_SAYAUSI_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
467	IE SAYAUSI Noviembre 2018	IE_SAYAUSI_NOVIEMBRE_2018.pdf	03/12/2018
468	IE SAYAUSI Octubre 2018	IE_Sayausí_OCTUBRE_2018.pdf	05/11/2018
469	IE SAYAUSI Septiembre 2018	IE_SAYAUSI_Sept_2018.pdf	05/10/2018
470	IE SAYAUSÍ JUNIO 2018	IE_SAYAUSI_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
471	IE SAYAUSÍ MAYO 2018	IE_SAYAUSI_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
472	IE SEVILLA DE ORO ABRIL 2018	IE_SEVILLA_DE_ORO_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
473	IE SEVILLA DE ORO DICIEMBRE 2017	IE_SEVILLA_DE_ORO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
474	IE SEVILLA DE ORO ENERO 2018	IE_SEVILLA_DE_ORO_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
475	IE SEVILLA DE ORO JULIO 2018	21035_IE_SEVILLA_DE_ORO_JULIO_2018.pdf	03/08/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
476	IE SEVILLA DE ORO JUNIO 2018	IE_SEVILLA_DE_ORO_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
477	IE SEVILLA DE ORO MARZO 2018	IE_SEVILLA_DE_ORO_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
478	IE SEVILLA DE ORO MAYO 2018	IE_SEVILLA_DE_ORO_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
479	IE SEVILLA DE ORO NOVIEMBRE 2017	IE_SEVILLA_DE_ORO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
480	IE SEVILLA DE ORO Noviembre 2018	IE_SEVILLA_DE_ORO_NOVIEMBRE_2018.pdf	03/12/2018
481	IE SEVILLA DE ORO Octubre 2018	IE_Sevilla_de_Oro_OCTUBRE_2018.pdf	05/11/2018
482	IE SUSUDEL ABRIL 2018	IE_SUSUDEL_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
483	IE SUSUDEL DICIEMBRE 2017	IE_SUSUDEL_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
484	IE SUSUDEL ENERO 2018	IE_SUSUDEL_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
485	IE SUSUDEL JULIO 2018	21033_IE_SUSUDEL_JULIO_2018.pdf	03/08/2018
486	IE SUSUDEL JUNIO 2018	IE_SUSUDEL_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
487	IE SUSUDEL MARZO 2018	IE_SUSUDEL_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
488	IE SUSUDEL MAYO 2018	IE_SUSUDEL_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
489	IE SUSUDEL NOVIEMBRE 2017	IE_SUSUDEL_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
490	IE SUSUDEL Noviembre 2018	IE_SUSUDEL_NOVIEMBRE_2018.pdf	03/12/2018
491	IE SUSUDEL Octubre 2018	IE_SusuDel_OCTUBRE_2018.pdf	05/11/2018
492	IE SUSUDEL-SAN FELIPE DE OÑA-EL CAJAS-UNID VENCER-SEVILL ORO-SANTA RITA Sept 2018	IE_SUSUDEL-SAN_FELIPE_DE_OÑA-EL_CAJAS-UNID_VENCER-SEVILL_ORO-SANTA_RITA_Sept_2018.pdf	05/10/2018
493	IE TAMARINDO CENTRO ABRIL 2018	IE_TAMARINDO_CENTRO_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
494	IE TAMARINDO CENTRO DICIEMBRE 2017	IE_TAMARINDO_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
495	IE TAMARINDO CENTRO ENERO 2018	IE_TAMARINDO_CENTRO_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
496	IE TAMARINDO CENTRO JUNIO 2018	IE_TAMARINDO_CENTRO_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
497	IE TAMARINDO CENTRO MARZO 2018	IE_TAMARINDO_CENTRO_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
498	IE TAMARINDO CENTRO MAYO 2018	IE_TAMARINDO_CENTRO_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
499	IE TAMARINDO CENTRO NOVIEMBRE 2017	IE_TAMARINDO_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
500	IE TAMARINDO CENTRO Noviembre 2018	IE_TAMARINDO_CENTRO_NOVIEMBRE_2018.pdf	03/12/2018
501	IE TAMARINDO CENTRO Octubre 2018	IE_Tamarindo_Centro_OCTUBRE_2018.pdf	05/11/2018
502	IE TAMARINDO CENTRO Septiembre 2018	IE_TAMARINDO_CENTRO_Sept_2018.pdf	05/10/2018
503	IE UNIDOS VENCEREMOS ABRIL 2018	IE_UNIDOS_VENCEREMOS_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
504	IE UNIDOS VENCEREMOS JULIO 2018	21037_IE_UNIDOS_VENCEREMOS_JULIO_2018.pdf	03/08/2018
505	IE UNIDOS VENCEREMOS JUNIO 2018	IE_UNIDOS_VENCEREMOS_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
506	IE UNIDOS VENCEREMOS MARZO 2018	IE_UNIDOS_VENCEREMOS_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
507	IE UNIDOS VENCEREMOS MAYO 2018	IE_UNIDOS_VENCEREMOS_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
508	IE UNIDOS VENCEREMOS Noviembre 2018	IE_UNIDOS_VENCEREMOS_NOVIEMBRE_2018.pdf	03/12/2018
509	IE UNIDOS VENCEREMOS Octubre 2018	IE_Unidos_Venceremos_OCTUBRE_2018.pdf	05/11/2018
510	Informe Ejecutivo correspondiente al mes de agosto carreteras E40 y E594	Informe_Ejecutivo_SITOP_Agosto_E40_E594..pdf	07/09/2015
511	Informe ejecutivo septiembre 2012	Informe_ejecutivo_septiembre_2012.pdf	24/10/2012
512	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013 Micro Empresa Cuenca Descanso	MICROEMPRESA_EL_DESCANSO.pdf	03/05/2013
513	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Santa Isabel	MICROEMPRESA_SANTA_ISABEL.pdf	03/05/2013
514	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Sarayunga	MICROEMPRESA_SARAYUNGA.pdf	03/05/2013
515	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Sigsig	MICROEMPRESA_SIGSIG.pdf	03/05/2013
516	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Turi Tarqui	MICROEMPRESA_TARQUI.pdf	03/05/2013
517	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Unidos Venceremos	MICROEMPRESA_UNIDOS_VENCEREMOS.pdf	03/05/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
518	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Zhumir	MICROEMPRESA_ZHUMIR.pdf	03/05/2013
519	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Lentag	MICROEMPRESA_LENTAG.pdf	03/05/2013
520	Informe ejecutivo SITOP, agosto 2013, asoc. conserv. vial Sigsig	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sigsig_agosto_2013.pdf	02/09/2013
521	Informe ejecutivo SITOP, agosto 2013, asoc. conserv. vial Turi-Tarqui	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Turi-Tarqui_agosto_2013.pdf	02/09/2013
522	Informe ejecutivo SITOP, agosto 2013, asoc. conserv. vial Unidos Venceremos	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Unidos_Venceremos_agosto_2013.pdf	02/09/2013
523	Informe ejecutivo SITOP, asociación conservación vial Lentag, noviembre 2012	Informe_ejecutivo_SITOP__mant.lentag__noviembre_2012.pdf	10/12/2012
524	Informe ejecutivo SITOP, asociación conservación vial Sarayunga, noviembre 2012	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sarayunga_noviembre_2012.pdf	05/11/2012
525	Informe ejecutivo SITOP, asociación conservación vial Sigsig, noviembre 2012	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sigsig_noviembre_2012.pdf	05/11/2012
526	Informe ejecutivo SITOP, asociación conservación vial Unidos Venceremos, noviembre 2012	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Unidos_Venceremos_noviembre_2012.pdf	10/12/2012
527	Informe ejecutivo SITOP, asociación conservación vial Zhumir, noviembre 2012	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Zhumir_noviembre_2012.pdf	10/12/2012
528	Informe ejecutivo SITOP, julio 2013, asoc. conserv. vial Sigsig	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sigsig_julio_2013.pdf	05/08/2013
529	Informe ejecutivo SITOP, julio 2013, asoc. conserv. vial Unidos Venceremos	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Unidos_Venceremos_julio_2013.pdf	05/08/2013
530	Informe ejecutivo SITOP, junio 2013	Informe_ejecutivo_SITOP__junio_2013__Asoc._Conserv._vial_Sigsig_junio_2013.pdf	22/07/2013
531	Informe ejecutivo SITOP, junio 2013	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._conserv._vial_SIGSIG_junio_2013.pdf	22/07/2013
532	Informe ejecutivo SITOP, junio 2013	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Unidos_Venceremos_junio_2013.pdf	22/07/2013
533	Informe ejecutivo SITOP, noviembre 2013, asociación de conservación vial Lentag	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc.cons.vial_Lentag__noviembre_2013.pdf	05/12/2013
534	Informe ejecutivo SITOP, noviembre 2013, asociación de conservación vial Sarayunga	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sarayunga_noviembre_2013.pdf	05/12/2013
535	Informe ejecutivo SITOP, noviembre 2013, asociación de conservación vial Sigsig	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sigsig_noviembre_2013.pdf	05/12/2013
536	Informe ejecutivo SITOP, octubre 2012, El descanso	Informe_ejecutivo_SITOP__octubre_2012.pdf.descanso.pdf	13/11/2012
537	Informe ejecutivo SITOP, octubre 2012, lentag	Informe_ejecutivo_SITOP__octubre_2012.pdf.lentag.pdf	13/11/2012
538	Informe ejecutivo SITOP, octubre 2012, Santa Isabel	Informe_ejecutivo_SITOP__octubre_2012.pdf.santa_isabel.pdf	13/11/2012
539	Informe ejecutivo SITOP, octubre 2013	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sigsig__octubre_2013.pdf	02/12/2013
540	Informe ejecutivo SITOP, octubre 2013	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Unidos_Venceremos__octubre_2013.pdf	05/12/2013
541	Informe ejecutivo SITOP, septiembre 2013, asoc. conserv. vial Unidos Venceremos	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Unidos_Venceremos__septiembre_2013.pdf	07/10/2013
542	Informe ejecutivo SITOP, septiembre 2013, asoc. conserv. vial Zhumir	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Zhumir__septiembre_2013.pdf	07/10/2013
543	Informe ejecutivo SITOP, septiembre 2015.	Informe_ejecutivo_SITOP__septiembre_2015..pdf	06/10/2015
544	Informes ejecutivos SITOP, proyectos de mantenimiento.	Informe_ejecutivo_Abril_2012.pdf	28/05/2012
545	J1. Hito 40. Sábana SAN FELIPE DE OÑA Mayo 2019	SABANA_ACV_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
546	J2. Hito 40. Sábana EL CAJAS Mayo 2019	SABANA_ACV_EL_CAJAS_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
547	J3. Hito 40. Sábana UNIDOS VENCEREMOS Mayo 2019	SABANA_ACV_UNIDOS_VENCEREMOS_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
548	J4. Hito 40. Sábana SEVILLA DE ORO Mayo 2019	SABANA_ACV_SEVILLA_DE_ORO_MAYO_20198.pdf	04/07/2019
549	J5. Hito 40. Sábana SANTA RITA Mayo 2019	SABANA_ACV_SANTA_RITA_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
550	J6. Hito 40. Acta SUSUDEL Mayo 2019	ACTA_ACV_SUSUDEL_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
551	J7. Hito 40. Acta SAN FELIPE DE OÑA Mayo 2019	ACTA__ACV_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
552	J8. Hito 40. Acta EL CAJAS Mayo 2019	ACTA__ACV_EL_CAJAS_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
553	J9. Hito 40. Acta UNIDOS VENCEREMOS Mayo 2019	ACTA__ACV_UNIDOS_VENCEREMOS_MAYO_2019.pdf	04/07/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
554	K1. Hito 40. Acta SEVILLA DE ORO Mayo 2019	ACTA__ACV_SEVILLA_DE_ORO_MAYO_20198.pdf	04/07/2019
555	K2. Hito 40. Acta SANTA RITA Mayo 2019	ACTA__ACV_SANTA_RITA_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
556	K3. Hito 40. Informe de Satisfacción SAYAUSÍ Mayo 2019	INFORMES_DE_SATISFACCION_SAYAUSÍ_MAYO.pdf	04/07/2019
557	K4. Hito 40. Informe de Satisfacción SAN SANTIAGO DE MOLLETURO Mayo 2019	INFORMES_DE_SATISFACCION_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MAYO.pdf	04/07/2019
558	K5. Hito 40. Informe de Satisfacción HIERBA BUENA CENTRO Mayo 2019	INFORMES_DE_SATISFACCION_HIERBA_BUENA_CENTRO_MAYO.pdf	04/07/2019
559	K6. Hito 40. Informe de Satisfacción TAMARINDO CENTRO Mayo 2019	INFORMES_DE_SATISFACCION_TAMARINDO_CENTRO_MAYO.pdf	04/07/2019
560	K7. Hito 40. Informe de Satisfacción NUEVA ESPERANZA Mayo 2019	INFORMES_DE_SATISFACCION_NUEVA_ESPERANZA_MAYO.pdf	04/07/2019
561	K8. Hito 40. Informe de Satisfacción SUSUDEL Mayo 2019	INFORME_DE_SATISFACCION_ACV_SUSUDEL_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
562	K9. Hito 40. Informe de Satisfacción SAN FELIPE DE OÑA Mayo 2019	INFORME_DE_SATISFACCION_ACV_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
563	L1. Hito 40. Informe de Satisfacción EL CAJAS Mayo 2019	ACTA__ACV_EL_CAJAS_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
564	L2. Hito 40. Informe de Satisfacción UNIDOS VENCEREMOS Mayo 2019	INFORME_DE_SATISFACCION_ACV_UNIDOS_VENCEREMOS_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
565	L3. Hito 40. Informe de Satisfacción SEVILLA DE ORO Mayo 2019	INFORME_DE_SATISFACCION_ACV_SEVILLA_DE_ORO_MAYO_20198.pdf	04/07/2019
566	L4. Hito 40. Informe de Satisfacción SANTA RITA Mayo 2019	INFORME_DE_SATISFACCION_ACV_SANTA_RITA_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
567	L5. Hito 40. Informe Ejecutivo SAYAUSI MAYO 2019	IE_SAYAUSÍ_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
568	L6. Hito 40. Informe Ejecutivo SAN SANTIAGO DE MOLLETURO MAYO 2019	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
569	L7. Hito 40. Informe Ejecutivo HIERBA BUENA CENTRO MAYO 2019	IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
570	L8. Hito 40. Informe Ejecutivo TAMARINDO CENTRO MAYO 2019	IE_TAMARINDO_CENTRO_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
571	L9. Hito 40. Informe Ejecutivo NUEVA ESPERANZA MAYO 2019	IE_NUEVA_ESPERANZA_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
572	M1. Hito 40. Informe Ejecutivo EL CAJAS MAYO 2019	IE_EL_CAJAS_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
573	M2. Hito 40. Informe Ejecutivo UNIDOS VENCEREMOS MAYO 2019	IE_UNIDOS_VENCEREMOS_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
574	M3. Hito 40. Informe Ejecutivo SUSUDEL MAYO 2019	IE_SUSUDEL_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
575	M4. Hito 40. Informe Ejecutivo SAN FELIPE DE OÑA MAYO 2019	IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
576	M5. Hito 40. Informe Ejecutivo SEVILLA DE ORO MAYO 2019	IE_SEVILLA_DE_ORO_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
577	M6. Hito 40. Informe Ejecutivo SANTA RITA MAYO 2019	IE_SANTA_RITA_MAYO_2019.pdf	04/07/2019
578	M7. Hito 40. Informe Ejecutivo SAYAUSI JUNIO 2019	IE_SAYAUSÍ_JUNIO_2019.pdf	04/07/2019
579	M8. Hito 40. Informe Ejecutivo SAN SANTIAGO DE MOLLETURO JUNIO 2019	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_JUNIO_2019.pdf	04/07/2019
580	M9. Hito 40. Informe Ejecutivo HIERBA BUENA CENTRO JUNIO 2019	IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_JUNIO_2019.pdf	04/07/2019
581	Mantenimiento red vial estatal mes de abril 2015	8.7_abr-%mrve_azuy.xls	06/05/2015
582	Mantenimiento red vial estatal mes de junio 2015	8.7_jun-%mrve_azuy.xls	06/08/2015
583	Matriz mantenimiento junio 2015	8.7_jun-%mrve_azuy.xls	10/07/2015
584	Matriz mantenimiento mayo 2015	8.7_may-%mrve_azuy.xls	05/06/2015
585	N1. Hito 40. Informe Ejecutivo TAMARINDO CENTRO JUNIO 2019	IE_TAMARINDO_CENTRO_JUNIO_2019.pdf	04/07/2019
586	N2. Hito 40. Informe Ejecutivo NUEVA ESPERANZA JUNIO 2019	IE_NUEVA_ESPERANZA_JUNIO_2019.pdf	04/07/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
587	N3. Hito 40. Informe Ejecutivo SUSUDEL JUNIO 2019	IE_SUSUDEL_JUNIO_2019.pdf	04/07/2019
588	N4. Hito 40. Informe Ejecutivo SAN FELIPE DE OÑA JUNIO 2019	IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_JUNIO_2019.pdf	04/07/2019
589	N5. Hito 40. Informe Ejecutivo UNIDOS VENCEREMOS JUNIO 2019	IE_UNIDOS_VENCEREMOS_JUNIO_2019.pdf	04/07/2019
590	N6. Hito 40. Informe Ejecutivo EL CAJAS JUNIO 2019	IE_EL_CAJAS_JUNIO_2019.pdf	04/07/2019
591	N7. Hito 40. Informe Ejecutivo SEVILLA DE ORO JUNIO 2019	IE_SEVILLA_DE_ORO_JUNIO_2019.pdf	04/07/2019
592	N8. Hito 40. Informe Ejecutivo SANTA RITA JUNIO 2019	IE_SANTA_RITA_JUNIO_2019.pdf	04/07/2019
593	N9. Hito 40. Acta y Sábana SAYAUSÍ Junio 2019	ACTA_Y_SABANA_ACV_SAYAUSI_JUNIO_2019.pdf	05/08/2019
594	O1. Hito 40. Acta y Sábana SAN SANTIAGO DE MOLLETURO Junio 2019	ACTA_Y_SABANA_ACV_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_2019.pdf	05/08/2019
595	O2. Hito 40. Acta y Sábana HIERBA BUENA CENTRO Junio 2019	ACTA_Y_SABANA_ACV_HIERBA_BUENA_CENTRO_JUNIO_2019.pdf	05/08/2019
596	O3. Hito 40. Acta y Sábana TAMARINDO CENTRO Junio 2019	ACTA_Y_SABANA_ACV_TAMARINDO_CENTRO_JUNIO_2019.pdf	05/08/2019
597	O4. Hito 40. Acta y Sábana NUEVA ESPERANZA Junio 2019	ACTA_Y_SABANA_ACV_NUEVA_ESPERANZA_JUNIO_2019.pdf	05/08/2019
598	O5. Hito 40. Sábana EL CAJAS Junio 2019	SABANA_ACV_EL_CAJAS_JUNIO_2019.pdf	05/08/2019
599	O6. Hito 40. Sábana UNIDOS VENCEREMOS Junio 2019	SABANA_ACV_UNIDOS_VENCEREMOS_JUNIO_2019.pdf	05/08/2019
600	O7. Hito 40. Sábana SEVILLA DE ORO Junio 2019	SABANA_ACV_SEVILLA_DE_ORO_JUNIO_2019.pdf	05/08/2019
601	O8. Hito 40. Sábana SANTA RITA Junio 2019	SABANA_ACV_SANTA_RITA_JUNIO_2019.pdf	05/08/2019
602	O9. Hito 40. Sábana SUSUDEL Junio 2019	SABANA_ACV_SUSUDEL_JUNIO_2019.pdf	05/08/2019
603	Oficios_290716	Oficios_290716.rar	29/07/2016
604	Orden de Compra Microempresa "El Cajas" 5 meses desde 23 Agosto 2017	ORDEN_DE_COMPRA_EL_CAJAS_AGOSTO_2017.PDF	03/10/2017
605	Orden de Compra Microempresa "El Cajas" mes Marzo 2018	A.C.V._EL_CAJAS.pdf	05/04/2018
606	Orden de Compra Microempresa "Hieba Buena Centro" 9 meses desde 13 Abril 2017	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	12/05/2017
607	Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Diciembre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2016.pdf	04/01/2017
608	Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Julio 2016	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_JULIO_2016.pdf	02/08/2016
609	Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Junio 2016	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_JUNIO_2016.pdf	02/08/2016
610	Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Noviembre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_NOVIEMBRE_2016.pdf	04/01/2017
611	Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Octubre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_Octubre_2016.pdf	04/01/2017
612	Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Septiembre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_MES_SEPTIEMBRE_2016.pdf	04/01/2017
613	Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" plazo 8 meses 2018	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	04/05/2018
614	Orden de Compra Microempresa "Nueva Esperanza" 9 meses desde 13 Abril 2017	ORDEN_DE_COMPRA_NUEVA_ESPERANZA.pdf	12/05/2017
615	Orden de Compra Microempresa "Nueva Esperanza" mes Marzo 2017	ORDEN_DE_COMPRA_NUEVA_ESPERANZA_MARZO_2017.pdf	05/04/2017
616	Orden de Compra Microempresa "Nueva Esperanza" plazo 8 meses 2018	ORDEN_DE_COMPRA_NUEVA_ESPERANZA.pdf	04/05/2018
617	Orden de Compra Microempresa "San Felipe de Oña" mes Marzo 2018	A.C.V._SAN_FELIPE_DE_OÑA.pdf	05/04/2018
618	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Marzo 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_03/MARZO/2017.pdf	03/03/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
619	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" 9 meses desde 13 Abril 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	12/05/2017
620	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Agosto 2016	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_AGO2016.pdf	01/08/2016
621	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Diciembre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_DIC2016.pdf	01/12/2016
622	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Julio 2016	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_JUL2016.pdf	01/07/2016
623	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Junio 2016	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_JUN2016.pdf	01/06/2016
624	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Marzo 2018	A.C.V._SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	05/04/2018
625	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Noviembre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_NOV2016.pdf	01/11/2016
626	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Octubre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_OCT2016.pdf	01/10/2016
627	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Septiembre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_SEPT2016.pdf	01/09/2016
628	Orden de Compra Microempresa "Santa Rita" mes Marzo 2018	A.C.V._SANTA_RITA.pdf	05/04/2018
629	Orden de Compra Microempresa "Sayausí" 9 meses desde 13 Abril 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SAYAUSI.pdf	12/05/2017
630	Orden de Compra Microempresa "Sayausí" mes Marzo 2018	A.C.V._SAYAUSI.pdf	05/04/2018
631	Orden de Compra Microempresa "Sevilla de Oro" 9 meses desde 13 Abril 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SEVILLA_DE_ORO.pdf	12/05/2017
632	Orden de Compra Microempresa "Sevilla de Oro" mes Marzo 2018	A.C.V._SEVILLA_DE_ORO.pdf	05/04/2018
633	Orden de Compra Microempresa "Susudel" 9 meses desde 13 Abril 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SUSUDEL.pdf	12/05/2017
634	Orden de Compra Microempresa "Susudel" mes Marzo 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SUSUDEL_MARZO_2017.pdf	05/04/2017
635	Orden de Compra Microempresa "Susudel" mes Marzo 2018	A.C.V._SUSUDEL.pdf	05/04/2018
636	Orden de Compra Microempresa "Tamarindo Centro" 9 meses desde 13 Abril 2017	ORDEN_DE_COMPRA_TAMARINDO_CENTRO.pdf	12/05/2017
637	Orden de Compra Microempresa "Tamarindo Centro" mes Marzo 2018	A.C.V._TAMARINDO_CENTRO.pdf	05/04/2018
638	Orden de Compra Microempresa "Unidos Venceremos" mes Marzo 2018	A.C.V._UNIDOS_VENCEREMOS.pdf	05/04/2018
639	P1. Hito 40. Sábana SAN FELIPE DE OÑA Junio 2019	SABANA_ACV_SAN_FELIPE_DE_OÑA_JUNIO_2019.pdf	05/08/2019
640	P2. Hito 40. Acta EL CAJAS Junio 2019	ACTA_ACV_EL_CAJAS_JUNIO_2019.pdf	05/08/2019
641	P3. Hito 40. Acta UNIDOS VENCEREMOS Junio 2019	ACTA_ACV_UNIDOS_VENCEREMOS_JUNIO_2019.pdf	05/08/2019
642	P4. Hito 40. Acta SEVILLA DE ORO Junio 2019	ACTA_ACV_SEVILLA_DE_ORO_JUNIO_2019.pdf	05/08/2019
643	P5. Hito 40. Acta SANTA RITA Junio 2019	ACTA_ACV_SANTA_RITA_JUNIO_2019.pdf	05/08/2019
644	P6. Hito 40. Acta SUSUDEL Junio 2019	ACTA_ACV_SUSUDEL_JUNIO_2019.pdf	05/08/2019
645	P7. Hito 40. Acta SAN FELIPE DE OÑA Junio 2019	ACTA_ACV_SAN_FELIPE_DE_OÑA_JUNIO_2019.pdf	05/08/2019
646	P8. Hito 41. Informe Ejecutivo SAYAUSI JULIO 2019	IE_SAYAUSÍ_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
647	P9. Hito 41. IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO JULIO 2019	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
648	Q1. Hito 41. Informe Ejecutivo HIERBA BUENA CENTRO JULIO 2019	IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
649	Q2. Hito 41. Informe Ejecutivo TAMARINDO CENTRO JULIO 2019	IE_TAMARINDO_CENTRO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
650	Q3. Hito 41. Informe Ejecutivo NUEVA ESPERANZA JULIO 2019	IE_NUEVA_ESPERANZA_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
651	Q4. Hito 41. Informe Ejecutivo SUSUDEL JULIO 2019	IE_SUSUDEL_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
652	Q5. Hito 41. Informe Ejecutivo SAN FELIPE DE OÑA JULIO 2019	IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
653	Q6. Hito 41. Informe Ejecutivo UNIDOS VENCEREMOS JULIO 2019	IE_UNIDOS_VENCEREMOS_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
654	Q7. Hito 41. Informe Ejecutivo SEVILLA DE ORO JULIO 2019	IE_SEVILLA_DE_ORO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
655	Q8. Hito 41. Informe Ejecutivo EL CAJAS JULIO 2019	IE_EL_CAJAS_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
656	Q9. Hito 41. Informe Ejecutivo SANTA RITA JULIO 2019	IE_SANTA_RITA_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
657	R1. Hito 1 - Hito 39. REPORTE CÉDULAS PRESUPUESTARIAS 2012-2018	REPORTE_CÉDULAS_PRESUPUESTARIAS_2012-2018.rar	21/08/2019
658	R2. Hito 40 - Hito 41. REPORTE CÉDULAS PRESUPUESTARIAS ENE-JUL 2019	REPORTE_CÉDULAS_PRESUPUESTARIAS_ENE-JUL_2019.rar	21/08/2019
659	R3. Hito 41. REPORTE CÉDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2019	cédula_agosto_2019.pdf	04/09/2019
660	R4. Hito 41. Acta y Sábana EL CAJAS Julio 2019	ACTA_Y_SABANA_ACV_EL_CAJAS_JULIO_2019.pdf	04/09/2019
661	R5. Hito 41. Acta y Sábana UNIDOS VENCEREMOS Julio 2019	ACTA_Y_SABANA_ACV_UNIDOS_VENCEREMOS_JULIO_2019.pdf	04/09/2019
662	R6. Hito 41. Acta y Sábana SEVILLA DE ORO Julio 2019	ACTA_Y_SABANA_ACV_SEVILLA_DE_ORO_JULIO_2019.pdf	04/09/2019
663	R7. Hito 41. Acta y Sábana SANTA RITA Julio 2019	ACTA_Y_SABANA_ACV_SANTA_RITA_JULIO_2019.pdf	04/09/2019
664	R8. Hito 41. Acta y Sábana SUSUDEL Julio 2019	ACTA_Y_SABANA_ACV_SUSUDEL_JULIO_2019.pdf	04/09/2019
665	R9. Hito 41. Acta y Sábana SAN FELIPE DE OÑA Julio 2019	ACTA_Y_SABANA_ACV_SAN_FELIPE_DE_OÑA_JULIO_2019.pdf	04/09/2019
666	Reporte de pagos rubros mantenimiento, marzo 2015	REPORTE_PAGOS_MTTO.MES_DE_MARZO-15.pdf	08/04/2015
667	S1. Hito 41. Informe Ejecutivo EL CAJAS AGOSTO 2019	IE_EL_CAJAS_AGOSTO_2019.pdf	04/09/2019
668	S2. Hito 41. Informe Ejecutivo UNIDOS VENCEREMOS AGOSTO 2019	IE_UNIDOS_VENCEREMOS_AGOSTO_2019.pdf	04/09/2019
669	S3. Hito 41. Informe Ejecutivo SEVILLA DE ORO AGOSTO 2019	IE_SEVILLA_DE_ORO_AGOSTO_2019.pdf	04/09/2019
670	S4. Hito 41. Informe Ejecutivo SANTA RITA AGOSTO 2019	IE_SANTA_RITA_AGOSTO_2019.pdf	04/09/2019
671	S5. Hito 41. Informe Ejecutivo SUSUDEL AGOSTO 2019	IE_SUSUDEL_AGOSTO_2019.pdf	04/09/2019
672	S6. Hito 41. Informe Ejecutivo SAN FELIPE DE OÑA AGOSTO 2019	IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_AGOSTO_2019.pdf	04/09/2019
673	S7. Hito 41. REPORTE CÉDULA PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2019	09_SEPTIEMBRE.pdf	04/10/2019
674	S8. Hito 41. Acta y Sábana EL CAJAS Agosto 2019	ACTA_Y_SABANA_ACV_EL_CAJAS_AGOSTO_2019.pdf	04/10/2019
675	S9. Hito 41. Acta y Sábana UNIDOS VENCEREMOS Agosto 2019	ACTA_Y_SABANA_ACV_UNIDOS_VENCEREMOS_AGOSTO_2019.pdf	04/10/2019
676	Sabana El Cajas Octubre 2018	SABANA_EL_CAJAS_OCTUBRE.pdf	03/12/2018
677	Sabana El Cajas Septiembre 2018	SABANA_EL_CAJAS_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
678	Sabana San Felipe de Oña Octubre 2018	SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_OCTUBRE.pdf	03/12/2018
679	Sabana San Felipe de Oña Septiembre 2018	SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
680	Sabana Santa Rita Octubre 2018	SABANA_SANTA_RITA_OCTUBRE.pdf	03/12/2018
681	Sabana Santa Rita Septiembre 2018	SABANA_SANTA_RITA_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
682	Sabana Sevilla de Oro Octubre 2018	SABANA_SEVILLA_DE_ORO_OCTUBRE.pdf	03/12/2018
683	Sabana Sevilla de Oro Septiembre 2018	SABANA_SEVILLA_DE_ORO_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
684	Sabana Susudel Octubre 2018	SABANA_EL_CAJAS_OCTUBRE.pdf	03/12/2018
685	Sabana Susudel Septiembre 2018	SABANA_SUSUDEL_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
686	Sabana Unidos Venceremos Octubre 2018	SABANA_OCTUBRE_UNIDOS_VENCEREMOS.pdf	03/12/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
687	Sábana Unidos Venceremos Septiembre 2018	SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
688	Solicitud para creación de contratos en el eSIGEF - Microempresas	MTOP-DPAZ-2015-000258-OF(Creación_de_Contratos_ESIGEF).pdf	07/10/2015
689	Sábana El Cajas Abril 2018	SABANA_EL_CAJAS_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
690	Sábana El Cajas Agosto 2017	SABANA_EL_CAJAS_AGOSTO.pdf	03/10/2017
691	Sábana El Cajas Agosto 2018	SABANA_EL_CAJAS_AGOSTO.pdf	02/10/2018
692	Sábana El Cajas Diciembre 2017	SABANA_EL_CAJAS_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
693	Sábana El Cajas Enero 2018	SABANA_EL_CAJAS_ENERO.pdf	05/04/2018
694	Sábana El Cajas Julio 2018	SABANA_EL_CAJAS_JULIO_2018.pdf	05/09/2018
695	Sábana El Cajas Junio 2018	SABANA_EL_CAJAS_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
696	Sábana El Cajas Marzo 2018	SABANA_EL_CAJAS_MARZO.pdf	04/05/2018
697	Sábana El Cajas Mayo 2018	SABANA_EL_CAJAS_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
698	Sábana El Cajas Noviembre 2017	SABANA_EL_CAJAS_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
699	Sábana El Cajas Octubre 2017	SABANA_EL_CAJAS_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
700	Sábana El Cajas Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_EL_CAJAS.pdf	01/11/2017
701	Sábana Hierba Buena Centro Abril 2018	SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
702	Sábana Hierba Buena Centro Agosto 2017	SABANA_HIERBA_BUENA_AGOSTO.pdf	03/10/2017
703	Sábana Hierba Buena Centro Diciembre 2017	SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
704	Sábana Hierba Buena Centro Enero 2018	SABANA_HIERBA_BUENA_ENERO.pdf	05/04/2018
705	Sábana Hierba Buena Centro Julio 2017	Sábana_Hierba_Buena_Centro_Julio_2017.pdf	05/09/2017
706	Sábana Hierba Buena Centro Junio 2017	Sábana_Hierba_Buena_Centro_Junio_2017.pdf	04/08/2017
707	Sábana Hierba Buena Centro Junio 2018	SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
708	Sábana Hierba Buena Centro Mayo 2018	SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
709	Sábana Hierba Buena Centro Noviembre 2017	SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
710	Sábana Hierba Buena Centro Octubre 2017	SABANA_HIERBA_BUENA_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
711	Sábana Hierba Buena Centro Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	01/11/2017
712	Sábana Hierba Buena Centro Septiembre 2018	SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
713	Sábana Nueva Esperanza Abril 2018	SABANA_NUEVA_ESPERANZA_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
714	Sábana Nueva Esperanza Agosto 2017	SABANA_NUEVA_ESPERANZA_AGOSTO.pdf	03/10/2017
715	Sábana Nueva Esperanza Diciembre 2017	SABANA_NUEVA_ESPERANZA_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
716	Sábana Nueva Esperanza Enero 2018	SABANA_NUEVA_ESPERANZA_ENERO.pdf	05/04/2018
717	Sábana Nueva Esperanza Julio 2017	Sábana_Nueva_Esperanza_Julio_2017.pdf	05/09/2017
718	Sábana Nueva Esperanza Junio 2017	Sábana_Nueva_Esperanza_Junio_2017.pdf	04/08/2017
719	Sábana Nueva Esperanza Junio 2018	SABANA_NUEVA_ESPERANZA_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
720	Sábana Nueva Esperanza Mayo 2018	SABANA_NUEVA_ESPERANZA_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
721	Sábana Nueva Esperanza Noviembre 2017	SABANA_NUEVA_ESPERANZA_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
722	Sábana Nueva Esperanza Octubre 2017	SABANA_NUEVA_ESPERANZA_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
723	Sábana Nueva Esperanza Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	01/11/2017
724	Sábana Nueva Esperanza Septiembre 2018	SABANA_NUEVA_ESPERANZA_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
725	Sábana San Felipe de Oña Abril 2018	SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
726	Sábana San Felipe de Oña Agosto 2018	SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_AGOSTO.pdf	02/10/2018
727	Sábana San Felipe de Oña Julio 2018	SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_JULIO_2018.pdf	05/09/2018
728	Sábana San Felipe de Oña Junio 2018	SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
729	Sábana San Felipe de Oña Marzo 2018	SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MARZO.pdf	04/05/2018
730	Sábana San Felipe de Oña Mayo 2018	SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
731	Sábana San Santiago de Molleturo Abril 2018	SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
732	Sábana San Santiago de Molleturo Agosto 2017	SABANA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_AGOSTO.pdf	03/10/2017
733	Sábana San Santiago de Molleturo Diciembre 2017	SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
734	Sábana San Santiago de Molleturo Enero 2018	SABANA_MOLLETURO_ENERO.pdf	05/04/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
735	Sábana San Santiago de Molleturo Julio 2017	Sábana_San_Santiago_de_Molleturo_Julio_2017.pdf	05/09/2017
736	Sábana San Santiago de Molleturo Junio 2017	Sábana_San_Santiago_de_Molleturo_Junio_2017.pdf	04/08/2017
737	Sábana San Santiago de Molleturo Junio 2018	SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
738	Sábana San Santiago de Molleturo Marzo 2018	SABANA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MARZO.pdf	04/05/2018
739	Sábana San Santiago de Molleturo Mayo 2018	SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
740	Sábana San Santiago de Molleturo Noviembre 2017	SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
741	Sábana San Santiago de Molleturo Octubre 2017	SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
742	Sábana San Santiago de Molleturo Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	01/11/2017
743	Sábana San Santiago de Molleturo Septiembre 2018	SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
744	Sábana Santa Rita Abril 2018	SABANA_SANTA_RITA_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
745	Sábana Santa Rita Agosto 2018	SABANA_SANTA_RITA_AGOSTO.pdf	02/10/2018
746	Sábana Santa Rita Julio 2018	SABANA_SANTA_RITA_JULIO_2018.pdf	05/09/2018
747	Sábana Santa Rita Junio 2018	SABANA_SANTA_RITA_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
748	Sábana Santa Rita Marzo 2018	SABANA_SANTA_RITA_MARZO.pdf	04/05/2018
749	Sábana Santa Rita Mayo 2018	SABANA_SANTA_RITA_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
750	Sábana Sayausí Abril 2018	SABANA_SAYAUSI_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
751	Sábana Sayausí Agosto 2017	SABANA_SAYAUSI_AGOSTO.pdf	03/10/2017
752	Sábana Sayausí Diciembre 2017	SABANA_SAYAUSI_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
753	Sábana Sayausí Enero 2018	SABANA_SAYAUSI_ENERO.pdf	05/04/2018
754	Sábana Sayausí Julio 2017	Sábana_Sayausí_Julio_2017.pdf	05/09/2017
755	Sábana Sayausí Junio 2017	Sábana_Sayausí_Junio_2017.pdf	04/08/2017
756	Sábana Sayausí Junio 2018	SABANA_SAYAUSI_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
757	Sábana Sayausí Marzo 2018	SABANA_SAYAUSI_MARZO.pdf	04/05/2018
758	Sábana Sayausí Mayo 2018	SABANA_SAYAUSI_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
759	Sábana Sayausí Noviembre 2017	SABANA_SAYAUSI_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
760	Sábana Sayausí Octubre 2017	SABANA_SAYAUSI_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
761	Sábana Sayausí Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_SAYAUSI.pdf	01/11/2017
762	Sábana Sayausí Septiembre 2018	SABANA_SAYAUSI_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
763	Sábana Sevilla de Oro Abril 2018	SABANA_SEVILLA_DE_ORO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
764	Sábana Sevilla de Oro Agosto 2017	SABANA_SEVILLA_SE_ORO_AGOSTO.pdf	03/10/2017
765	Sábana Sevilla de Oro Agosto 2018	SABANA_SEVILLA_DE_ORO_AGOSTO.pdf	02/10/2018
766	Sábana Sevilla de Oro Diciembre 2017	SABANA_SEVILLA_DE_ORO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
767	Sábana Sevilla de Oro Enero 2018	SABANA_SEVILLA_DE_ORO_ENERO.pdf	05/04/2018
768	Sábana Sevilla de Oro Julio 2017	Sábana_Sevilla_de_Oro_Julio_2017.pdf	05/09/2017
769	Sábana Sevilla de Oro Julio 2018	SABANA_SEVILLA_DE_ORO_JULIO_2018.pdf	05/09/2018
770	Sábana Sevilla de Oro Junio 2017	Sábana_Sevilla_de_Oro_Junio_2017.pdf	04/08/2017
771	Sábana Sevilla de Oro Junio 2018	SABANA_SEVILLA_DE_ORO_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
772	Sábana Sevilla de Oro Marzo 2018	SABANA_SEVILLA_DE_ORO.pdf	04/05/2018
773	Sábana Sevilla de Oro Mayo 2018	SABANA_SEVILLA_DE_ORO_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
774	Sábana Sevilla de Oro Noviembre 2017	SABANA_SEVILLA_DE_ORO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
775	Sábana Sevilla de Oro Octubre 2017	SABANA_SEVILLA_DE_ORO_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
776	Sábana Sevilla de Oro Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	01/11/2017
777	Sábana Susudel Abril 2018	SABANA_SUSUDEL_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
778	Sábana Susudel Agosto 2017	SABANA_SUSUDEL_AGOSTO.pdf	03/10/2017
779	Sábana Susudel Agosto 2018	SABANA_SUSUDEL_AGOSTO.pdf	02/10/2018
780	Sábana Susudel Diciembre 2017	SABANA_SUSUDEL_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
781	Sábana Susudel Enero 2018	SABANA_SUSUDEL_ENERO.pdf	05/04/2018
782	Sábana Susudel Julio 2017	Sábana_Susudel_Julio_2017.pdf	05/09/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
783	Sábana Susudel Julio 2018	SABANA_SUSUDEL_JULIO_2018.pdf	05/09/2018
784	Sábana Susudel Junio 2017	Sábana_Susudel_Junio_2017.pdf	04/08/2017
785	Sábana Susudel Junio 2018	SABANA_SUSUDEL_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
786	Sábana Susudel Marzo 2018	SABANA_SUSUDEL_MARZO.pdf	04/05/2018
787	Sábana Susudel Mayo 2018	SABANA_SUSUDEL_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
788	Sábana Susudel Noviembre 2017	SABANA_SUSUDEL_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
789	Sábana Susudel Octubre 2017	SABANA_SUSUDEL_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
790	Sábana Susudel Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_SUSUDEL.pdf	01/11/2017
791	Sábana Tamarindo Centro Abril 2018	SABANA_TAMARINDO_CENTRO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
792	Sábana Tamarindo Centro Agosto 2017	SABANA_TAMARINDO_CENTRO_AGOSTO.pdf	03/10/2017
793	Sábana Tamarindo Centro Diciembre 2017	SABANA_TAMARINDO_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
794	Sábana Tamarindo Centro Julio 2017	Sábana_Tamarindo_Centro_Julio_2017.pdf	05/09/2017
795	Sábana Tamarindo Centro Junio 2017	Sábana_Tamarindo_Centro_Junio_2017.pdf	04/08/2017
796	Sábana Tamarindo Centro Junio 2018	SABANA_TAMARINDO_CENTRO_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
797	Sábana Tamarindo Centro Marzo 2018	SABANA_TAMARINDO_CENTRO_MARZO.pdf	04/05/2018
798	Sábana Tamarindo Centro Mayo 2018	SABANA_TAMARINDO_CENTRO_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
799	Sábana Tamarindo Centro Noviembre 2017	SABANA_TAMARINDO_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
800	Sábana Tamarindo Centro Octubre 2017	SABANA_TAMARINDO_CENTRO_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
801	Sábana Tamarindo Centro Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	01/11/2017
802	Sábana Tamarindo Centro Septiembre 2018	SABANA_TAMARINDO_CENTRO_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
803	Sábana Unidos Venceremos Abril 2018	SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
804	Sábana Unidos Venceremos Agosto 2018	SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_AGOSTO.pdf	02/10/2018
805	Sábana Unidos Venceremos Julio 2018	SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_JULIO_2018.pdf	05/09/2018
806	Sábana Unidos Venceremos Junio 2018	SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
807	Sábana Unidos Venceremos Marzo 2018	SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_MARZO.pdf	04/05/2018
808	Sábana Unidos Venceremos Mayo 2018	SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
809	T1. Hito 41. Acta y Sábana SEVILLA DE ORO Agosto 2019	ACTA_Y_SABANA_ACV_SEWVILLA_DE_ORO_AGOSTO_2019.pdf	04/10/2019
810	T2. Hito 41. Acta y Sábana SANTA RITA Agosto 2019	ACTA_Y_SABANA_ACV_UNIDOS_SANTA_RITA_AGOSTO_2019.pdf	04/10/2019
811	T3. Hito 41. Acta y Sábana SUSUDEL Agosto 2019	ACTA_Y_SABANA_ACV_SUSUDEL_AGOSTO_2019.pdf	04/10/2019
812	T4. Hito 41. Acta y Sábana SAN FELIPE DE OÑA Agosto 2019	ACTA_Y_SABANA_ACV_UNIDOS_SAN_FELIPE_DE_O +æA_AGOSTO_2019.pdf	04/10/2019
813	T5. Hito 41. Informe de Satisfacción EL CAJAS Agosto 2019	INFORME_DE_SATISFACCION_ACV_EL_CAJAS_AGOSTO_2019.pdf	04/10/2019
814	T6. Hito 41. Informe de Satisfacción UNIDOS VENCEREMOS Agosto 2019	INFORME_DE_SATISFACCION_ACV_UNIDOS_VENCEREMOS_AGOSTO_2019.pdf	04/10/2019
815	T7. Hito 41. Informe de Satisfacción SEVILLA DE ORO Agosto 2019	INFORME_DE_SATISFACCION_ACV_SEVILLA_DE_ORO_AGOSTO_2019.pdf	04/10/2019
816	T8. Hito 41. Informe de Satisfacción SANTA RITA Agosto 2019	INFORME_DE_SATISFACCION_ACV_SANTA_RITA_AGOSTO_2019.pdf	04/10/2019
817	T9. Hito 41. Informe de Satisfacción SUSUDEL Agosto 2019	INFORME_DE_SATISFACCION_ACV_SUSUDEL_AGOSTO_2019.pdf	04/10/2019
818	U1. Hito 41. Informe de Satisfacción SAN FELIPE DE OÑA Agosto 2019	INFORME_DE_SATISFACCION_ACV_SAN_FELIPE_DE_O +æA_AGOSTO_2019.pdf	04/10/2019
819	U2. Acción 3. Riesgo. El exceso de lluvias CAUSARÍA que las vías presenten derrumbes. Informe de acciones. octubre 2019	Acción_Riesgo.pdf	04/10/2019
820	U3. Hito 43. REPORTE CÉDULA PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2019	octubre_31-10-2019.pdf	05/11/2019
821	U4. Hito 41. Acta y Sábana EL CAJAS Septiembre 2019	ACTA_Y_SÁBANA_EL_CAJAS_SEPTIEMBRE_2019.pdf	05/11/2019
822	U5. Hito 41. Acta y Sábana UNIDOS VENCEREMOS Septiembre 2019	ACTA_Y_SÁBANA_UNIDOS_VENCEREMOS_SEPTIEMBRE_2019.pdf	05/11/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
823	U6. Hito 41. Acta y Sábana SEVILLA DE ORO Septiembre 2019	ACTA_Y_SÁBANA_SEVILLA_DE_ORO_SEPTIEMBRE_2019.pdf	05/11/2019
824	U7. Hito 41. Acta y Sábana SANTA RITA Septiembre 2019	ACTA_Y_SÁBANA_SANTA_RITA_SEPTIEMBRE_2019.pdf	05/11/2019
825	U8. Hito 41. Acta y Sábana SUSUDEL Septiembre 2019	ACTA_Y_SÁBANA_SUSUDEL_SEPTIEMBRE_2019.pdf	05/11/2019
826	U9. Hito 41. Acta y Sábana SAN FELIPE DE OÑA Septiembre 2019	ACTA_Y_SÁBANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_SEPTIEMBRE_2019.pdf	05/11/2019
827	V1. Hito 41. Informe de Satisfacción EL CAJAS Septiembre 2019	INFORME_DE_SATISFACCION_ACV_EL_CAJAS_SEPTIEMBRE_2019.pdf	05/11/2019
828	V2. Hito 41. Informe de Satisfacción UNIDOS VENCEREMOS Septiembre 2019	INFORME_DE_SATISFACCION_ACV_UNIDOS_VENCEREMOS_SEPTIEMBRE_2019.pdf	05/11/2019
829	V3. Hito 41. Informe de Satisfacción SEVILLA DE ORO Septiembre 2019	INFORME_DE_SATISFACCION_ACV_SEVILLA_DE_ORO_SEPTIEMBRE_2019.pdf	05/11/2019
830	V4. Hito 41. Informe de Satisfacción SANTA RITA Septiembre 2019	INFORME_DE_SATISFACCION_ACV_SANTA_RITA_SEPTIEMBRE_2019.pdf	05/11/2019
831	V5. Hito 41. Informe de Satisfacción SUSUDEL Septiembre 2019	INFORME_DE_SATISFACCION_ACV_SUSUDEL_SEPTIEMBRE_2019.pdf	05/11/2019
832	V6. Hito 41. Informe de Satisfacción SAN FELIPE DE OÑA Septiembre 2019	INFORME_DE_SATISFACCION_ACV_SAN_FELIPE_DE_OÑA_SEPTIEMBRE_2019.pdf	05/11/2019
833	V7. Acción 3. Problema. La falta de recursos causaría el retraso en el Mantenimiento de las vías. Informe de acciones. Diciembre 2019	ACCION_PROBLEMA.pdf	04/01/2020
834	V8. Acción 3. Riesgo. El exceso de lluvias CAUSARÍA que las vías presenten derrumbes. Informe de acciones. Diciembre 2019	Acción_Riesgo.pdf	04/01/2020
835	V9. Hito 43. Sábana Susudel DICIEMBRE 2019	SABANA_SUSUDEL_DICIEMBRE_2019.pdf	05/02/2020
836	W1. Hito 43. Sábana San Felipe de Oña DICIEMBRE 2019	SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_DICIEMBRE_2019.pdf	05/02/2020
837	W2. Hito 43. Acta Susudel DICIEMBRE 2019	ACTA_SUSUDEL_DICIEMBRE_2019.pdf	05/02/2020
838	W3. Hito 43. Acta San Felipe de Oña DICIEMBRE 2019	ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_DICIEMBRE_2019.pdf	05/02/2020
839	W4. Hito 43. Acta y Sábana Sayausí DICIEMBRE 2019	ACTA_Y_SÁBANA_SAYAUSÍ_DICIEMBRE_2019.pdf	05/02/2020
840	W5. Hito 43. Acta y Sábana San Santiago de Molleturo DICIEMBRE 2019	ACTA_Y_SÁBANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_DICIEMBRE_2019.pdf	05/02/2020
841	W6. Hito 43. Acta y Sábana Hierba Buena Centro DICIEMBRE 2019	ACTA_Y_SÁBANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2019.pdf	05/02/2020
842	W7. Hito 43. Acta y Sábana Tamarindo Centro DICIEMBRE 2019	ACTA_Y_SÁBANA_TAMARINDO_CENTRO_DICIEMBRE_2019.pdf	05/02/2020
843	W8. Hito 43. Acta y Sábana Nueva Esperanza DICIEMBRE 2019	ACTA_Y_SÁBANA_NUEVA_ESPERANZA_DICIEMBRE_2019.pdf	05/02/2020
844	W9. Hito 43. Acta y Sábana El Cajas DICIEMBRE 2019	ACTA_Y_SÁBANA_EL_CAJAS_DICIEMBRE_2019.pdf	05/02/2020
845	X1. Hito 43. Acta y Sábana Unidos Venceremos DICIEMBRE 2019	ACTA_Y_SÁBANA_UNIDOS_VENCEREMOS_DICIEMBRE_2019.pdf	05/02/2020
846	X2. Hito 43. Acta y Sábana Sevilla de Oro DICIEMBRE 2019	ACTA_Y_SÁBANA_SEVILLA_DE_ORO_DICIEMBRE_2019.pdf	05/02/2020
847	X3. Hito 43. Acta y Sábana Santa Rita DICIEMBRE 2019	ACTA_Y_SÁBANA_SANTA_RITA_DICIEMBRE_2019.pdf	05/02/2020
848	X4. Hito 43. REPORTE CÉDULA PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2019	12_DICIEMBRE.pdf	05/02/2020
849	X5. REPORTE CÉDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2020	01_ENERO.pdf	05/02/2020
850	X6. REPORTE CÉDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2020	02_FEBRERO.pdf	05/03/2020
851	X7. Hito 44-HITO 45-HITO 46. Acta Recepción Definitiva Microempresa SUSUDEL MAY-DIC 2019	ACTA_SUSUDEL.pdf	05/03/2020
852	X8. Hito 44-HITO 45-HITO 46. Acta Recepción Definitiva Microempresa SAN FELIPE DE OÑA MAY-DIC 2019	ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA.pdf	05/03/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
853	X9. Hito 44-HITO 45-HITO 46. Acta Recepción Definitiva Microempresa SAYAUSI MAY-DIC 2019	ACTA_SAYAUSI.pdf	05/03/2020
854	Y1. Hito 44-HITO 45-HITO 46. Acta Recepción Definitiva Microempresa SAN SANTIAGO DE MOLLEURO MAY-DIC 2019	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLEURO.pdf	05/03/2020
855	Y2. Hito 44-HITO 45-HITO 46. Acta Recepción Definitiva Microempresa HIERBA BUENA CENTRO MAY-DIC 2019	ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	05/03/2020
856	Y3. Hito 44-HITO 45-HITO 46. Acta Recepción Definitiva Microempresa TAMARINDO CENTRO MAY-DIC 2019	ACTA_TAMARINDO_CENTRO.pdf	05/03/2020
857	Y4. Hito 44-HITO 45-HITO 46. Acta Recepción Definitiva Microempresa NUEVA ESPERANZA MAY-DIC 2019	ACTA_NUEVA_ESPERANZA.pdf	05/03/2020
858	Y5. Hito 44-HITO 45-HITO 46. Acta Recepción Definitiva Microempresa EL CAJAS MAY-DIC 2019	ACTA_DE_RECEPCION_ADMINISTRATIVA_ACV_EL_CAJAS_05/03/2020	190001581510.pdf
859	Y6. Hito 44-HITO 45-HITO 46. Acta Recepción Definitiva Microempresa UNIDOS VENCEREMOS MAY-DIC 2019	ACTA_DE_RECEPCION_ADMINISTRATIVA_ACV_UNIDOS_VENCEREMOS_05/03/2020	CE-20190001
860	Y7. Hito 44-HITO 45-HITO 46. Acta Recepción Definitiva Microempresa SEVILLA DE ORO MAY-DIC 2019	ACTA_DE_RECEPCION_ADMINISTRATIVA_ACV_SEVILLA_DE_ORO_05/03/2020	CE-2019000158151
861	Y8. Hito 44-HITO 45-HITO 46. Acta Recepción Definitiva Microempresa SANTA RITA MAY-DIC 2019	ACTA_DE_RECEPCION_ADMINISTRATIVA_ACV_SANTA_RITA_05/03/2020	190001581514.pdf
862	Y9. REPORTE CÉDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2020	marzo_2020.pdf	03/04/2020
863	Z1. REPORTE CÉDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2020	cedula_abril.pdf	05/06/2020
864	Z2. REPORTE CÉDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2020	cedula_mayo.pdf	05/06/2020
865	Z3. Hito 52. Orden de Compra Microempresa "EL CAJAS" 2020	el_cajas.pdf	05/06/2020
866	Z4. Hito 52. Orden de Compra Microempresa "SAYAUSI" 2020	SAYAUSI.pdf	05/06/2020
867	Z5. Hito 52. Orden de Compra Microempresa "TAMARINDO CENTRO" 2020	TAMARINDO_CENTRO.pdf	05/06/2020
868	Z6. Hito 52. Orden de Compra Microempresa "NUEVA ESPERANZA" 2020	nueva_esperanza.pdf	05/06/2020
869	Z7. Hito 52. Orden de Compra Microempresa "SEVILLA DE ORO" 2020	SEVILLA_DE_ORO.pdf	05/06/2020
870	Z8. Hito 52. Orden de Compra Microempresa "SANTA RITA" 2020	SANTA_RITA.pdf	05/06/2020
871	Z9. Hito 52. Orden de Compra Microempresa "UNIDOS VENCEREMOS" 2020	UNIDOS_VENCEREMOS.pdf	05/06/2020

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Jaramillo Vintimilla, José Francisco	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario Zonal 6, Subrogante	jjaramillo@mtop.gob.ec	
Reinoso Pesantez, Carlos Santiago	Financiero	Analista administrativo financiero provincial	creinoso@mtop.gob.ec	62722
Rodas Andrade, Daniel Enrique	Lider del Proyecto	Analista de Infraestructura Distrital 1	drodas@mtop.gob.ec	
Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	Administrador	Miembro de Equipo del Azuay	otintin@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
36750_1.jpg	05/08/2020